

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Acta de entrega y recepción definitiva de la ejecución de la obra **“SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN LUIS DE PAMBIL Y EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE CUATRO ESQUINAS CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR” y Contrato Complementario.**

La presente Acta se enmarca en el Art. 124 del RLOSNC.

Contrato No:	Escritura Pública No. Segunda
Fecha de suscripción del Contrato:	4 de septiembre de 2018
Monto del Contrato:	1'425,573.12 USD
Contratista:	Consortio San Luis
Plazo Contractual:	240 días
Fecha de inicio:	03 de octubre 2018

Contrato Complementario No:	Escritura Pública No. Segunda
Fecha de suscripción del Contrato Complementario:	04 de febrero 2020
Monto del Contrato:	111,581.71 USD
Contratista:	CONSORCIO SAN LUIS
Anticipo 40%:	44,632.00 USD
Plazo Contractual:	60 días
Fecha de inicio:	04 de septiembre 2020
Fecha de terminación contractual:	23 de octubre 2020

En la Ciudad de Guaranda, en el Departamento de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, a los veintinueve días del mes de junio del dos mil veintiuno, se suscribe la presente Acta de Recepción Definitiva, de conformidad con las siguientes estipulaciones:

PRIMERA. - INTERVINIENTES.

Intervienen en la celebración y suscripción de la presente Acta de Recepción Definitiva, la parte Contratante, esto es, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, representado en este acto por los integrantes de la Comisión de Recepción de Obras

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

Handwritten signatures and initials:
e
uuy
L



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

conformada por los señores Ing. Willian Manobanda, Director de Obra Públicas del GADCG, Ing. Manuel Yáñez Administrador del Contrato, Ing. Carlos Orozco, Delgado, Ing. Luis Chacan, Delegado, Ing. Miguel Angos Taco. Director Técnico de Fiscalización, ANGVELIPC CIA. LTDA. Arq. Luis Velásquez Taco, Representante Legal ANGVELIPC CIA. LTDA., Fiscalización Externa, en calidad de Observadores, además por sus propios derechos el Contratista, Ing. Fidel Navas, Procurador Común del Consorcio SAN LUIS.

SEGUNDA. - ANTECEDENTES.

2.1.- CONTRATO DE OBRA

Previos informes y los estudios definitivos el GAD del Cantón Guaranda aprueba los pliegos para la licitación (LICO-GADCG-001-2018) para la construcción del "SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN LUIS DE PAMBIL Y EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE CUATRO ESQUINAS, CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR".

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No. 00.00.003.360.750103.003, 02,01.000.0.302 denominada "ALCANTARILLADO SANITARIO SAN LUIS DE PAMBIL Y 4 ESQUINAS", certificada por el Director Financiero del GAD del Cantón Guaranda.

Se realiza la respectiva convocatoria el 30 de mayo del 2018 a través del portal www.compraspublicas.gob.ec para que los interesados puedan licitar.

Luego del proceso correspondiente el señor alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda mediante resolución de adjudicación LICO-GADCG-001-2018-002 del 26 de Julio de 2018 declara ganador del proceso al oferente Consorcio San Luis.

En la Ciudad de Guaranda el día martes 04 de septiembre de 2018 comparecen ante el Dr. Guido Fabián Fierro Barragán, Notario Público Primero del Cantón Guaranda el Sr. Washington Torres Espinosa alcalde GADC Guaranda y el Ing. Fidel Navas C., como representante legal, del consorcio, "SAN LUIS", para la firma el contrato para la construcción del proyecto **"SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE SN LUIS DE PAMBIL Y EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO FR AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE CUATRO ESQUINAS, CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR"**.

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

El valor del Contrato, que los CONTRATANTES pagaran al CONTRATISTA, es de USD. 1'425,573.12 dólares de los Estados Unidos de América, no incluye IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

El valor del contrato complementario es de 111,581.71 USD dólares de los Estados Unidos de América, no incluye IVA.

2.2. - OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es, ejecutar, terminar en todos los detalles y entregar debidamente operativo el proyecto que corresponde a la **"SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN LUIS DE PAMBIL Y EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO FR AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE CUATRO ESQUINAS, CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR"**.

2.3.- FONDOS DEL PROYECTO

Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos provenientes del Convenio de Crédito entre el Banco de Desarrollo del Ecuador BDE, y el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, relacionados con la partida presupuestaria No. 00.00.003.360.750103.003, 02,01.000.0.302

2.4.- PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato asciende a la cantidad de **1'425,573.12 USD** (UN MILLÓN CUATROCINETOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 12/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir el IVA.

El precio del contrato complementario asciende a la cantidad de **111,581.71** (CIENTO ONCEMIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON /100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir el IVA

2.5.- PLAZO CONTRACTUAL

El plazo contractual para la culminación de los trabajos contratados es de DOS CIENTOS CUARENTA (240) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al contratista que el anticipo se encuentra disponible.

2.6. - SUSPENSIÓN DE OBRA

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

[Firmas manuscritas]



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

	viernes, 28 de septiembre de 2018	5	
INICIO DE OBRA	miércoles, 3 de octubre de 2018	29	
PLANILLA 1	miércoles, 31 de octubre de 2018		
PLANILLA 2	jueves, 1 de noviembre de 2018	30	
	viernes, 30 de noviembre de 2018		
PLANILLA 3	sábado, 1 de diciembre de 2018	31	128
	lunes, 31 de diciembre de 2018		
PLANILLA 4	martes, 1 de enero de 2019	31	
	jueves, 31 de enero de 2019		
PLANILLA 5	viernes, 1 de febrero de 2019	7	
	jueves, 7 de febrero de 2019		
PARALIZACION	viernes, 8 de febrero de 2019	21	
	jueves, 28 de febrero de 2019		
PARALIZACION	viernes, 1 de marzo de 2019	31	59
	domingo, 31 de marzo de 2019		
PARALIZACION	lunes, 1 de abril de 2019	7	
	domingo, 7 de abril de 2019		
PLANILLA 5	lunes, 8 de abril de 2019	23	
	martes, 30 de abril de 2019		
PLANILLA 6	miércoles, 1 de mayo de 2019	31	94
	viernes, 31 de mayo de 2019		
PLANILLA 7	sábado, 1 de junio de 2019	30	
	domingo, 30 de junio de 2019		
PLANILLA 8	lunes, 1 de julio de 2019	10	AUTORIZACION POR LA MAXIMA AUTORIDAD
	miércoles, 10 de julio de 2019		
PARALIZACION	jueves, 11 de julio de 2019	21	

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



Guaranda
ALCALTÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

		miércoles, 31 de julio de 2019	
PARALIZACION		jueves, 1 de agosto de 2019	31
		sábado, 31 de agosto de 2019	
PARALIZACION		domingo, 1 de septiembre de 2019	30
		lunes, 30 de septiembre de 2019	
PARALIZACION		martes, 1 de octubre de 2019	31
		jueves, 31 de octubre de 2019	
PARALIZACION		viernes, 1 de noviembre de 2019	30
		sábado, 30 de noviembre de 2019	
PARALIZACION		domingo, 1 de diciembre de 2019	31
		martes, 31 de diciembre de 2019	
PARALIZACION		miércoles, 1 de enero de 2020	31
		viernes, 31 de enero de 2020	
PARALIZACION		sábado, 1 de febrero de 2020	29
		sábado, 29 de febrero de 2020	
PANDEMIA		lunes, 16 de marzo de 2020	PARALIZACION PANDEMIA
		martes, 31 de marzo de 2020	16
PANDEMIA		miércoles, 1 de abril de 2020	30
		jueves, 30 de abril de 2020	
PANDEMIA		viernes, 1 de mayo de 2020	31
		domingo, 31 de mayo de 2020	
PANDEMIA		lunes, 1 de junio de 2020	7
		domingo, 7 de junio de 2020	
PANDEMIA		lunes, 8 de junio de 2020	23
		martes, 30 de junio de 2020	

407

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

PANDEMIA	miércoles, 1 de julio de 2020	31	
	viernes, 31 de julio de 2020		
PANDEMIA	sábado, 1 de agosto de 2020	31	
	lunes, 31 de agosto de 2020		
PARALIZACIÓN	martes, 1 de septiembre de 2020	4	
	viernes, 4 de septiembre de 2020		
PLANILLA 8	sábado, 5 de septiembre de 2020	12	12
	miércoles, 16 de septiembre de 2020	FINALIZACIÓN DE PROYECTO CONTRACTUAL	
PLANILLA 1 CONTRATO COMPLEMENTARIO	Del 04 de septiembre al 03 de octubre del 2020		
PLANILLA 2 CONTRATO COMPLEMENTARIO	04 de octubre al 02 de noviembre del 2020		
PLAZO DEL CONTRATO	240		
DÍAS TRABAJADOS	234		
DÍAS PARALIZADOS	466		
PLAZO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO	60		
DÍAS TRABAJADOS	60		
DÍAS PARALIZADOS	0		

2.7. - REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de la fórmula de reajuste establecida en el contrato.

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

2-8.- FISCALIZACION DEL CONTRATO

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, designa a la Empresa ANGVELIPC CIA. LTDA., como FISCALIZADOR externo, quien velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a los diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronograma, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables; cumpliendo además con lo estipulado en el CONTRATO; y, los PLIEGOS.

2.9.- CONTRATO COMPLEMENTARIO

Con fecha 04 de febrero del 2020 se suscribe el Contrato Complementario al Contrato CONSTRUCCIÓN DEL **SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE SN LUIS DE PAMBIL Y EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO FR AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE CUATRO ESQUINAS, CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR**, por un valor de **111,581.71** dólares de los Estados Unidos de Norte América y el plazo para la ejecución del mismo de 60 días contados a partir de la ENTREGA DEL ANTICIPO .

2.10.- DESIGNACION DEL COMITÉ DE RECEPCION

De conformidad a lo establecido en el artículo ochenta y uno de la Ley de Contratación Pública y Artículo ciento veinte y dos de su Reglamento, se procede con la **Recepción Definitiva**.

La fiscalización recomienda la recepción definitiva de trabajos, la misma que se da trámite y se conforma la comisión integrada por los señores Ing. William Manobanda, Director de Obra Públicas del GADCG, Ing. Manuel Yáñez O., Administrador del Contrato, Ing. Carlos Orozco, Delegado, Ing. Luis Chacán, Delegado, Ing. Miguel Angos Taco, Director de Fiscalización, ANGVELIPC CIA. LTDA. Arq. Luis Velásquez Taco, Representante Legal ANGVELIPC CIA. LTDA., Fiscalización Externa de la Obra, en calidad de Observadores, además por sus propios derechos el Contratista, Ing. Fidel Navas Procurador común del consorcio "SAN LUIS".

TERCERA. RECEPCIÓN DE CAMPO.

3.1.- La comisión integrada para los días 16 (Cuatro Esquinas) y 17 (San Luis de Pambil) de junio de 2021, procede en el sitio de la obra, a realizar la diligencia de recepción definitiva de este contrato, observando que la obra se encuentra en buen estado, cumpliendo la función del objeto del contrato y respetando las normas ambientales.

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

WJ

E.

h

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

3.2.- Cabe señalar que la calidad de los materiales y en general la construcción de la obra es de responsabilidad del Contratista. Las planillas han sido suscritas a satisfacción de las partes intervinientes.

3.3.- Recomendaciones: Por las entidades que asuma la operación de cada sistema, en las plantas de tratamiento (2) de Cuatro Esquinas, en su etapa de operación se deben ejecutar acciones de mantenimiento preventivo. En la planta de tratamiento de San Luis de Pambil, en la etapa de operación se debe realizar el mantenimiento preventivo a través de acciones para limpiar las lagunas (2) con el objetivo de garantizar la eficiencia del tratamiento y la vida útil de la misma. A futuro se deberá realizar la evaluación de plan de tratamiento y en caso de requerirse repotenciarse con técnicas de tratamiento vigentes y de vanguardia.

CUARTA. - FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

4.1.- La Fiscalización del contrato ha sido efectuada externamente por la Empresa ANGVELIPC CIA. LTDA., mediante contrato 007-2018 de fecha 10 de septiembre de 2018.

4.2.- El Ing. Manuel Yáñez Olalla servidor municipal, técnico del departamento de obras públicas, fue nombrado Administrador del Contrato.

QUINTA.- LIQUIDACIÓN DE RUBROS EJECUTADOS

La liquidación de cantidades de obra ejecutadas por el contratista se detalla a continuación en la tabla de rubros, cantidades y precios. De acuerdo a la cláusula cuarta del contrato.

CONTRATO PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN	Unidad	EJECUTADO		
		CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SAN LUIS DE PAMBIL				
TUBERÍA				
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT. TRAN. INST)	M	10.066,53	22,32	224.684,95
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 160 A 300MM	M	9.651,63	2,24	21.619,65
MOVIMIENTO DE TIERRAS				
REPLANTEO Y NIVELACION	M	11.938,21	0,54	6.446,63
RASANTEO DE ZANJA A MANO	M2	10.055,22	0,97	9.753,56
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75M (EN TIERRA)	M3	860,64	8,38	7.212,16
EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76-3.99M (EN TIERRA)	M3	28,80	9,82	282,82
EXCAVACION ZANJA A MANO H=4.00-6.00M (EN TIERRA)	M3	37,30	13,63	508,40
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75M (EN TIERRA)	M3	16.412,47	5,11	83.867,72
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99M (EN TIERRA)	M3	1.728,86	5,30	9.162,96
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00M (EN TIERRA)	M3	5.012,40	7,43	37.242,13
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75M (CONGLOMERADO)	M3	1.236,65	5,46	6.752,11

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75M (ROCA)	M3	28,76	8,45	243,02
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA	M2	2.327,10	15,25	35.488,28
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)	M3	24.229,73	5,76	139.563,24
DESALOJO Y LIMPIEZA	M3	2.451,82	13,85	33.957,71
CONEXIONES DOMICILIARIAS				
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75M (EN TIERRA)	M3	368,13	8,38	3.084,93
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)	M3	1519,76	5,76	8.753,82
CAJA DE REVISION H.S. 210KG/CM2 60X60X60 INCLUYE TAPA H=0.07M	U	88,00	59,44	5.230,72
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST)	M	2.466,42	8,08	19.928,67
SILLA YEE 200 X 160MM (MAT/TRAN/INST)	U	417,00	30,08	12.543,36
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75M (EN TIERRA)	M3	1.326,62	5,11	6.779,03
RASANTEO DE ZANJA A MANO	M2	1.345,18	0,97	1.304,82
REPLANTEO Y NIVELACION	M	2.079,52	0,54	1.122,94
DESALOJO Y LIMPIEZA	M3	138,58	13,85	1.919,33
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	9,74	16,43	160,03
HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2	M3	1,14	165,76	188,97
POZOS DE REVISIÓN				
POZO REVISION H.S. H<1.25M (TAPA H.F. PELDAÑOS)	U	2,00	499,80	999,60
POZO REVISION H.S. H=1.26-1.75M (TAPA H.F. PELDAÑOS)	U	9,00	539,09	4.851,81
POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA H.F. PELDAÑOS)	U	72,00	591,06	42.556,32
POZO REVISION H.S. H=2.26-2.75M (TAPA H.F. PELDAÑOS)	U	33,00	645,17	21.290,61
POZO REVISION H.S. H=2.76-3.25M (TAPA H.F. PELDAÑOS)	U	8,00	704,88	5.639,04
POZO REVISION H.S. H=3.26-3.75M (TAPA H.F. PELDAÑOS)	U	3,00	762,74	2.288,22
POZO REVISION H.S. H=3.76-4.25M (TAPA H.F. PELDAÑOS)	U	2,00	829,26	1.658,52
POZO REVISION H.S. H=4.26-5.25M (TAPA H.F. PELDAÑOS)	U	1,00	905,15	905,15
POZO REVISION H.S. H=5.26-5.75M (TAPA H.F. PELDAÑOS)	U	4,00	985,14	3.940,56
PLANTA DE TRATAMIENTO DESCARGA DEL ALCANTARILLADO A LA PT				
CONFORMACION DE TERRAPLENES	M2	1.030,21	1,93	1.988,31
CERRAMIENTO PERIMETRAL				
DESBROCE Y LIMPIEZA	M2	1.327,08	3,83	5.082,72
REPLANTEO Y NIVELACION	M	347,72	0,54	187,77
EXCAVACION A MANO H=0-2M	M3	55,80	7,96	444,17
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	344,57	16,43	5.681,29
HORMIGON CICLOPEO	M3	134,49	149,80	20.146,60
MALLA HEXAGONAL 1/2"	M2	682,00	11,57	7.890,74
TUBO HG L=2.50, D=2"	U	187,00	26,71	4.994,77
PUERTA MALLA 50/10 TUBO 2" (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA)	M2	10,00	97,56	975,60
HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2	M3	12,04	165,76	1.995,75
TRABAJOS VARIOS				
DESALOJO Y LIMPIEZA	M3	1.330,90	13,85	18.432,97
READOQUINADO (MATERIAL EXISTENTE)	M2	1.265,07	4,84	6.122,94
ROTURA PAVIMENTO 1'-2"	M2	1.425,44	9,96	14.197,38
SUB-BASE CLASE 3	M3	1.624,65	15,19	24.678,43
SEÑALIZACIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL				
TANQUE DE TOL DE 55 GLNS (PROVISION Y MONTAJE)	U	4,00	18,00	72,00
ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE)	M2	17,86	105,58	1.885,66

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2" - INCL. LOGOS Y LEYENDA (PROVISION Y MONTAJE)	M2		83,93	
VALLA SEÑALIZACION EN PANAFLEX ILUMINADA (PROVISION Y MONTAJE)	M2	9,52	59,09	562,54
CONO DE SEÑALIZACION VIAL	U	7,00	25,80	180,60
CINTA REFLECTIVA - ROLLO 3" X 200 PIES (CON LEYENDA)	U	11,00	12,96	142,56
PASOS PEATONALES DE MADERA 1,2M ANCHO (2 USOS)	M	8,80	30,76	270,69
AGUA PARA CONTROL DE POLVO	M3	30,00	3,32	99,60
RUBROS NUEVOS				
TUBERÍA				
TUBERIA DE HORMIGON DE 600 MM (MAT.TRAN.INST)	M	71,60	63,08	4.516,53
CONEXIONES DOMICILIARIAS				
CODO PVC 175 MM X 90	U	425,00	18,08	7.684,00
MOVIMIENTO DE TIERRAS				
DESALOJO TEMPORAL	M3	1.840,00	2,98	5.483,20
SUB TOTAL SAN LUIS DE PAMBIL				895.628,65
CUATRO ESQUINAS				
TUBERÍA.				
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST)	M	4.976,90	22,32	111.084,41
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 160 A 300MM	M	4.976,90	2,24	11.148,26
MOVIMIENTO DE TIERRAS.				
REPLANTEO Y NIVELACION	M	5.094,90	0,54	2.751,25
RASANTEO DE ZANJA A MANO	M2	4.479,27	0,97	4.344,89
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75M (EN TIERRA)	M3	59,13	8,38	495,51
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75M (EN TIERRA)	M3	8.835,08	5,11	45.147,26
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99M (EN TIERRA)	M3	3.420,22	5,30	18.127,17
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00M (EN TIERRA)	M3	47,28	7,43	351,29
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA	M2	378,30	15,25	5.769,08
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)	M3	10.816,79	5,76	62.304,71
DESALOJO Y LIMPIEZA	M3	879,05	13,85	12.174,84
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE PRESTAMO LASTRE)	M3	189,58	24,02	4.553,71
CONEXIONES DOMICILIARIAS.				
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75M (EN TIERRA)	M3	245,59	8,38	2.058,04
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)	M3	729,75	5,76	4.203,36
CAJA DE REVISION H.S. 210KG/CM2 60X60X60 INC TAPA H=0.07M	U	118,00	59,44	7.013,92
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST)	M	841,81	8,08	6.801,82
SILLA YEE 200 X 160MM (MAT/TRAN/INST)	U	114,00	30,08	3.429,12
REPLANTEO Y NIVELACION	M	798,74	0,54	431,32
RASANTEO DE ZANJA A MANO	M2	489,50	0,97	474,82
DESALOJO Y LIMPIEZA	M3	20,31	13,85	281,29
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75M (EN TIERRA)	M3	504,47	5,11	2.577,84
POZOS DE REVISIÓN.				
POZO REVISION H.S. H<1.25M (TAPA H.F. PELDAÑOS)	U		499,8	
POZO REVISION H.S. H=1.26-1.75M (TAPA H.F. PELDAÑOS)	U	13,00	539,09	7.008,17
POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA H.F. PELDAÑOS)	U	37,00	591,06	21.869,22
POZO REVISION H.S. H=2.26-2.75M (TAPA H. F. PELDAÑOS)	U	36,00	645,17	23.226,12
POZO REVISION H.S. H=2.76-3.25M (TAPA H. F. PELDAÑOS)	U	25,00	704,88	17.622,00
POZO REVISION H.S. H=3.26-3.75M (TAPA H. F. PELDAÑOS)	U	10,00	762,74	7.627,40

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

un
Le
h



Guaranda
ALCaldía

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

POZO REVISION H.S. H=3.76-4.25M (TAPA H. F. PELDAÑOS)	U	4,00	829,26	3.317,04
PLANTA DE TRATAMIENTO 1 DESCARGA DEL ALCANTARILLADO A LA PT				
REPLANTEO Y NIVELACION	M	76,58	0,54	41,35
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75M (EN TIERRA)	M3	26,48	8,38	221,90
EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76-3.99M (EN TIERRA)	M3	48,38	9,82	475,09
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)	M3	497,44	5,76	2.865,25
CONFORMACION DE TERRAPLENES	M2	60,00	1,93	115,80
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE PRESTAMO LASTRE)	M3	71,74	24,02	1.723,19
CAJON DE ENTRADA FOSA SÉPTICA				
EXCAVACION A MANO H=0-2M	M3	20,39	7,96	162,30
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE	M2	14,54	14,17	206,03
HORMIGON SIMPLE F' C=210 KG/CM2	M3	7,89	165,76	1.307,85
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	60,99	16,43	1.002,07
ENLUCIDO IMPERMEABLE	M2	21,28	11,41	242,80
FOSA SÉPTICA				
DESALOJO Y LIMPIEZA	M3	112,50	13,85	1.558,13
EMPEDRADO	M2	111,89	9,80	1.096,52
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE	M2	49,02	14,17	694,61
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	160,68	16,43	2.639,97
ACERO REFUERZO	KG	3.092,24	1,92	5.937,10
HORMIGON SIMPLE F' C=210 KG/CM2	M3	26,22	165,76	4.346,23
ENLUCIDO IMPERMEABLE	M2	99,45	11,41	1.134,72
AERADORES PVC D=110MM	U	3,00	22,75	68,25
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00M (EN TIERRA)	M3	492,26	7,43	3.657,49
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT. TRAN. INST)	M	47,00	8,08	379,76
CAJON DE ENTRADA FILTROS BIOLOGICOS				
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	13,34	16,43	219,18
HORMIGON SIMPLE F' C=210 KG/CM2	M3	1,53	165,76	253,61
ACERO REFUERZO	KG	77,15	1,92	148,13
ENLUCIDO IMPERMEABLE	M2	11,58	11,41	132,13
FILTRO BIOLÓGICO				
REPLANTEO Y NIVELACION	M	23,26	0,54	12,56
HORMIGON SIMPLE F' C=210 KG/CM2	M3	18,89	165,76	3.131,21
ACERO REFUERZO	KG	1.811,61	1,92	3.478,29
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	116,49	16,43	1.913,93
ENLUCIDO IMPERMEABLE	M2	59,37	11,41	677,41
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE	M2	37,05	14,17	525,00
LOSETA PREFABRICADA H.A. 0.35X1.40X0.06M	U	38,00	80,03	3.041,14
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 315MM	M	31,90	27,12	865,13
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 1.5''	M3	24,05	23,29	560,12
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99M (EN TIERRA)	M3	140,50	5,30	744,65
CERRAMIENTO PERIMETRAL..				
DESALOJO Y LIMPIEZA	M3	18,07	13,85	250,27
REPLANTEO Y NIVELACION	M	72,25	0,54	39,02
EXCAVACION A MANO H=0-2M	M3	15,73	7,96	125,21
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	141,68	16,43	2.327,80

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

HORMIGON CICLOPEO	M3	8,36	149,80	1.252,33
MALLA HEXAGONAL 1/2"	M2	139,80	11,57	1.617,49
TUBO HG L=2.50, D=2"	U	32,20	26,71	860,06
PUERTA MALLA 50/10 TUBO 2" (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA)	M2	3,30	97,56	321,95
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE PRESTAMO LASTRE)	M3	6,04	24,02	145,08
HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2	M3	2,25	165,76	372,96
ACERO REFUERZO	KG	81,62	1,92	156,71
PINTURA BLANCA	M2	79,57	5,38	428,09
PLANTA DE TRATAMIENTO 2 DESCARGA DEL ALCANTARILLADO A LA PT.				
REPLANTEO Y NIVELACION	M	42,15	0,54	22,76
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)	M3	332,77	5,76	1.916,76
CONFORMACION DE TERRAPLENES	M2	175,00	1,93	337,75
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE PRESTAMO LASTRE)	M3	51,89	24,02	1.246,40
CAJON DE ENTRADA FOSA SÉPTICA.				
EXCAVACION A MANO H=0-2M	M3	3,45	7,96	27,46
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE	M2	5,50	14,17	77,94
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	19,48	16,43	320,06
HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2	M3	2,67	165,76	442,58
ENLUCIDO IMPERMEABLE	M2	6,84	11,41	78,04
FOSA SÉPTICA.				
DESALOJO Y LIMPIEZA	M3	112,50	13,85	1.558,13
EMPEDRADO	M2	103,18	9,80	1.011,16
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE	M2	49,02	14,17	694,61
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	156,23	16,43	2.566,86
ACERO REFUERZO	KG	2.857,86	1,92	5.487,09
HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2	M3	26,22	165,76	4.346,23
ENLUCIDO IMPERMEABLE	M2	96,61	11,41	1.102,32
AERADORES PVC D=110MM	U	3,00	22,75	68,25
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99M (EN TIERRA)	M3	520,55	5,30	2.758,92
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST)	M	85,00	8,08	686,80
CAJON DE ENTRADA FILTROS BIOLOGICOS.				
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	13,34	16,43	219,18
HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2	M3	1,53	165,76	253,61
ACERO REFUERZO	KG	77,15	1,92	148,13
ENLUCIDO IMPERMEABLE	M2	11,58	11,41	132,13
FILTRO BIOLÓGICO.				
REPLANTEO Y NIVELACION	M	106,16	0,54	57,33
DESALOJO Y LIMPIEZA	M3		13,85	
HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2	M3	18,89	165,76	3.131,21
ACERO REFUERZO	KG	1811,61	1,92	3.478,29
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	115,61	16,43	1.899,47
ENLUCIDO IMPERMEABLE	M2	59,37	11,41	677,41
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE	M2	37,05	14,17	525,00
LOSETA PREFABRICADA H.A. 0.35X1.40X0.06M	U	38,00	80,03	3.041,14
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 315MM	M	79,50	27,12	2.156,04
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 1.5"	M3	24,05	23,29	560,12

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

Handwritten marks and signatures

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75M (EN TIERRA)	M3	210,85	8,38	1.766,92
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)	M3	202,88	5,76	1.168,59
CERRAMIENTO PERIMETRAL...				
DESALOJO Y LIMPIEZA	M3	21,00	13,85	290,85
REPLANTEO Y NIVELACION	M	84,00	0,54	45,36
EXCAVACION A MANO H=0-2M	M3	18,80	7,96	149,65
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	163,64	16,43	2.688,61
HORMIGON CICLOPEO	M3	9,74	149,80	1.459,05
MALLA HEXAGONAL 1/2"	M2	163,40	11,57	1.890,54
TUBO HG L=2.50, D=2"	U	36,72	26,71	980,79
PUERTA MALLA 50/10 TUBO 2" (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA)	M2	3,30	97,56	321,95
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE PRESTAMO LASTRE)	M3	6,92	24,02	166,22
HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2	M3	3,24	165,76	537,06
ACERO REFUERZO	KG	81,62	1,92	156,71
PINTURA BLANCA	M2	84,81	5,38	456,28
TRABAJOS VARIOS.				
DESEMPEDRADO	M2	356,98	4,55	1.624,26
REPARACION CONEXION DOMICILIARIA 1/2" AGUA POTABLE	U	48,00	8,76	420,48
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE PRESTAMO LASTRE)	M3	72,12	24,02	1.732,32
READOQUINADO (MATERIAL EXISTENTE)	M2	309,28	4,84	1.496,92
ADOQUINADO (F'C=400 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO	M2	47,70	22,98	1.096,15
SEÑALIZACIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL.				
TANQUE DE TOL DE 55 GLNS (PROVISION Y MONTAJE)	U	6,00	18,00	108,00
ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE)	M2	17,28	105,58	1.824,42
ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2" - INCL. LOGOS Y LEYENDAS	M2	2,88	83,93	241,72
CONO DE SEÑALIZACION VIAL	U	10,00	25,80	258,00
CINTA REFLECTIVA - ROLLO 3" X 200 PIES (CON LEYENDA)	U	15,00	12,96	194,40
PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2M ANCHO (2 USOS)	M		30,76	
AGUA PARA CONTROL DE POLVO	M3	24,00	3,32	79,68
CHARLA EDUCATIVA-PUBLICITARIA	H	2,00	73,79	147,58
VOLANTE INFORMATIVO - HOJA A5 (INCLUYE DISTRIBUCION)	U	200,00	0,11	22,00
SUB TOTAL CUATRO ESQUINAS				602.023,45
				1.397.652,10

CONTRATO COMPLEMENTARIO

DESCRIPCIÓN	Unidad	EJECUTADO		
		CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SAN LUIS DE PAMBIL				
TUBERÍA				
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT. TRAN. INST)	M	921,46	22,32	20.566,99
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 160 A 300MM	M	921,46	2,24	2.064,07
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM	M		18,38	
MOVIMIENTO DE TIERRAS				
REPLANTEO Y NIVELACION	M	2.027,62	0,54	1.094,91
RASANTEO DE ZANJA A MANO	M2	1.617,13	0,97	1.568,62
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75M (EN TIERRA)	M3	199,31	8,38	1.670,22
EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76-3.99M (EN TIERRA)	M3	5,29	9,82	51,95

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

EXCAVACION ZANJA A MANO H=4.00-6.00M (EN TIERRA)	M3	10,34	13,63	140,93
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75M (EN TIERRA)	M3	2.340,33	5,11	11.959,09
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99M (EN TIERRA)	M3	175,92	5,30	932,38
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00M (EN TIERRA)	M3	485,76	7,43	3.609,20
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)	M3	2.896,62	5,76	16.684,53
DESALOJO Y LIMPIEZA	M3	296,38	13,85	4.104,86
CONEXIONES DOMICILIARIAS				
CAJA DE REVISION H.S. 210KG/CM2 60X60X60 INCLUYE TAPA H=0.07M	U	164,00	59,44	9.748,16
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST)	M	1.158,46	8,08	9.360,36
SILLA YEE 200 X 160MM (MAT/TRAN/INST)	U	175,00	30,08	5.264,00
POZOS DE REVISION				
POZO REVISION H.S. H<1.25M (TAPA H.F. PELDAÑOS)	U	1,00	499,80	499,80
POZO REVISION H.S. H=1.26-1.75M (TAPA H.F. PELDAÑOS)	U	3,00	539,09	1.617,27
POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA H.F. PELDAÑOS)	U	11,00	591,06	6.501,66
POZO REVISION H.S. H=2.26-2.75M (TAPA H.F. PELDAÑOS)	U	3,00	645,17	1.935,51
VARIOS				
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	11,28	16,43	185,33
HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2	M3	1,31	165,76	217,15
TUBO DESAGUE DE 4"	M		7,24	
TUBO DESAGUE DE 6"	M		11,53	
TRABAJOS VARIOS				
READOQUINADO (MATERIAL EXISTENTE)	M2	394,50	4,84	1.909,38
ROTURA PAVIMENTO 1'-2"	M2	9,58	9,96	95,42
SUB-BASE CLASE 3	M3	79,26	15,19	1.203,96
SEÑALIZACIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL				
CINTA REFLECTIVA - ROLLO 3" X 200 PIES (CON LEYENDA)	U	10,00	12,96	129,60
CONEXIONES DOMICILIARIAS				
CODO PVC 175 MM X 90	U	174,00	18,08	3.145,92
VARIOS				
ENLUCIDO	M2	481,02	10,14	4877,54
MIGRACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	M2	313,00	24,6	7699,8
				118.838,60

SEXTA. - LIQUIDACION ECONÓMICA.-

El monto total plantillado asciende a la suma de 1.516.490,70 (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISÉIS CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100) dólares de los Estados Unidos de Norte América, según detalle.

MONTO CONTRATO		1.425.573,12	ESTADO
MONTO ANTICIPO (40 %)		570.229,25	
DESCRIPCIÓN	MONTO EN DÓLARES	PORCENTAJE DE AVANCE	
MONTO TOTAL A FISCALIZAR	1.425.573,12	100,00%	PAGADA
VALOR DE LA PLANILLA No. 01 CONSTRUCCIÓN	148.536,79	10,42%	PAGADA
VALOR DE LA PLANILLA No. 02 CONSTRUCCIÓN	202.661,87	14,22%	PAGADA
VALOR DE LA PLANILLA No. 03 CONSTRUCCIÓN	290.008,18	20,34%	PAGADA
VALOR DE LA PLANILLA No. 04 CONSTRUCCIÓN	334.074,16	23,43%	PAGADA
VALOR DE LA PLANILLA No. 05 CONSTRUCCIÓN	100.346,11	7,04%	PAGADA
VALOR DE LA PLANILLA No. 06 CONSTRUCCIÓN	191.718,69	13,45%	PAGADA
VALOR DE LA PLANILLA No. 07 CONSTRUCCIÓN	95.790,47	6,72%	EN TRAMITE
VALOR DE LA PLANILLA No. 08 CONSTRUCCIÓN	34.515,83	2,42%	EN TRAMITE
TOTAL, ACUMULADO A LA FECHA	1.397.652,10	98,04%	
CONTRATO COMPLEMENTARIO			
MONTO CONTRATO		111.581,71	

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

MONTO ANTICIPO (40 %)		44.632,68	
VALOR DE LA PLANILLA No. 01 CONSTRUCCION	74481,90	66,75%	EN TRAMITE
VALOR DE LA PLANILLA No. 02 CONSTRUCCION	44356,70	39,75%	EN TRAMITE
TOTAL, ACUMULADO A LA FECHA	118838,60	106,50%	
MONTO TOTAL CONTRATO + COMPLEMENTARIO		\$ 1.516.490,70	

Se deja constancia que el valor del anticipo del contrato principal ha sido amortizado totalmente en la planilla No. 8 y el anticipo del contrato complementario ha sido amortizado totalmente en la planilla No. 2. La presente Acta se enmarca en el Art. 124 del RLOSNCP.

SEPTIMA. - CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

La cláusula OCTAVA del Contrato Principal estipula que el plazo para entregar la totalidad de los trabajos contratados es de doscientos cuarenta (240) días calendario. El plazo de ejecución total fue de doscientos treinta y cuatro (234) días

La cláusula SEXTA del Contrato complementario estipula que el plazo para entregar la totalidad de los trabajos contratados es de (60) días calendario. El plazo de ejecución total fue de sesenta (60) días

OCTAVA. - CALIDAD TECNICA DE LAS OBRAS

El contratista y la Fiscalización, en conjunto han trabajado y tomado en cuenta, todas las medidas técnicas pertinentes para asegurar la buena calidad de todas las obras ejecutadas pertenecientes a este contrato.

A la fecha de la presente Recepción Definitiva, los diferentes componentes de la obra se encuentran terminados adecuadamente y debidamente operando.

Por lo indicado anteriormente se procede a recibir la obra de manera definitiva, reservándose el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, la potestad de ejercer los derechos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, respecto a la responsabilidad del contratista por vicios ocultos en la construcción de la obra, SEGÚN EL CODIGO CIVIL ECUATORIANO VIGENTE.

NOVENA. - PAGOS PENDIENTES

A la presente fecha no queda pendiente el pago de planilla de obra alguna, de acuerdo a los montos detallados en la presente Acta.

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

h

61

wy



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

DECIMA. - SUSCRIPCIÓN DE ACTA

Para constancia y conformidad con lo expresado, se suscribe la presente Acta de Recepción Definitiva en original y 6 copias de igual tenor y contenido, por parte de las personas que intervienen en esta diligencia.

Ing. Willian Manodanda
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Ing. Manuel Yáñez
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
MIEMBRO DE LA COMISION

Ing. Carlos Orozco
DELEGADO
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Ing. Luis Chacón
DELEGADO
MIEMBRO DE LA COMISION

Ing. Miguel Angos
DIRECTOR TECNICO ANGVELIPC
FISCALIZADOR-OBSERVADOR

Arq. Luis Velásquez
REPRESENTANTE LEGAL ANGVELIPC
FISCALIZADOR-OBSERVADOR

Ing. Fidel Navas
PROCURADO COMÚN CONSORCIO SAN LUIS
CONTRATISTA-CONSTRUCTOR



Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec