



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

Acta de entrega y recepción PROVISIONAL de la ejecución del “**MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LAS COMUNIDADES TIGREURCO, COPALPAMBA, LANZAURCO, SECTOR EL ESTADIO, TRES MARIAS, EL CALVARIO Y BATERIA SANITARIA CENTRO DE LA PARROQUIA SALINAS**” ejecutado por la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CHIMBOLEMA E HIJOS CONSTRUCGROUPCHIMBOLEMA S. A.**; previo contrato suscrito con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda.

En la ciudad de Guaranda a los veinte y cinco del mes de mayo del dos mil veinte y dos, se constituye la Comisión integrada por el Ing. Galo Patín Patín, Director de Obras Públicas Municipales (e), Administrador del Contrato Ing. Manuel Yáñez Olalla y el Ing. Carlos Orozco Ruiz, en su calidad de Fiscalizador, con el objeto de suscribir la presente acta de entrega y recepción PROVISIONAL, bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA ANTECEDENTES:

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón, legalmente representado por el Sr. LUIS MEDARDO CHIMBOLEMA CHIMBOLEMA, en su calidad de Alcalde del cantón y por otra la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CHIMBOLEMA E HIJOS CONSTRUCGROUPCHIMBOLEMA S. A.** en su calidad de contratista procede a firmar el contrato “**MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LAS COMUNIDADES TIGREURCO, COPALPAMBA, LANZAURCO, SECTOR EL ESTADIO, TRES MARIAS, EL CALVARIO Y BATERIA SANITARIA CENTRO DE LA PARROQUIA SALINAS**” bajo el siguiente detalle:

Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda

Contratista: **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CHIMBOLEMA E HIJOS CONSTRUCGROUPCHIMBOLEMA S. A.**

Objeto del Contrato: “**MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LAS COMUNIDADES TIGREURCO, COPALPAMBA, LANZAURCO, SECTOR EL ESTADIO, TRES MARIAS, EL CALVARIO Y BATERIA SANITARIA CENTRO DE LA PARROQUIA SALINAS**”

Contrato No. -:	007-2021
Valor del contrato:	\$ 44.641,44 dólares sin IVA
Fecha del contrato:	8 de diciembre del 2021
Plazo contrato:	90 días
Anticipo 50%:	22.320,72 dólares sin IVA
Fecha anticipo:	29 de diciembre del 2021

SEGUNDA: INFORME DE FISCALIZACIÓN:

La fiscalización informa que la obra objeto del contrato, ha sido ejecutada de conformidad con los planos y especificaciones técnicas y contractuales, con resultados satisfactorios, emitiendo la Fiscalización el informe favorable con la aprobación de la planilla, en tal razón los trabajos se encuentran en estado de recepción provisional, cuyos rubros y cantidades ejecutadas se detallan en la planilla y anexos que se adjuntan.

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

OBRA	MONTO CONTRATO	PLANILLA No.-1	PLANILLA LIQUIDACION
Tres Marías Tigrehurco Calvario Copalpamba Lanzahurco Salinas mejoramiento sistema de agua batería	\$ 44,641.44	\$ 36,073.90	\$ 8,565.12
ANTICIPO 50%	\$ 22,320.72	\$ 18,036.95	\$ 4,283.77
TOTAL	\$ 22.320.72	\$ 18,036.95	\$ 4.281,35

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LAS COMUNIDADES TIGREHURCO, COPALPAMBA, LANZAHURCO, SECTOR EL ESTADIO, TRES MARIAS. EL CALVARIO, BATERIA SANITARIA CENTRO DE LA PARROQUIA SALINAS

PERIODO: 01 FEBRERO AL 25 MARZO 2022

RUBRO N°	DESCRIPCION	CANTIDADES					IMPORTES
		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL CONTRATADO	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL PERIODO
1	DESVANQUE Y NIVELACION	M3	4.11	2.25	7.52	30.91	30.91
2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M3	5.25	4.00	5.18	27.20	27.20
3	INCLUYE RELLENO ACERO DE REFUERZO f'y= 4200 kg/cm2	KG	1.84	1,200.50	713.73	1,313.26	1,313.26
4	ENCOFRADO-DESEN. MADERA	M2	6.98	36.00	57.24	399.54	399.54
5	HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2(INCLUYE MASILLADO DE LOSA)	M3	150.43	8.00	6.71	1,009.39	1,009.39
6	Bloque alivianado en losa. e=10x20x40 cm	U	0.45	150.00	211.00	94.95	94.95
7	Hormigón cimientos(50% p H.S.f'c=210 Kg/cm2-50%) EN GRADAS MASILLADO	M3	81.18	2.00	1.60	129.89	129.89
8	Contrapiso H.S. f'c=201 kg/cm2 e=7cm(INCLUYE MASILLADO)	M2	13.14	36.00	29.86	392.36	392.36
9	Bajantes de agua lluvia (PVC 3")	ML	3.87	3.00	6.00	23.22	23.22
10	MAMPOSTERIA---MAMPOSTERIA DE BLOQUE E=15 CM	M2	11.37	60.00	57.81	657.30	657.30
11	MANGUEREADO PUNTO ELECTRICO 1/2"(Foco,Toma Corriente)	PTO	30.87	5.00	5.00	154.35	154.35
12	RED DE DISTRIBUCION---	ML	0.22	3.00	738.20	162.40	162.40
13	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	3.01	500.00	1812.00	5,454.12	5,454.12
14	SUMINISTRO TUBERIA PVC E/C 1.25 MPa D=32 mm	ML	4.29	300.00	381.20	1,635.35	1,635.35
15	SUMINISTRO TUBERIA PVC E/C 1.25 MPa D=50 mm	M3	4.11	500.00	992.80	4,080.41	4,080.41
16	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR 0<H<2M	GLB	178.07	3.00	3.00	534.21	534.21
17	ACCESORIOS SALIDA A LA RED	M2	8.58	120.00	139.99	1,201.11	1,201.11
18	ENLUCIDO TOTAL (PASTEADO)	M2	3.15	120.00	114.91	361.97	361.97
	PINTURA DE CAUCHO (DOS MANOS/LIMPIEZA)SATINADA						

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

19	CERAMICA DE PISO Y PARED	M2	18.54	71.45	59.67	1,106.28	1,106.28
20	PUERTA PRINCIPAL	M2	84.45	2.00	2.64	222.95	222.95
21	PUERTA PANELADA Panelada	U	97.76	3.00	3.00	293.28	293.28
22	VENTANA DE HIERRO (INC. PROTECCION VAR 3/8, VIDRIO)	M2	93.18	2.00	0.93	86.66	86.66
23	Instalación de Agua Potable (P.V.C. 1/2")	PTO	22.10	10.00	7.00	154.70	154.70
24	Instalación Sanitaria (PVC 2" y 4")	PTO	29.62	10.00	10.00	296.20	296.20
25	Inodoro blanco	U	83.89	3.00	3.00	251.67	251.67
26	Lavabo corrido de H.S	ML	185.34	3.00	2.00	370.68	370.68
27	Urinario blanco (incluye accesorios)	U	146.58	2.00	2.00	293.16	293.16
28	Canalización exterior (T.C. d=20cm)	ML	15.77	10.00	18.00	283.86	283.86
29	Instalación Eléctrica (tomacorrientes dobles)	PTO	30.62	1.00	1.00	30.62	30.62
30	ACCESORIOS DE RED DISTRIBUCION	GLB	289.21	3.00	1.87	540.82	540.82
31	Luminaria fluorescente doble 40w	PTO	50.42	5.00	5.00	252.10	252.10
32	SUMINISTRO TUBERIA PVC E/C 1.25 MPa D=32 mm	ML	3.01	500.00	1895.00	5,703.95	5,703.95
33	SUMINISTRO TUBERIA PVC E/C 1.25 MPa D=50 mm	ML	4.29	300.00	76.00	326.04	326.04
34	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR 0<H<2M	M3	4.11	500.00	757.02	3,111.35	3,111.35
35	RELLENO COMPACTADO CON MAT-EXCAVACION	M3	2.01	400.00	1754.11	3,525.76	3,525.76
36	CONEXIONES DOMICILIARIAS CON MEDIDOR COMUNITARIA	GBL	123.50		82.00	10,127.00	10,127.00
TOTAL PERIODO						44,639.01	44,639.02

Valores sin IVA

Las retenciones de ley se realizarán en la Dirección Financiera

CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Plazo contratado:	90 días calendario
Comienzo de obra:	La obra da su inicio de construcción el 29 de diciembre del 2021 con acta de inicio.
Tiempo empleado construcción de obra:	87 DIAS
Fecha de entrega de la obra:	El Ing. Bolívar Chimbolema Toalombo representate legal con oficio No.-OFI-CONSTRUCTORA-No.-08-22 de fecha 25 de marzo 2022 solicita se realice el acta recepción provisional

QUINTA: OBSERVACIONES: Se realizan observaciones, se deja constancia que es responsabilidad del contratista realizar a su costo, los defectos de construcción y mantenimiento que aparecieran en la obra, durante el período comprendido entre la recepción provisional y la recepción definitiva, y de acuerdo a la ley civil.

SEXTA: RECEPCIÓN PROVISIONAL:

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

El Ing. Fiscalizador, conjuntamente con la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CHIMBOLEMA E HIJOS CONSTRUCGROUPCHIMBOLEMA S. A.** el Ing. Bolívar Chimbolema Toalombo representante legal de la compañía, en su calidad de contratista y demás miembros, proceden a la inspección de los trabajos con el objeto de suscribir las actas de recepción provisional, verificando que la obra ha sido ejecutada de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presenta vicios de construcción aparentes, sin embargo, es responsabilidad exclusiva del constructor realizar a su costo cualquier corrección que se presentare y de acuerdo a la ley civil.

De conformidad con lo actuado y establecido en las cláusulas anteriores, los Miembros de la Comisión proceden a recibir provisionalmente el contrato del **“MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LAS COMUNIDADES TIGREURCO, COPALPAMBA, LANZAURCO, SECTOR EL ESTADIO, TRES MARIAS, EL CALVARIO Y BATERIA SANITARIA CENTRO DE LA PARROQUIA SALINAS”** una vez que se han concluido con los trabajos objeto del contrato original, lo que se hace constar mediante la presente diligencia de recepción provisional

SÉPTIMA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:

A la suscripción de la presente acta se deberá autorizar la devolución de las Garantías, según consta en la Cláusula Quinta del Contrato.

OCTAVA: DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

Según los pliegos y el contrato establecido por el Gobierno Municipal determina que se debe el Administrador del Contrato a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.

Para constancia y de conformidad con lo expresado, firma el contratista el Ing. Bolívar Chimbolema Toalombo representante legal de la compañía, conjuntamente con el Director de Obras Públicas Municipales (e) y Administrador del Contrato debidamente autorizado por el Alcalde, el Ing. Carlos Orozco Ruiz, en su calidad de Fiscalizador del Contrato en calidad de Observador.

ING. GALO PATIN PATIN
Director de Obras Públicas



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS
GUILLERMO
OROZCO RUIZ**

ING. CARLOS OROZCO RUIZ.
Fiscalizador



Firmado electrónicamente por:
**MANUEL MESIAS
YANEZ OLALLA**

ING. MANUEL YANEZ OLALLA
Administrador del Contrato

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CHIMBOLEMA E HIJOS CONSTRUCGROUPCHIMBOLEMA S. A.
ING. BOLIVAR CHIMBOLEMA TOALOMBO
Representante Legal
Contratista