

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS INFIMA CUANTIA

Acta de Entrega y Recepción Única de la obra: "ADECENTAMIENTO DE LAS DOS ESCALINATAS COLINDANTES A LA IGLESIA DE LA PARROQUIA DE GUANUJO", ejecutado por el Sr. Luis Gómez Cando, previa orden de trabajo N.-11-A-DOP-GADCG, de fecha 19 de Julio del 2022, emitida por la Dirección de OO.PP.MM.

En la ciudad de Guaranda a los 27 días del mes de Julio del dos mil veinte y dos, comparecen por una parte el **Ing. Civil Fabián Vásconez, Director de Obras Públicas Municipales**, debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón, el **Ing. Civil Klever David Peñaloza Ulloa en calidad de Observador – Fiscalizador de la obra**, y por otra parte el Sr. Luis Gómez Cando, en calidad de contratista del proyecto, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado en que se encuentra la obra y proceder a realizar la recepción única de la obra bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, legalmente representado por el Sr. Medardo Chimbolema en su calidad de Alcalde del Cantón y por otra parte el Señor Luis Gómez Cando en calidad de contratista, proceden a construir el Proyecto: "ADECENTAMIENTO DE LAS DOS ESCALINATAS COLINDANTES A LA IGLESIA DE LA PARROQUIA DE GUANUJO" con la partida presupuestaria N° 00.00.003.361.750501.000.02.01.0.100 correspondiente a Obras de Infraestructura, de acuerdo al siguiente detalle:

Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda
Contratista: Sr. Luis Gómez Cando
Objeto del contrato ADECENTAMIENTO DE LAS DOS ESCALINATAS COLINDANTES A LA IGLESIA DE LA PARROQUIA DE GUANUJO
Valor presupuesto original: USD 1.772.95
Fecha de inicio de trabajos: 19 de Julio del 2022
Plazo: 5 días calendario, desde la orden de trabajo
Valor del anticipo: USD ninguno
Monto trabajado: USD 1.723.30

SEGUNDA: INFORME DE FISCALIZACION.-

La Fiscalización informa que la obra objeto del contrato ha sido ejecutada de conformidad con los planos y especificaciones técnicas y contractuales con resultados satisfactorios, emitiendo la Fiscalización el informe favorable, en tal razón los trabajos se encuentran en estado de recepción única, cuyos rubros y cantidades contratadas y ejecutadas se detallan a continuación

RUBRO Y CANTIDADES CONTRATADAS

N.-	RUBROS	CANTIDAD	U
1	PINTURA DE CAUCHO(RETIRO CAPA GRUESA DE HONGOS Y LECHOS)	500.00	M2
2	MASILLADO DE GRADAS Y DESCANSO	10.00	M2
3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	15.00	M2
4	HORMIGON SIMPLE F'c=210Kg/cm2	0.42	M3

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RUBROS Y CANTIDADES EJECUTADOS

N.-	RUBROS	CANTIDAD	U
1	PINTURA DE CAUCHO(RETIRO CAPA GRUESA DE HONGOS Y LECHOS)	356.73	M2
2	MASILLADO DE GRADAS Y DESCANSO	10.06	M2
3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	15.09	M2
4	HORMIGON SIMPLE F'c=210Kg/cm2	0.91	M3
5	LIMPIEZA Y DESALOJO	28.50	M3

TERCERA: LIQUIDACION ECONOMICA.-

El Valor trabajado es de \$ 1,723.30

Liquidación que no incluye IVA

CUARTA: LIQUIDACION DE PLAZOS.-

Plazo contratado: 5 días
Fecha de inicio trabajos: 19 de Julio del 2022
Fecha de entrega de la obra: 22 de Julio del 2022
Ampliaciones autorizadas de plazo: 0 días
Tiempo empleado: 4 días
Días de mora: 0 días

QUINTA: RECEPCION DE LA OBRA DE INFIMA CUANTIA

Los miembros de la comisión, proceden a la inspección final de los trabajos, con la finalidad de suscribir las actas de recepción, una vez que se ha verificado que la obra se encuentra en funcionamiento a entera satisfacción del GADCG ya que ha sido ejecutada de acuerdo a los planos, especificaciones generales y técnicas y a las cláusulas contractuales.

De conformidad con lo contratado y establecido en las cláusulas anteriores, los miembros de la comisión proceden a recibir definitivamente los trabajos de: "ADECENTAMIENTO DE LAS DOS ESCALINATAS COLINDANTES A LA IGLESIA DE LA PARROQUIA DE GUANUJO", quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción, los diferentes componentes de la estructura se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el Contratista responderá por los vicios ocultos de los trabajos correspondientes a la etapa a su cargo.


SEXTA: DEVULUCION DE GARANTIAS.-

Ninguna devolución de garantía.

Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando en total acuerdo de las partes, firman en la ciudad de Guaranda, el 27 de Julio del dos mil veinte y dos.


Ing. Civil Fabián Vásconez

Director de OO.PP.MM del GADCG



Ing. Civil David Peñaloza




Fiscalizador-Observador



Sr. Luis Gómez Cando
Contratista del GADCG





PINTURA GRADAS DE GUANUJO

ANTES



PINTURA GRADAS DE GUANUJO






DESPUÉS



71




PINTURA GRADAS DE GUANUJO

TERMINACION



f 1

LIMPIEZA Y DESALOJO DE MUROS



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

MUNICIPIO: KOTIVAR
 CANTON: GUANUJO
 ASESORAMIENTO DE LOS ESCALINATAS JUNTO A LA IGLESIA GUANUJO
 ASESORAMIENTO DE LOS ESCALINATAS JUNTO A LA IGLESIA GUANUJO

CONTRATISTA: Sr. Luis Gómez
 PERIODO: jul-22
 FECHA: 26-jul-22
 FISCALIZADOR: Ing. David Peñafoza U.
 Director OO.PP. MM: Ing. Civil Fabián Vascónez

MONTO: 1,723.30

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	CANTIDADES		VALORES	
						ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL
1	ENTRADA DE CALZADORETOS CAPA GRUESA DE HORNOS Y LECHOS	M2	500.00	3.00	1,500.00		356.73		52.31
2	MAILLADO DE GRADAS Y DESCANSO	M2	10.00	5.20	52.00		10.06		160.56
3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	15.00	10.64	159.60		15.09		132.92
4	HERRAMIENTAS SIMIL F ^{ca} 210kg/1m2	M3	0.42	146.08	61.36		0.91		307.80
5	MANEJO Y DESALOJO	M3		10.80			28.50		1723.30
					1,772.96	VALOR DE LA PLANILLA			
					DESCUENTOS:				

VALOR TOTAL A PAGAR

1,723.30

SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y TRES CON 30/100 DOLARES
 ELABORADO POR: Ing. David Peñafoza U.
 Ing. David Peñafoza U.

REVISADO POR: Ing. Fabián Vascónez
 Ing. Fabián Vascónez

CONTRATISTA
 Sr. Luis Gómez