

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ÍNFIMA CUANTÍA**

Acta de Entrega Recepción Ínfima Cuantía del proyecto, **“READECUACIÓN DE LOS LOCALES COMERCIALES EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE TRANSITO DEL GADCG”**, entregado por el SR. ALBERTO CHIMBO CUTIOPALA, previo orden de trabajo N.º 14-DOP-GADCG, de fecha 19 de agosto de 2022, emitida por la Dirección de OO.PP.MM. ING. FABIAN VASCONEZ.

En la ciudad de Guaranda a los 09 días del mes de septiembre del dos mil veinte y dos, comparece por una parte el ING. FABIAN VASCONEZ, Director de Obras Públicas Municipales, debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón, la Ing. Elizabeth Inga en calidad de Observador - Fiscalizador de la entrega, y por otra parte el Sr. Alberto Chimbo Cutiopala para el proyecto **“READECUACIÓN DE LOS LOCALES COMERCIALES EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE TRANSITO DEL GADCG”**; en calidad de contratista, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado de los TRABAJOS y la cantidad solicitada a su vez como se ejecutó la obra y proceder a realizar la recepción de los trabajos realizados bajo los siguientes rubros:

RUBRO Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES - IMPORTES	
				ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
1	TUMBADO - TECHO FALSO DE PVC E= 8 MM	M2	19.80	72.50	1435.50
2	MAMPOSTERIA DE BLOQUE E=15 cm	M2	11.09	33.30	369.30
3	CERÁMICA DE PISO, BARREDERAS Y MESON	M2	17.72	66.30	1174.84
4	ENLUCIDO DE MAMPOSTERIA	M2	9.46	33.30	315.02
5	HORMIGÓN SIMPLE $f_c=180$ kg/cm ² CONTRAPISO E=7cm	M2	11.17	48.36	540.18
6	CAJA DE BREAKERS	U	20.71	3.00	62.13
7	PUNTO DE ILUMINACION	PTO	21.16	9.00	190.44
8	INTERRUPTOR SIMPLE; INSTALADO	U	3.20	6.00	19.20
9	TOMACORRIENTE DOBLE; INSTALADO	U	3.23	11.00	35.53
10	PUNTO DE DESAGUES PVC 75 mm	PTO	17.31	7.00	121.17
11	PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm	PTO	15.26	3.00	45.78
12	PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGUA	PTO	30.70	7.00	214.90

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfono: (032) – 551088 – 551089
E – mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

13	MESÓN DE COCINA/LAVABO H.S 210 KG/CM2	ML	73.76	3.30	243.41
14	LAVAMANOS INC. ACCESORIOS (BLANCO)	U	37.27	3.00	111.81
15	INODORO BAJO INC. ACCESORIOS (BLANCO)	U	91.11	3.00	273.33
16	PUERTA PANELADA DE BAÑO (0.70*2.05)M	U	132.00	3.00	396.00
17	PUERTA DE HIERRO	M2	28.60	6.40	183.04
18	PINTURA DE CAUCHO INTERIOR/EXTERIOR	M2	3.47	177.00	614.19
19	VENTANA DE HIERRO (INC. PROTECCION VAR 3/8)	U	82.87	1.00	82.87
20	PICADO DE PISOS	M2	0.99	48.36	47.88
21	ACERO LAMINADO EN PLANCHAS	KG	3.08	7.64	23.53
22	CUBIERTA PREPINTADA TIPO TEJA - GALVALUMEM	M2	12.93	2.43	31.42
23	VIDRIO DE 4MM PARA VENTANAS	M2	13.35	4.44	59.27
24	EMPASTADO INTERIOR	M2	1.34	139.99	187.59
TOTAL PARCIAL					6778.32
IVA 12%					813.40
TOTAL					7591.72

LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de orden de Trabajo N°: 19 de agosto del 2022

Plazo: 15 días a partir de la Orden de Trabajo

Oficio de terminación de Trabajos: 02 de septiembre del 2022

Días Trabajados: 15 días, no existe mora

RECEPCIÓN DE ÍNFIMA CUANTÍA:

Los miembros de comisión, proceden a la inspección de los trabajos, con la finalidad de suscribir el Acta de Entrega Definitiva de terminación de los trabajos, **“READECUACIÓN DE LOS LOCALES COMERCIALES EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE TRANSITO DEL GADCG”**.

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.

Teléfono: (032) – 551088 – 551089

E – mail: alcaldia@guaranda.gob.ec

www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

Quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción, los diferentes rubros componentes de la orden de trabajo se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el responderá por los vicios ocultos de los mismos según el tiempo que determinada la ley civil en consecuencia es de responsabilidad del contratista, **“READECUACIÓN DE LOS LOCALES COMERCIALES EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE TRANSITO DEL GADCG”**, hacer las correcciones a su costo.

Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando de total acuerdo entre las partes.

Atentamente,

Ing. Fabián Vasconez
DIRECTOR DE OO.PP.MM

Ing. Civil. Elizabeth Inga S
TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Sr. Alberto Chimbo Cutiopala
CONTRATISTA

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfono: (032) – 551088 – 551089
E – mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA				FORMULARIO DE PLANILLAS DE OBRA									
PLANILLA:				LIQUIDACIÓN		PERIODO: 2022 (AGOSTO-SEPTIEMBRE)		MONTO DE PLANILLA:		6778.32			
OBRA:				READECUACIÓN DE LOS LOCALES COMERCIALES EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE TRANSITO DEL GADCG		MONTO DE ANTICIPO:		0		19-ago-22			
UBICACIÓN:				VIA AMBATO - GUARANDA, SECTOR UNIDAD DE TRANSITO DEL GADCG		FECHA DE INICIO:		FECHA CONTRATO:		TRABAJOS POR DESTAJO			
MONTO DE:				6778.32		PROCESO:		MANO DE OBRA		AMPLIACION			
CONTRATISTA:				SR. ALBERTO CHINBO CUTIOPALA		DE PLAZO:		PRESTUESTO		% A LA FECHA			
RUBRO Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			IMPORTE			PRESTUESTO	% A LA FECHA		
				TOTAL CONTRATADO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO				
1	TUBADO - TECHO FALSO DE PVC E=8 MM	M2	19.80	74.00		72.50	72.50		1435.50	1435.50	1465.20		
2	MANPOSTERIA DE BLOQUE E=15 cm	M2	11.09	19.46		33.30	33.30		369.30	369.30	215.81		
3	CERAMICA DE PISO, BAREDERAS Y NESON	M2	17.72	100.00		66.50	66.50		1174.84	1174.84	1772.00		
4	ENCUCLIDO DE MANPOSTERIA CONTRAPISO E=7cm	M2	9.46	24.00		33.30	33.30		315.02	315.02	227.04		
5	HORNIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2	M2	11.17	25.00		48.36	48.36		540.18	540.18	279.25		
6	CAJA DE BREAKERS	U	20.71	3.00		3.00	3.00		62.13	62.13	62.13		
7	PUNTO DE ILUMINACION	PTO	21.16	9.00		9.00	9.00		190.44	190.44	190.44		
8	INTERRUPTOR SIMPLE, INSTALADO	U	3.20	7.00		6.00	6.00		19.20	19.20	22.40		
9	TONACORRIENTE DOBLE, INSTALADO	U	3.25	8.00		11.00	11.00		35.53	35.53	25.84		
10	PUNTO DE DESAGÜTES PVC 75 mm	PTO	17.31	7.00		7.00	7.00		121.17	121.17	121.17		
11	PUNTO DE DESAGÜTES PVC 110 mm	PTO	15.26	3.00		3.00	3.00		45.78	45.78	45.78		
12	PUNTO PVC P ROSCABLE 1 1/2" AGUA	PTO	30.70	2.00		7.00	7.00		214.90	214.90	61.40		
13	NESON DE COCINALAVABO H.S.210 KG.CM2	ML	73.76	3.30		3.30	3.30		243.41	243.41	243.41		
14	LAVAMANOS INC. ACCESORIOS (BLANCO)	U	37.27	3.00		3.00	3.00		111.81	111.81	111.81		
15	INODORO BAJO INC. ACCESORIOS (BLANCO)	U	91.11	3.00		3.00	3.00		273.33	273.33	273.33		
16	PUERTA PANELADA DE BAÑO (0.70x2.05)M	U	132.00	3.00		3.00	3.00		396.00	396.00	396.00		
17	PUERTA DE HIERRO	M2	28.60	6.40		6.40	6.40		183.04	183.04	183.04		
18	PINTURA DE CALCHO INTERIOR EXTERIOR	M2	3.47	170.00		177.00	177.00		614.19	614.19	589.90		
19	VENTANA DE HIERRO (INC. PROTECCION VAR 3.8)	U	82.87	1.00		1.00	1.00		82.87	82.87	82.87		
20	PICADO DE PISOS	M2	0.99	23.00		48.36	48.36		47.88	47.88	22.77		
21	ACERO LAMINADO EN PLANCHAS	KG	3.08	8.00		7.64	7.64		23.53	23.53	24.64		
22	CUBIERTA PREPINTADA TIPO TEJA - GALVALUMENI	M2	12.93	6.00		2.43	2.43		31.42	31.42	77.58		
23	VIDRIO DE 4MM PARA VENTANAS	M2	13.35	7.50		4.44	4.44		59.27	59.27	100.13		
24	EMPASTADO INTERIOR	M2	1.34	178.00		139.99	139.99		187.59	187.59	184.92		
				TOTALES			6778.32			6778.85			
				ANTICIPO: 0%			0						
				MULTAS:									
				REL. FUENTE: 0%			0						
				VALOR ESTA PLANILLA			6778.32			6778.32			
				IVA 12%			813.40			813.40			
				LIQUIDO			7591.72			7591.72			
DIRECTOR DE OO.PP. MD				FISCALIZADOR				CONTRATISTA					
ING. FABIAN VASCONEZ				ING. ELIZABETH INGA				SR. ALBERTO CHINBO					

