

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


Solicitud de Pago No. 091-DOP-GADCG
Guaranda, 04 de octubre 2022

Ingeniera
Bilma Toalombo
DIRECTORA FINANCIERA
Presente .-

En base a la documentación adjunta, e informe presentado por el Arq. Paúl Jiménez, Fiscalizador de Obra; agradeceré a usted disponer a quien corresponda realizar el proceso de pago por el monto de **SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS DÓLARES 17/100 CTV (USD. 6,162.17) MAS IVA**, a favor del Sr. **Germán Rodolfo Ramirez Guananga**, Contratista de los trabajos de "CONSTRUCCION DEL MURO DE LA CALLE SELVA ALEGRE Y CORONEL GARCÍA, SECTOR CRUZ ROJA", de acuerdo al Acta Transaccional celebrada en la Defensoría del Pueblo, el 28 de marzo del 2022.

Particular que solicito para los fines consiguientes.

Atentamente,



Ing. Alex Fabián Vásconez Ch.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

FV/LB

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

Oficio N° 420 – Técnico. O. P. M
Guaranda, 30/09/2022

Ingeniero.
FABIAN VASCONEZ
Director de Obras Públicas Municipales

Presente.-

De mi consideración:

[Handwritten signature]
03/10/2022
TRANITAR EL PAGO
CORRESPONDIENTE

En atención al **OFICIO N° 0920-DOP-GADCG-22**, en el cual me nombran como fiscalizado por medio de esto le informo a usted que he realizado el control y fiscalización de la ejecución: “CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE LA CALLE SELVA ALEGRE Y CORONEL GARCÍA - SECTOR CRUZ ROJA, CUMPLIENDO ACUERDO QUE CONSTA EN EL ACTA TRANSACCIONAL”, el cual se encuentra ubicado en la calle Selva Alegre y Coronel García, Sector Cruz Roja.

1. DATOS INFORMATIVOS:

Entidad Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda

Contratista: Sr. German Ramírez

Orden de Trabajo N°: 15-A-DOP-GADCG

Fecha de suscripción: 22 de Agosto del 2022

Monto de la planilla: \$ 6901.63 USD incluye IVA

Fecha de entrega del anticipo: Contra entrega por destajo

Porcentaje del anticipo %: 0

Plazo: 40 días a partir de la Orden de Trabajo

Oficio de terminación de Trabajos: 30 de septiembre del 2022

Días Trabajados: 40 días, no existe mora

Por lo anotado, solicito a usted, autorizar el trámite para el pago de la planilla N° 1 de liquidación a nombre del Sr. German Ramírez, cuya liquidación es de **\$6162.17** dólares Americanos, sin considerar el IVA, las retenciones lo realizara el Departamento Financiero.

Con su mejor criterio señor Director de Obras Públicas por vuestro intermedio solicitar a las autoridades pertinentes para este trámite.

Particular que llevo a su conocimiento para fines consiguientes.

Atentamente,



Ing. Civil. Elizabeth Inga S
TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
BE/IS


DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO

HORA: 16:31 30 SEP 2022

[Handwritten signature]
FIRMA

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA		FORMULARIO DE PLANILLAS DE OBRA											
PLANILLA:		LIQUIDACIÓN		PERIODO: 2022-(AGOSTO-SEPTIEMBRE)		MONTO DE PLANILLA:		6162.17		6162.17			
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE LA CALLE SELVA ALEGRE Y CORONEL GARCÍA - SECTOR CRUZ ROJA, CUMPLIENDO ACUERDO QUE CONSTA EN EL ACTA TRANSACCIONAL				MONTO DE ANTICIPO:		0		0			
UBICACIÓN:		CALLE SELVA ALEGRE Y CORONEL GARCÍA - SECTOR CRUZ ROJA				FECHA DE INICIO:		22-ago-22		OBSERVACIONES			
MONTO DE:		6162.17				FECHA CONTRATO:							
CONTRATISTA:		SR. GERMAN RODOLFO RAMIREZ GUANANGA				AMPLIACIÓN DE PLAZO:							
		PRECIO UNITARIO		CANTIDADES		IMPORTE		TOTAL A LA FECHA		PRESUPUESTO			
RUBRO Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL CONTRATADO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES		
1	EXCAVACIÓN MANUAL SUELO NATURAL H=0-2m	M3	70.00		52.20	52.20		346.61	346.61	464.80			
2	HORMIGÓN S. f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS	M3	3.60		3.60	3.60		272.45	272.45	272.45			
3	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	KG	2,475.89		2,475.89	2,475.89		916.08	916.08	916.08			
4	MUROS	M3	15.90		27.50	27.50		2429.90	2429.90	1404.92			
5	HORMIGÓN CICLOPEO f'c 180 kg/cm2	M3	17.43		0.00	0.00		0.00	0.00	1170.60			
6	RELLENO COMPACTADO MANUAL	M3	69.53		68.78	68.78		368.66	368.66	372.68			
7	RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO (COMPACTADOR)	M3	28.80		26.70	26.70		581.26	581.26	626.98			
8	ENCOFRADO-DESEN. METÁLICO 1	M2	160.00		140.61	140.61		1247.21	1247.21	1419.20			
			TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES				
			ANTICIPO:		0%		0		0				
			MULTAS:		0%		0		0				
			RET. FUENTE:		0%		6162.17		6162.17				
			VALOR ESTA PLANILLA		12%		739.46		739.46				
			IVA		12%		6901.63		6901.63				
			LIQUIDO										
FISCALIZADOR		ING. ELIZABETH INGA		CONTRATISTA		SR. GERMAN RAMIREZ							
DIRECTOR DE OO.PP.MI		ING. FABIAN VASCONEZ											

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

MEMORIA DE CÁLCULO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA								 Guaranda ALCALDÍA
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE LA CALLE SELVA ALEGRE Y CORONEL GARCÍA - SECTOR CRUZ ROJA, CUMPLIENDO ACUERDO QUE CONSTA EN EL ACTA TRANSACCIONAL							
UBICACIÓN:	CALLE SELVA ALEGRE Y CORONEL GARCÍA - SECTOR CRUZ ROJA							
RUBROS:	MEDIDAS (M)			Area (M2)	VOLUMENES		Total	Observaciones
	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal		
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2m	15	2.4	0.35			12.60	52.20	
	15	2.4	0.1			3.60		
	15	2.4	0.6			21.60		
	15	2.4	0.4			14.40		
HORMIGON S. fc=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS	15	2.4	0.1			3.60	3.60	
ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2	2475.89						2475.89	
HORMIGON S. fc=210 kg/cm2 EN MUROS	15.00	2.40	0.35			12.60	27.50	
	0.40	0.40	3.90			0.62		
	0.40	0.40	4.22			0.68		
	0.40	0.40	9.98			1.60		
	2.75	3.90	0.27			2.90		
	2.28	4.22	0.27			2.60		
	2.87	4.59	0.27			3.56		
	5.50	1.99	0.27			2.96		
HORMIGON CICLOPEO fc 180 kg/cm2							0.00	
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON VIBROAPISIONADOR	15.00	0.85	0.40			5.10	68.78	
	4.25	1.00	15.00			63.68		
RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO (COMPACTADOR)	15.00	0.85	0.40			5.10	26.70	
	15.00	2.40	0.60			21.60		
ENCOFRADO-DESEN. METALICO 1 LADO	3.15	3.90	2.00	24.57			140.61	
	2.68	4.22	2.00	22.62				
	2.87	4.59	2.00	26.35				
	6.30	4.99	2.00	62.87				
	0.13	3.90	1.00	0.51				
	0.26	4.22	1.00	1.10				
	0.26	4.99	2.00	2.59				


FISCALIZADOR
ING. ELIZABETH INGA


CONTRATISTA
SR. GERMAN RAMIREZ



FISCALIZADOR

ING. ELIZABETH INGA



CONTRATISTA

SR. GERMAN RAMIREZ

PLANILLA DE MATERIALES													
MARCA MC	DIAMETRO (Ø)	TIPO	NÚMERO	DIMENSIONES				GANCHO/ TRASLAPE	LONGITUD CORTE (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (KG/M)	TOTAL (KG)	OBSERVACIONES
				a	b	c	d						
100	12	J	63	4.66	1.5		0.2		6.36	400.68	0.888	355.80	VARIABLE
101	12	Z	63	4.65	0.4	0.25	1.1		6.4	403.2	0.888	358.04	VARIABLE
102	12	C	63	2.36	0.4				2.76	173.88	0.888	154.41	
105	12	L	62	11.3			0.1	0.6	12	744	0.888	660.67	
106	12	L	62	3.06			0.1	0.6	3.76	233.12	0.888	207.01	
108	12	L	2	1.04			0.1	0.6	1.74	3.48	0.888	3.09	
109	12	C	2	10.92			0.2		11.12	22.24	0.888	19.75	
110	12	C	2	9.1			0.2		9.3	18.6	0.888	16.52	
111	12	C	2	7.48			0.2		7.68	15.36	0.888	13.64	
112	12	C	2	5.66			0.2		5.86	11.72	0.888	10.41	
113	12	C	2	3.84			0.2		4.04	8.08	0.888	7.18	
114	12	C	2	2.02			0.2		2.22	4.44	0.888	3.94	
115	14	J	4	5.46	1.5		0.2		7.16	28.64	1.21	34.65	
116	14	Z	4	5.46	0.4	0.35	1.2		7.41	29.64	1.21	35.86	
122	14	C	4	2.36	0.4				2.76	11.04	1.21	13.36	
117	14	C	8	5.46	0.2				5.66	45.28	1.21	54.79	
118	16	J	8	5.46	1.5		0.2		7.16	57.28	1.58	90.50	
119	16	Z	8	5.46	0.4	0.35	1.2		7.41	59.28	1.58	93.66	
123	16	C	8	2.36	0.4				2.76	22.08	1.58	34.89	
120	10	O	188	0.72	0.72			0.1	1.54	289.52	0.62	179.50	
121	10	O	188	0.5	0.5			0.1	1.1	206.8	0.62	128.22	
TOTAL										2788.36		2475.89	

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

RESPALDO FOTOGRAFICO

EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2m



Guaranda

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

HORMIGON S. $f'c=140$ kg/cm² EN REPLANTILLOS



ACERO DE REFUERZO $f'y= 4200$ kg/cm²



Germán Ríos

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

HORMIGÓN S. $f'c=210$ kg/cm² EN MUROS



Gerardo Domínguez



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

RELLENO COMPACTADO MANUAL CON VIBROAPISIONADOR



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO (COMPACTADOR)



ENCOFRADO-DESEN. METALICO 1 LADO



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ÍNFIMA CUANTÍA**

Acta de Entrega Recepción Ínfima Cuantía del proyecto, **“CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE LA CALLE SELVA ALEGRE Y CORONEL GARCÍA - SECTOR CRUZ ROJA, CUMPLIENDO ACUERDO QUE CONSTA EN EL ACTA TRANSACCIONAL”**, entregado por el SR. GERMAN RAMIREZ, previo orden de trabajo N.º 15-A-DOP-GADCG, de fecha 22 de agosto de 2022, emitida por la Dirección de OO.PP.MM. ING. FABIAN VASCONEZ.

En la ciudad de Guaranda a los 30 días del mes de septiembre del dos mil veinte y dos, comparece por una parte el ING. FABIAN VASCONEZ, Director de Obras Públicas Municipales, debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón, la Ing. Elizabeth Inga en calidad de Observador - Fiscalizador de la entrega, y por otra parte el Sr. German Ramírez para el proyecto **“CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE LA CALLE SELVA ALEGRE Y CORONEL GARCÍA - SECTOR CRUZ ROJA, CUMPLIENDO ACUERDO QUE CONSTA EN EL ACTA TRANSACCIONAL”**; en calidad de contratista, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado de los TRABAJOS y la cantidad solicitada a su vez como se ejecutó la obra y proceder a realizar la recepción de los trabajos realizados bajo los siguientes rubros:

RUBRO Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES - IMPORTES	
				ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
1	EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2m	M3	6.64	52.20	346.61
2	HORMIGON S. f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS	M3	75.68	3.60	272.45
3	ACERO DE REFUERZO f'y= 4200 kg/cm2	KG	0.37	2475.89	916.08
4	HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 EN MUROS	M3	88.36	27.50	2429.90
5	HORMIGON CICLOPEO f'c 180 kg/cm2	M3	67.16	0.00	0.00
6	RELLENO COMPACTADO MANUAL CON VIBROAPISIONADOR	M3	5.36	68.78	368.66
7	RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO (COMPACTADOR)	M3	21.77	26.70	581.26
8	ENCOFRADO-DESEN. METALICO 1 LADO	M2	8.87	140.61	1247.21
TOTAL PARCIAL					6162.17
IVA 12%					739.46
TOTAL					6901.63



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de orden de Trabajo N°: 22 de agosto del 2022

Plazo: 40 días a partir de la Orden de Trabajo

Oficio de terminación de Trabajos: 30 de septiembre del 2022

Días Trabajados: 40 días, no existe mora

RECEPCIÓN DE ÍNFIMA CUANTÍA:

Los miembros de comisión, proceden a la inspección de los trabajos, con la finalidad de suscribir el Acta de Entrega Definitiva de terminación de los trabajos, **“CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE LA CALLE SELVA ALEGRE Y CORONEL GARCÍA - SECTOR CRUZ ROJA, CUMPLIENDO ACUERDO QUE CONSTA EN EL ACTA TRANSACCIONAL”**.

Quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción, los diferentes rubros componentes de la orden de trabajo se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el responderá por los vicios ocultos de los mismos según el tiempo que determinada la ley civil en consecuencia es de responsabilidad del contratista, **“CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE LA CALLE SELVA ALEGRE Y CORONEL GARCÍA - SECTOR CRUZ ROJA, CUMPLIENDO ACUERDO QUE CONSTA EN EL ACTA TRANSACCIONAL”**, hacer las correcciones a su costo.

Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando de total acuerdo entre las partes.

Atentamente,

Ing. Fabián Vasconez
DIRECTOR DE OO.PP.MM

Ing. Civil. Elizabeth Inga S
TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Sr. German Ramirez
CONTRATISTA

