



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**

Acta de entrega y recepción PROVISIONAL de la ejecución de la “**REGENERACION DEL PARQUE CAMILO MONTENEGRO (ETAPA I) DE LA CIUDAD DE GUARANDA**” ejecutado por la COMPANIA TUBARAOS S. A. RUC: 0992105089001 está constituida el 15 de julio de 1999 ante el Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil inscrita bajo el número 23.055 del Repertorio, representada por el Ing. Nelson Javier Patín Báez, previo contrato suscrito con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda.

En la ciudad de Guaranda a los veinte y un día del mes de abril del dos mil veinte y tres, se constituye la Comisión integrada por el Ing. Galo Patín Patín, Director de Obras Públicas Municipales (e), Arq. Paul Jiménez Chávez Administrador del Contrato y el Ing. Carlos Orozco Ruiz, en su calidad de Fiscalizador, con el objeto de suscribir la presente acta de entrega y recepción PROVISIONAL, bajo las siguientes cláusulas:

**PRIMERA ANTECEDENTES:**

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón, legalmente representado por el Sr. LUIS MEDARDO CHIMBOLEMA CHIMBOLEMA, en su calidad de Alcalde del cantón y por otra la COMPANIA TUBARAOS S. A. RUC: 0992105089001 está constituida el 15 de julio de 1999 ante el Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil inscrita bajo el número 23.055 del Repertorio, representada por el Ing. Nelson Javier Patín Báez en su calidad de contratista procede a firmar el contrato de la “**REGENERACION DEL PARQUE CAMILO MONTENEGRO (ETAPA I) DE LA CIUDAD DE GUARANDA**” bajo el siguiente detalle:

**Contratante:** Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda

**Contratista:** COMPANIA TUBARAOS S. A. RUC: 0992105089001 está constituida el 15 de julio de 1999 ante el Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil inscrita bajo el número 23.055 del Repertorio, representada por el Ing. Nelson Javier Patín Báez

**Objeto del Contrato:** “**REGENERACION DEL PARQUE CAMILO MONTENEGRO (ETAPA I) DE LA CIUDAD DE GUARANDA**”

**Contrato No. -:** 006-2022

**Valor del contrato:** \$ 236.899,62 dólares más el IVA

**Fecha del contrato:** 19 de agosto del 2022

*Por Guaranda yo me sumo*



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.  
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.  
E-mail: [alcaldia@guaranda.gob.ec](mailto:alcaldia@guaranda.gob.ec)  
[www.guaranda.gob.ec](http://www.guaranda.gob.ec)

## DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Plazo contrato: 120 días  
Anticipo 50%: 118.449,81 dólares más el IVA  
Fecha anticipo: 16 de septiembre del 2022

### SEGUNDA: INFORME DE FISCALIZACIÓN:

La fiscalización informa que la obra objeto del contrato, ha sido ejecutada de conformidad con los planos y especificaciones técnicas y contractuales, con resultados satisfactorios, emitiendo la Fiscalización el informe favorable con la aprobación de la planilla, en tal razón los trabajos se encuentran en estado de recepción provisional, cuyos rubros y cantidades ejecutadas se detallan en la planilla y anexos que se adjuntan.

### TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

| OBRA                                                                         | MONTO CONTRATO | PLANILLA No.- 1 | PLANILLA No.- 2 | PLANILLA No.- 3 | PLANILLA LIQUIDACION |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| REGENERACION DEL PARQUE CAMILO MONTENEGRO (ETAPA I) DE LA CIUDAD DE GUARANDA | 236.899,62     | 46,085.26       | 67,587.73       | 95,217.00       | 27,969.94            |
| ANTICIPO 50%                                                                 | 118.449.81     | 23,042.63       | 33,793.87       | 47,608.50       | 14,004.81            |
| TOTAL                                                                        | 118.449,81     | 23,042.63       | 33,793.86       | 47,608.50       | 13,965.13            |

| REGENERACION DEL PARQUE CAMILO MONTENEGRO I ETAPA |                                                   |        |          |                 |             |                |              |                  |                |              |                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 al 24 FEBRERO DEL 2023                          |                                                   |        |          |                 |             |                |              |                  |                |              |                  |
| RUBRO N°                                          | DESCRIPCION                                       | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRESUPUESTO | CANTIDADES     |              |                  | IMPORTES       |              |                  |
|                                                   |                                                   |        |          |                 |             | TOTAL ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL A LA FECHA | TOTAL ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL A LA FECHA |
| 1                                                 | DESBANQUE MAQUINA EN GENERAL A                    | m3     | 120.00   | 2.32            | 278.40      | 1145.48        | -            | 1,145.48         | 2,657.51       | -            | 2,657.51         |
| 2                                                 | RELLENO                                           | m3     | 1,880.00 | 6.72            | 12,633.60   | 2348.05        | 55.60        | 2,403.65         | 15,778.90      | 373.63       | 16,152.53        |
| 3                                                 | DESALOJO MATERIAL DE                              | m3     | 150.00   | 2.15            | 322.50      | 1777.93        | 135.10       | 1,913.03         | 3,822.55       | 290.47       | 4,113.01         |
| 4                                                 | MALLA ELECTROSOLDADA 10*10*5.5 MM +PICADA DE PISO | m2     | 1,500.00 | 6.37            | 9,555.00    | 1997.47        | -            | 1,997.47         | 12,723.88      | -            | 12,723.88        |



**Guaranda**  
ALCALDÍA

## DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

|    |                                                                                                                                                       |     |          |          |           |         |        |          |           |          |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|---------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| 5  | ENCOFRADO GENERAL<br>DESENCOFRADO                                                                                                                     | m2  | 350.00   | 8.67     | 3,034.50  | 1365.92 | 133.49 | 1,499.41 | 11,842.53 | 1,157.36 | 12,999.88 |
| 6  | DEROCAMIENTO DE<br>HORMIGON+CERAMICA+<br>PARED+DESALOJO                                                                                               | m3  | 120.00   | 2.23     | 267.60    | 603.30  | 15.58  | 618.88   | 1,345.36  | 34.74    | 1,380.10  |
| 7  | H. SIMPLE 210KG/CM2                                                                                                                                   | m3  | 250.00   | 133.83   | 33,457.50 | 165.54  | 22.56  | 188.10   | 22,154.22 | 3,019.20 | 25,173.42 |
| 8  | H. CICLOPEO                                                                                                                                           | m3  | 362.00   | 80.64    | 29,191.68 | 234.44  | 7.16   | 241.60   | 18,905.24 | 577.38   | 19,482.62 |
| 9  | CONTRAPISO H. SIMPLE<br>210KG/CM2+MASILLADO<br>+ENDURECEDOR                                                                                           | m2  | 1,500.00 | 15.44    | 23,160.00 | 1726.23 | 213.48 | 1,939.71 | 26,652.99 | 3,296.13 | 29,949.12 |
| 10 | H. SIMPLE 210KG/CM2<br>GRADAS 0.18*0.30M                                                                                                              | m3  | 45.00    | 133.83   | 6,022.35  | 20.58   | 5.93   | 26.51    | 2,754.22  | 793.61   | 3,547.83  |
| 11 | ADOQUIN HOLANDES<br>ACERAS DISEÑO FORMA                                                                                                               | m2  | 2,011.10 | 18.11    | 36,421.02 | 1085.96 | 190.55 | 1,276.51 | 19,666.74 | 3,450.86 | 23,117.60 |
| 12 | TUBO PVC 4"                                                                                                                                           | ml  | 200.00   | 4.30     | 860.00    | 345.03  | 5.70   | 350.73   | 1,483.63  | 24.51    | 1,508.14  |
| 13 | PASAMANO CAMINERIA<br>TUBO HG 2" COLORES<br>DISEÑO                                                                                                    | ml  | 250.00   | 35.31    | 8,827.50  | 172.55  | 9.30   | 181.85   | 6,092.74  | 328.38   | 6,421.12  |
| 14 | ACERO REFUERZO                                                                                                                                        | Kg  | 987.56   | 1.71     | 1,688.73  | 4265.42 | 130.33 | 4,395.75 | 7,293.87  | 222.86   | 7,516.73  |
| 15 | BANCAS DE PIEDRA<br>DISEÑO                                                                                                                            | u   | 10.00    | 563.57   | 5,635.70  | 10.00   | -      | 10.00    | 5,635.70  | -        | 5,635.70  |
| 16 | MAMPOSTERIA<br>LADRILLO                                                                                                                               | m2  | 200.00   | 13.26    | 2,652.00  | -       | 34.79  | 34.79    | -         | 461.32   | 461.32    |
| 17 | ENLUCIDO GENERAL                                                                                                                                      | m2  | 60.00    | 5.97     | 358.20    | 929.98  | 222.21 | 1,152.19 | 5,551.98  | 1,326.59 | 6,878.57  |
| 18 | PUNTO DESAGUE 4"                                                                                                                                      | pto | 8.00     | 9.23     | 73.84     | 41.00   | -      | 41.00    | 378.43    | -        | 378.43    |
| 19 | CAJA REVISION                                                                                                                                         | u   | 2.00     | 60.19    | 120.38    | 6.00    | 1.00   | 7.00     | 361.14    | 60.19    | 421.33    |
| 20 | BOMBA(2-3-4)HP<br>ACCESORIOS- INST-<br>TUBERIAS- CAJA H.S.<br>TAPA RECIRCULACION<br>FUNCIONANDO<br>ASPERSOR TIPO PILETA<br>CHORRO ALTO<br>FUNCIONANDO | u   | 2.00     | 3,322.24 | 6,644.48  | -       | -      | -        | -         | -        | -         |
| 21 | TEJA RESIDENCIAL CON<br>ESTRUCTURA                                                                                                                    | m2  | 223.19   | 24.82    | 5,539.58  | 63.75   | 4.58   | 68.33    | 1,582.28  | 113.68   | 1,695.95  |
| 22 | CERAMICA PISO<br>TIENDAS                                                                                                                              | m2  | 117.72   | 19.49    | 2,294.36  | 268.47  | -      | 268.47   | 5,232.48  | -        | 5,232.48  |
| 23 | CERAMICA BAÑOS                                                                                                                                        | m2  | 20.00    | 19.49    | 389.80    | 19.17   | 11.85  | 31.02    | 373.62    | 230.96   | 604.58    |
| 24 | INODOROS<br>ACCESORIOS                                                                                                                                | u   | 3.00     | 93.37    | 280.11    | 3.00    | -      | 3.00     | 280.11    | -        | 280.11    |
| 25 | LAVAMANOS<br>ACCESORIOS                                                                                                                               | u   | 2.00     | 70.46    | 140.92    | 2.00    | 2.00   | 4.00     | 140.92    | 140.92   | 281.84    |
| 26 | LAVAPLATOS<br>ACCESORIOS                                                                                                                              | u   | 1.00     | 56.62    | 56.62     | -       | 1.00   | 1.00     | -         | 56.62    | 56.62     |
| 27 | URINARIO ACCESORIOS                                                                                                                                   | u   | 1.00     | 113.40   | 113.40    | -       | 1.00   | 1.00     | -         | 113.40   | 113.40    |
| 28 | INODORO PERSONA<br>CON DISCAPACIDAD                                                                                                                   | u   | 1.00     | 137.37   | 137.37    | -       | 1.00   | 1.00     | -         | 137.37   | 137.37    |
| 29 | BARRA FIJA Y ABATIBLE                                                                                                                                 | u   | 1.00     | 147.46   | 147.46    | -       | 1.00   | 1.00     | -         | 147.46   | 147.46    |
| 30 | PUERTA BAÑO PERSO<br>CON DISCAPACIDAD<br>1.20*2.20 DISEÑO                                                                                             | u   | 1.00     | 163.01   | 163.01    | -       | 1.00   | 1.00     | -         | 163.01   | 163.01    |
| 31 | PUERTA BAÑOS<br>0.80*2.20M                                                                                                                            | u   | 1.00     | 140.43   | 140.43    | 2.00    | -      | 2.00     | 280.86    | -        | 280.86    |
| 32 | PUERTA MADERA<br>DISEÑO 0.90*2.20 M                                                                                                                   | u   | 2.00     | 156.29   | 312.58    | 2.00    | (2.00) | -        | 312.58    | (312.58) | -         |

*Por Guaranda yo me sumo*



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.  
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.  
E-mail: [alcaldia@guaranda.gob.ec](mailto:alcaldia@guaranda.gob.ec)  
[www.guaranda.gob.ec](http://www.guaranda.gob.ec)



**Guaranda**  
ALCANTÍA

## DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

|          |                                               |                          |        |          |                 |             |                |              |                  |                |              |                  |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 33       | MESON                                         |                          | ml     | 10.00    | 157.94          | 1,579.40    |                | -            | -                | -              | -            | -                |
| 34       | PINTURA SATINADA                              |                          | m2     | 60.00    | 3.23            | 193.80      |                | 364.04       | 364.04           | -              | 1,175.85     | 1,175.85         |
| 35       | PUNTOS TIENDAS                                | ILUMINACION              | pto    | 6.00     | 29.60           | 177.60      |                | 6.00         | 6.00             | -              | 177.60       | 177.60           |
| 36       | PUNTOS PARQUE                                 | ILUMINACION              | pto    | 40.00    | 37.64           | 1,505.60    | 30.00          | -            | 30.00            | 1,129.20       | -            | 1,129.20         |
| 37       | PUNTOS TOMACORRIENTE                          |                          | pto    | 6.00     | 28.15           | 168.90      |                | 6.00         | 6.00             | -              | 168.90       | 168.90           |
| 38       | VENTANAS VIDRIO                               | ALUMINIO 6MM + PROTECTOR | m2     | 18.00    | 79.32           | 1,427.76    | 8.01           | 0.15         | 8.16             | 635.35         | 11.90        | 647.25           |
| 39       | PUNTO DESAGUE 4"                              |                          | pto    | 5.00     | 9.23            | 46.15       |                | 1.00         | 1.00             | -              | 9.23         | 9.23             |
| 40       | PUNTO DESAGUE 3"                              |                          | pto    | 5.00     | 8.64            | 43.20       |                |              | -                | -              | -            | -                |
| 41       | PUNTO DESAGUE 2"                              |                          | pto    | 4.00     | 8.09            | 32.36       |                | 2.00         | 2.00             | -              | 16.18        | 16.18            |
| 42       | BAJANTE AGUA LLUVIA TUBO PVC 4"               |                          | ml     | 12.00    | 4.30            | 51.60       |                | 21.80        | 21.80            | -              | 93.74        | 93.74            |
| 43       | PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC                      |                          | pto    | 5.00     | 14.77           | 73.85       |                | 4.00         | 4.00             | -              | 59.08        | 59.08            |
| 44       | LLAVE PASO 1/2"                               |                          | u      | 2.00     | 13.68           | 27.36       |                | 2.00         | 2.00             | -              | 27.36        | 27.36            |
| 45       | PINTURA ALTO TRAFICO PISTA DE SKATE           |                          | m2     | 600.00   | 3.63            | 2,178.00    | 577.86         | -            | 577.86           | 2,097.63       | -            | 2,097.63         |
|          |                                               |                          |        |          |                 | 198,426.20  | SUB TOTAL      |              |                  | 177,166.66     | 17,947.92    | 195,114.57       |
| RUBRO Nº | DESCRIPCION                                   |                          | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRESUPUESTO | CANTIDADES     |              |                  | IMPORTES       |              |                  |
|          |                                               |                          |        |          |                 |             | TOTAL ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL A LA FECHA | TOTAL ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL A LA FECHA |
| 46       | IMPERMEABILIZACION ESPEJO DE AGUA             |                          | m2     | 280.00   | 4.97            | 1,391.60    | 233.52         | -            | 233.52           | 1,160.59       | -            | 1,160.59         |
| 47       | PIEDRA REVESTIMIENTO CASCADAS                 |                          | m2     | 50.00    | 17.66           | 883.00      |                |              | -                | -              | -            | -                |
| 48       | CUBIERTA POLICARBONATO                        |                          | m2     | 150.00   | 15.85           | 2,377.50    |                | 25.00        | 25.00            | -              | 396.25       | 396.25           |
| 49       | DRENAJES                                      |                          | ml     | 80.00    | 9.17            | 733.60      | 102.15         | -            | 102.15           | 936.72         | -            | 936.72           |
| 50       | GAVIONES                                      |                          | m3     | 48.59    | 41.05           | 1,994.62    |                |              | -                | -              | -            | -                |
| 51       | TUBO PVC 250MM                                |                          | ml     | 100.00   | 23.78           | 2,378.00    |                |              | -                | -              | -            | -                |
| 52       | TUBO PVC 160 MM                               |                          | ml     | 80.00    | 9.48            | 758.40      | 60.10          | 12.00        | 72.10            | 569.75         | 113.76       | 683.51           |
| 53       | EXCAVACION MANUAL GENERAL                     |                          | m3     | 116.09   | 4.74            | 550.27      | 742.56         | 148.41       | 890.97           | 3,519.73       | 703.46       | 4,223.20         |
| 54       | BORDILLOS PREFABRICADOS NEGROS                |                          | ml     | 557.96   | 17.44           | 9,730.82    | 487.80         | 195.20       | 683.00           | 8,507.23       | 3,404.29     | 11,911.52        |
| 55       | PASAMANO RIVERA RIO TUBO HG 3" DISEÑO COLORES |                          | ml     | 329.81   | 48.00           | 15,830.88   | 280.00         | (99.50)      | 180.50           | 13,440.00      | (4,776.00)   | 8,664.00         |
| 56       | ARREGLO TARABITA                              |                          | gbl    | 1.00     | 1,355.57        | 1,355.57    | 1.00           | -            | 1.00             | 1,355.57       | -            | 1,355.57         |
| 57       | TUBERIA ROSCABLE 1/2"-ACCESORIOS              |                          | ml     | 103.20   | 4.74            | 489.17      |                | 10.42        | 10.42            | -              | 49.39        | 49.39            |
| 58       | REVOCADO MURO HORMIGON CICLOPEO PIEDRA VISTA  |                          | M2     |          | 7.81            |             | 286.01         |              | 286.10           | 2,233.74       |              | 2,234.44         |
|          | TUBO POSTE DE ILUMINACION                     |                          | U      |          | 204.28          |             |                | 30.00        | 30.00            |                |              | 6,128.40         |

*Por Guaranda yo me sumo*



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.  
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.  
E-mail: [alcaldia@guaranda.gob.ec](mailto:alcaldia@guaranda.gob.ec)  
[www.guaranda.gob.ec](http://www.guaranda.gob.ec)

## DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

|    |                           |   |  |                   |  |           |      |                   |           |            |
|----|---------------------------|---|--|-------------------|--|-----------|------|-------------------|-----------|------------|
| 58 | PERGOLAS                  | U |  | 1,879.12          |  | 2.00      | 2.00 |                   | 3,758.24  | 3,758.24   |
|    | REJILLAS DE HIERRO        | U |  | 87.52             |  | 1.00      | 1.00 |                   | 87.52     | 87.52      |
|    | REJILLA DE HIERRO FUNDIDO | U |  | 156.71            |  | 1.00      | 1.00 | -                 | 156.71    | 156.71     |
|    |                           |   |  | <b>38,473.43</b>  |  | SUB TOTAL |      | <b>31,723.33</b>  | 10,022.02 | 41,746.06  |
|    |                           |   |  | <b>236,899.62</b> |  | TOTAL     |      | <b>208,889.99</b> | 27,969.94 | 236,860.63 |

Valores sin IVA

Las retenciones de ley se realizarán en la Dirección Financiera

### CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plazo contratado:</b>                                  | 120 días calendario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Comienzo de obra:</b>                                  | La obra da su inicio de construcción el 19 de septiembre del 2022 con acta de inicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ampliación plazo:</b>                                  | <p>El Ing. Nelson Patín Báez Representante legal Compañía TUBARAOS S. A. RUC: 0992105089001 contratista de la REGENERACION DEL PARQUE CAMILO MONTENEGRO (1 ETAPA) DE LA CIUDAD DE GUARANDA con oficio No.-001-TUBARAOS S. A. – 23 de fecha 6 de enero del 2023 solicita la ampliación de plazo por 45 días del proceso MCO-GADCG-003-2022 se informa lo siguiente:</p> <p>La ampliación de plazo se debe al incremento de volúmenes de obra, pero estos incrementos no afectan al monto del contrato, pero si afectan a la cláusula contractual Octava Plazo que es ciento veinte días.</p> <p>Para justificar la ampliación de plazo se hace la reprogramación de la obra en base al incremento de volúmenes de obra donde determina que se necesita 45 días calendario para la terminación de la obra, en referencia a la cláusula Novena Prorrogas de plazo.</p> <p>Con memorando interno No.-019-MPR-A-GADCG de fecha 13 de enero del 2023 de la alcaldía se autoriza la ampliación de plazo por 45 días calendario.</p> |
| <b>Fecha de entrega de la obra:</b>                       | Con oficio No.-003TUBARAOS S. A.-23 de fecha 25 de febrero del 2023 solicita acta entrega provisional del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tiempo empleado construcción de obra + suspensión:</b> | 159 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Oficio - 325 - DPF-GADCG

Guaranda, 21 de abril de 2023

ARQUITECTO  
PAUL JIMENEZ CHAVEZ  
Administrador del Contrato

De mi consideración:

Presente.

Dando cumplimiento al Oficio No.-0940-DOP-GADCG-22 del 26 de agosto del 2022, se informa sobre el control y fiscalización de la ejecución del **"REGENERACION DEL PARQUE CAMILO MONTENEGRO (ETAPA I) DE LA CIUDAD DE GUARANDA"** Contratista: COMPANIA TUBARAOS S. A. RUC: 0992105089001 está constituida el 15 de julio de 1999 ante el Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil inscrita bajo el número 23.055 del Repertorio, representada por el Ing. Nelson Javier Patín Báez se indica lo siguiente:

### INFORME DE FISCALIZACION

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME No.                       | 04                                                                                  |
| Fecha de presentación             | 21 de abril del 2023                                                                |
| Periodo de trabajo                | 1 al 24 febrero 2023                                                                |
| Fiscalizador                      | Ing. Carlos Orozco Ruiz                                                             |
| Administrador de contrato         | Arq. Paul Jiménez Chávez                                                            |
| Proyecto                          | <b>REGENERACION DEL PARQUE CAMILO MONTENEGRO (ETAPA I) DE LA CIUDAD DE GUARANDA</b> |
| Entidad Contratante               | Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda.                              |
| Contratista                       | COMPANIA TUBARAOS S. A. RUC: 0992105089001                                          |
| Contrato No.                      | 006-2022                                                                            |
| Fecha de suscripción del contrato | 19-agosto-2022                                                                      |
| Fecha de entrega del anticipo     | 16 de septiembre del 2022                                                           |
| Fecha de inicio de los trabajos   | 19 de septiembre del 2022                                                           |
| Monto del contrato                | 236.899,62 dólares más el IVA                                                       |
| Anticipo 50%                      | 118.449,81 dólares más el IVA                                                       |
| Monto trabajado planilla No.-1    | \$ 46,085.26 dólares                                                                |
| Monto trabajado planilla No.-2    | \$ 67,587.73 dólares                                                                |
| Monto trabajado planilla No.-3    | \$ 95,217.00 dólares                                                                |
| Monto trabajado planilla No.-4    | \$ 27,969.94 dólares                                                                |
| % de avance                       | 100.00 %                                                                            |
| Plazo Contratado                  | 120 días                                                                            |

*Por Guaranda yo me sumo*



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.  
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.  
E-mail: [alcaldia@guaranda.gob.ec](mailto:alcaldia@guaranda.gob.ec)  
[www.guaranda.gob.ec](http://www.guaranda.gob.ec)



## DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

### **QUINTA: OBSERVACIONES:**

Se realizan observaciones, se deja constancia que es responsabilidad del contratista realizar a su costo, los defectos de construcción y mantenimiento que aparecieran en la obra, durante el período comprendido entre la recepción provisional y la recepción definitiva, y de acuerdo a la ley civil.

### **SEXTA: RECEPCIÓN PROVISIONAL:**

El Ing. Fiscalizador, Administrador del Contrato Arq. Paul Jiménez Chávez conjuntamente con la COMPANIA TUBARAOS S. A. RUC: 0992105089001 está constituida el 15 de julio de 1999 ante el Abogado Segundo Ivoie Zurita Zambrano Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil inscrita bajo el número 23.055 del Repertorio, representada por el Ing. Nelson Javier Patín Báez, en su calidad de contratista y demás miembros, proceden a la inspección de los trabajos con el objeto de suscribir las actas de recepción provisional, verificando que la obra ha sido ejecutada de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presenta vicios de construcción aparentes, sin embargo, es responsabilidad exclusiva del constructor realizar a su costo cualquier corrección que se presentare y de acuerdo a la ley civil.

De conformidad con lo actuado y establecido en las cláusulas anteriores, los Miembros de la Comisión proceden a recibir provisionalmente el contrato de la **“REGENERACION DEL PARQUE CAMILO MONTENEGRO (ETAPA I) DE LA CIUDAD DE GUARANDA”** una vez que se han concluido con los trabajos objeto del contrato original, lo que se hace constar mediante la presente diligencia de recepción provisional

### **SÉPTIMA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:**

A la suscripción de la presente acta se deberá autorizar la devolución de las Garantías, según consta en la Cláusula Quinta del Contrato.

### **OCTAVA: DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

Según los pliegos y el contrato establecido por el Gobierno Municipal determina que se debe el Administrador del Contrato a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.

Para constancia y de conformidad con lo expresado, firma el contratista, conjuntamente con el Director de Obras Públicas Municipales (e ) debidamente autorizado por el Alcalde, Administrador del Contrato Arq. Paul Jiménez Chávez , el Ing. Carlos Orozco

*Por Guaranda yo me sumo*



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.  
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.  
E-mail: [alcaldia@guaranda.gob.ec](mailto:alcaldia@guaranda.gob.ec)  
[www.guaranda.gob.ec](http://www.guaranda.gob.ec)

*h*



### DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Ruiz, en su calidad de Fiscalizador del Contrato en calidad de Observador, el contratista la COMPANIA TUBARAOS S. A. RUC: 0992105089001 está constituida el 15 de julio de 1999 ante el Abogado Segundo Ivo Zurita Zambrano Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil inscrita bajo el número 23.055 del Repertorio, representada por el Ing. Nelson Javier Patín Báez.



ING. GALO PATIN PATIN  
Director de Obras Públicas (e)



ING. CARLOS OROZCO RUIZ.  
Fiscalizador



COMPANIA TUBARAOS S. A.  
ING. NELSON PATIN BAEZ  
Representante Legal  
Contratista



ARQ. PAUL JIMENEZ CHAVEZ  
Administrador del Contrato

*Por Guaranda yo me sumo*



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.  
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.  
E-mail: [alcaldia@guaranda.gob.ec](mailto:alcaldia@guaranda.gob.ec)  
[www.guaranda.gob.ec](http://www.guaranda.gob.ec)