



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN



Oficio 077-JV-DP-GADCG-22
Guaranda, 17 de octubre de 2022

Ingeniero
Fabián Vásquez
Director de Obras Públicas del GADCG

1508
18/10/2022
CONTINUAR CON
EL TRÁMITE
PARA EL PAGO

Presente. -

De mi consideración:

ASUNTO: Planilla Única

Adjunto al presente sírvase encontrar el INFORME 001 PTJ-JV-DP-GADCG-22 de la planilla única, anexos de medidas y cantidades de obra, anexo fotográfico y demás documentación correspondiente al contrato "ADECENTAMIENTO DEL PARQUE TELMO JIMÉNEZ, PARROQUIA GUANUJO"

A cargo del señor contratista: Segundo Allan Alarcón

Una vez que se ha procedido con la verificación del proceso, solicito a usted, bajo su mejor criterio se proceda al trámite de pago correspondiente al siguiente detalle:

VALOR	CANTIDAD ANTICIPO (CONTRA ENTREGA)	CANTIDAD A PAGAR (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN) \$ 3008.24
3428.48 MÁS IVA		
ANTICIPO (-)	-----	-----
MULTAS (-)	-----	-----
TOTAL		\$ 3008.24

Certificación presupuestaria N.-254, partida N.-00.00.003.361.750501.000.02.01.0.100 en obras de infraestructura valor: 3428.48 de fecha 17 de agosto del 2022. Certificación suscrita por la Ing. Marcela Pazmiño, Analista de presupuesto e Ing. Alex Cordero, director Financiero

Valores sin incluir el IVA, por tal motivo el Departamento Financiero del GADCG deberá pagar dichos valores realizando, los descuentos de ley correspondientes.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente

Arq. Juan Varela
Fiscalizador del contrato

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 - (03) 2551088 - (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec - www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME N° 1 FISCALIZACIÓN

OBRA:

*“ADECENTAMIENTO DEL PARQUE TELMO JIMÉNEZ,
PARROQUIA GUANUJO”*

CONTRATISTA:

SR. SEGUNDO ALLAN ALARCÓN

FISCALIZADOR:

ARQ. JUAN VARELA

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 - (03) 2551088 - (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec - www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME 001 PTJ-JV-DP-GADCG-22
Guaranda, 17 de octubre de 2022

Ingeniero
Fabián Vásconez
Director de Obras Públicas del GADCG

Presente. -

De mi consideración:

En referencia al oficio 0907-DOP-GADCG-22 de 18 de agosto del 2022, suscrito por su persona donde se me designa como fiscalizador de la obra "ADECENTAMIENTO DEL PARQUE TELMO JIMÉNEZ, PARROQUIA GUANUJO", al respecto sírvase encontrar el siguiente informe:

INFORME UNICO DE LA FISCALIZACIÓN

INFORME	1
Fecha de presentación de informe	17 de octubre de 2022
Orden de trabajo. -	16-DOP-GADCG
Monto de presupuesto	3428.48 MÁS IVA
Periodo de trabajo-Contrato	Lunes 05/septiembre/2022–lunes 19/septiembre 2022
Fiscalizador	Arq. Juan Varela
Proyecto	ADECENTAMIENTO DEL PARQUE TELMO JIMÉNEZ, PARROQUIA GUANUJO
Entidad contratante	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda.
Contratista	Sr. Segundo Allan Alarcón
Fecha de inicio de los trabajos	Lunes 05 de septiembre de 2022
Plazo de ejecución	15 días
Tiempo empleado	15 días
Monto de la planilla	\$ 3008.24
Multas	Ninguna
Fecha de entrega de los trabajos	lunes 19/septiembre 2022
Estado general de tiempo	Bueno

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 - (03) 2551088 - (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec - www.guaranda.gob.ec

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

- Acta de inicio de Obra suscrita por el Sr. Segundo Allan Alarcón contratista y Arq. Juan Varela Fiscalizador de la obra.
- Mediante orden de trabajo N.-16-DOP-GADCG de 05 de septiembre de 2022 suscrito por el Ing. Fabian Vásconez, notifica al señor Segundo Allan Alarcón como contratista de la obra denominada "Adecantamiento del Parque Telmo Jiménez, Parroquia Guanujo"
- El pago será mediante planilla única aprobada por el fiscalizador asignado por el GADCG a través de la Dirección de Obras Públicas.
- Certificación presupuestaria N.-254, partida N.-00.00.003.361.750501.000.02.01.0.100 en obras de infraestructura valor: 3428.48, certificación suscritas por la Ing. Marcela Pazmiño, Analista de presupuesto e Ing. Alex Cordero, director Financiero.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.-

"ADECENTAMIENTO DEL PARQUE TELMO JIMÉNEZ, PARROQUIA GUANUJO"

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES			
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA DE CAUCHO PARA BORDILLOS	M	761.95	1.75	1333.41
2	PINTURA DE ESMALTE PARA REJILLAS Y BANCAS	M2	252.17	3.19	804.42
3	PINTURA ESMALTE PARA LUMINARIAS-POSTES	M	184.80	2.31	426.89
4	MASILLADO DE PISOS	M2	0	5.20	0
5	ARREGLO DE LUMINARIAS-POSTES	U	44	10.08	443.52
				SUB TOTAL	3008.24
				ANTICIPO	0.00
				TOTAL	3008.24

CONTROL DE CALIDAD. -

Durante la Fiscalización se ha realizado un proceso de seguimiento y revisión de la obra junto al contratista. La obra para la fecha recibida, está en buenas condiciones, ha cumplido la funcionalidad esperada.

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 - (03) 2551088 - (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec - www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

LABOR REALIZADA POR LA FISCALIZACIÓN. -

- Inspecciones periódicas a la obra.
- Recorridos con técnicos y autoridades.
- Control de planilla.
- Recepción de la obra terminada.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

- Se ha cumplido con el objeto del contrato del adecentamiento del parque Telmo Jiménez, Parroquia Guanujo.
- Se recomienda el mantenimiento y cuidado de la obra para lograr el tiempo de vida óptimo de este espacio.
- Si bien se ha cumplido con la obra inmediata, se recomienda una readecuación de las instalaciones y cableado del parque Telmo Jiménez para dar futura solución a problemas relacionados con iluminación.

Particular que comunico a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Arq. Juan Varela
Fiscalizador de la Obra
Técnico de Planificación del GADCG

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 - (03) 2551088 - (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec - www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

ACTA ÚNICA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

"ADECENTAMIENTO DEL PARQUE TELMO JIMÉNEZ, PARROQUIA GUANUJO"

COMPARECIENTES. - En la ciudad de Guaranda a los 10 días del mes de octubre del año 2022, comparecen por una parte el Arq. Juan Varela, en calidad de Fiscalizador, Ing. Fabián Vásconez, Director de Obras Públicas del GADCG; y, por otra parte, el señor Segundo Allan Alarcón en calidad de Contratista bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA ANTECEDENTES. -

- Uno de los fines esenciales que corresponde al GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA, es procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses locales.
- Mediante orden de trabajo N.-16-DOP-GADCG de 05 de septiembre de 2022 suscrito por el Ing. Fabian Vásconez, notifica al señor Segundo Allan Alarcón como contratista de la obra denominada "Adecantamiento del Parque Telmo Jiménez, Parroquia Guanujo"
- El pago será mediante planilla única aprobada por el fiscalizador asignado por el GADCG a través de la Dirección de Obras Públicas.
- Acta de inicio de Obra suscrita por el Sr. Segundo Allan Alarcón contratista y Arq. Juan Varela Fiscalizador de la obra.

Proyecto	"ADECENTAMIENTO DEL PARQUE TELMO JIMÉNEZ, PARROQUIA GUANUJO"
Entidad contratante	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA.
Contratista	Sr. Segundo Allan Alarcón
Plazo	15 días
Inicio de los trabajos	lunes 05 septiembre de 2022
Monto presupuesto	3428.48 MÁS IVA
Periodo de trabajo-Contrato	Lunes 05 de septiembre de 2022-lunes 19 de septiembre de 2022
Acreditación del anticipo	-----
Fiscalizador	Arq. Juan Varela

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 - (03) 2551088 - (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec - www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

SEGUNDA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

El valor se pagará con cargo a la partida Presupuestaria N.- Certificación presupuestaria N.-254, partida N.-00.00.003.361.750501.000.02.01.0.100 en obras de infraestructura valor: **\$3428.48** certificación suscrita por la Ing. Marcela Pazmiño, Analista de presupuesto e Ing. Alex Cordero, director Financiero. Forma de pago: **Contra entrega de la Obra**

VALOR	CANTIDAD ANTICIPO (CONTRA ENTREGA)	CANTIDAD A PAGAR (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN) \$ 3008.24
3428.48 MÁS IVA		
ANTICIPO (-)	-----	
MULTAS (-)	-----	-----
TOTAL		\$ 3008.24

TERCERA. - GARANTÍAS. -

Se deja constancia en el acta de entrega de trabajo N.- 16-DOP-GADCG que es responsabilidad del contratista realizar a su costo las correcciones que aparecieran en la obra durante el periodo comprendido de 3 meses después de la suscripción del acta única de entrega.

CUARTA. - LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. -

Plazo del contrato	15 días
Orden de trabajo	05 de septiembre de 2022
Acreditación del anticipo	-----
Periodo de trabajo	Lunes 05/septiembre/2022
	lunes 19/septiembre/2022
Tiempo empleado	15 días

Fecha de entrega de los trabajos contractuales el 19 de septiembre de 2022 mediante oficio N.-01 suscrito por el Sr. Segundo Allan Alarcón, Contratista, por tanto, no ha incurrido en mora.

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 - (03) 2551088 - (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec - www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

QUINTA: RECEPCION PROVISIONAL el Arq. Juan Varela, fiscalizador de la obra , Ing. Fabián Vasconez, Director de Obras Públicas y por otra parte el Sr. Segundo Allan Alarcón, contratista; proceden a la inspección y verificación de la obra con el objetivo de suscribir la acta de entrega recepción única, verificando que la obra esté de acuerdo a las especificaciones técnicas, **SE RECIBE A CONFORMIDAD**, aclarando que el contratista proporcionará la garantía técnica, se obliga al mantenimiento de la obra hasta los 3 meses después de la suscripción del acta siempre que la entidad contratante haya dado uso normal, de tal manera que el contratista se obliga mientras dure este plazo, a reparar las partes de la obra que resulten defectuosas como consecuencia de la mala calidad de la obra ejecutada o por ejecución inadecuada.

SEXTA: ACEPTACIÓN DE LA PARTES. -

Para constancia y conformidad con lo expuesto, firma Arq. Juan Varela, fiscalizador de la obra, Ing. Fabian Vásconez, director de Obras Públicas y por otra parte el Sr. Segundo Allan Alarcón, contratista.

Arq. Juan Varela
Fiscalizador del contrato

Ing. Fabian Vásconez
Director de Obras Públicas GADCG

Sr. Segundo Allan Alarcón
Contratista de la obra

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 - (03) 2551088 - (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec - www.guaranda.gob.ec

CONTRATISTA: SR. SEGUNDO ALLAN ALARCÓN

PLAZO CONTRACTUAL:	15 DIAS	FECHA DE ENTREGA	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
---------------------------	---------	-------------------------	--------------------------

--

SUB TOTALES		3428.48				
					3,008.24	87.74%

		ANTERIOR	ESTE PERIODO ACUMULADAS
	VALOR PLANILLADO	-	3,008.24
	IVA 12%	-	360.99
	DESC. ANTICIPO RECIBIDO:	-	-
	MULTAS:	-	-
	VALOR TOTAL	-	3,369.23

OBSERVACIONES:

Bank Vardag

SR. SEGUNDO ALLAN ALARCÓN
CONTRATISTA

ADECENTAMIENTO DEL PARQUE TELMO JIMENEZ, PARROQUIA GUANUJO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN GUARANDA


PINTURA DE CAUCHO PARA BORDILLOS



ADECENTAMIENTO DEL PARQUE TELMO JIMENEZ, PARROQUIA GUANUJO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN GUARANDA

PINTURA DE CAUCHO PARA BORDILLOS



ADECENTAMIENTO DEL PARQUE TELMO JIMENEZ, PARROQUIA GUANUJO

PINTURA DE ESMALTE PARA REJILLAS Y BANCAS



PINTURA ESMALTE PARA LUMINARIAS





Guaranda
ALCALDÍA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN GUARANDA

ADECENTAMIENTO DEL PARQUE TELMO JIMENEZ, PARROQUIA GUANUJO

ARREGLO DE LUMINARIAS-POSTES

