

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

Oficio N°460 – Técnica. E. I – GADCG
Guaranda, 09/12/2022

Ingeniero.
FABIAN VASCONEZ
Director de Obras Públicas Municipales

Presente.-

De mi consideración:

Informo a usted que he realizado el control y fiscalización de la ejecución: **“CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD APAHUA, PARROQUIA SALINAS”**, el cual se encuentra ubicado en la comunidad de Apahua, parroquia Salinas.

1. DATOS INFORMATIVOS:

Entidad Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda
Contratista: Sr. Alberto Chimbo Cutiopala
Orden de Trabajo N°: 22-DOP-GADCG
Fecha de suscripción: 25 de octubre del 2022
Monto del Presupuesto: \$ 6458.64 USD incluye IVA
Fecha de entrega del anticipo: Contra entrega por destajo
Porcentaje del anticipo %: 0
Plazo: 30 días a partir de la Orden de Trabajo
Oficio de terminación de Trabajos: 23 de noviembre del 2022
Días Trabajados: 30 días, no existe mora

Por lo anotado, solicito a usted, autorizar el trámite para el pago de la planilla N° 1 de liquidación a nombre del Sr. Alberto Chimbo Cutiopala, cuya liquidación es de **\$5766.65** dólares Americanos, sin considerar el IVA, las retenciones lo realizara el Departamento Financiero.

Correspondiente a la Certificación Presupuestaria No: 352, de la partida presupuestaria **00.00.003.361.750103.000.02.01.0.100 DE ALCANTARILLADO.**

Con su mejor criterio señor Director de Obras Públicas por vuestro intermedio solicitar a las autoridades pertinentes para este trámite.

Particular que llevo a su conocimiento para fines consiguientes.

Atentamente,



Ing. Civil. Elizabeth Inga S
TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
BE/IS



HORA:
9:49 09 DIC 2022

 F I R M A

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA		FORMULARIO DE PLANILLAS DE OBRA										
PLANILLA:		LIQUIDACIÓN	PERIODO:		MONTOS DE PLANILLA:		MONTOS DE ANTECIPIO:		FECHAS DE INICIO:		FECHAS DE CONTRATO:	
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD APAHUA, PARROQUIA SALINAS	2022 (OCTUBRE-NOVIEMBRE)		5766.65		5766.65		25-oct-22		25-oct-22	
UBICACIÓN:		COMUNIDAD DE APAHUA, PARROQUIA SALINAS	MANO DE OBRA		PROCESO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE CONTRATO:		TRABAJO POR DESTAJO	
MONTOS DE		5766.65	SR. ALBERTO CHINBO CUTIOPALA		5766.65		5766.65		5766.65		5766.65	
CONTRATISTA:		SR. ALBERTO CHINBO CUTIOPALA	SR. ALBERTO CHINBO CUTIOPALA		SR. ALBERTO CHINBO CUTIOPALA		SR. ALBERTO CHINBO CUTIOPALA		SR. ALBERTO CHINBO CUTIOPALA		SR. ALBERTO CHINBO CUTIOPALA	
RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			IMPORTE			OBSERVACIONES		
				TOTAL	ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL	ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	PRESUPUESTO	% A LA FECHA
1	POZOS REV. Fc=210 kg/cm2 H=0.6m d=1.30 m (cuerpo)	ML	119.75	33.00		28.90	33.00		28.90	3460.78	3951.75	
2	BASE Y LOSA DE POSO REV. Fc=210 kg/cm2 e=0.15m d=1.30 m (tapa)	U	94.52	25.00		22.00	25.00		22.00	2079.44	2363.00	
3	HORMIGÓN S. Fc=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS	M3	105.77	2.85		1.46	2.85		1.46	154.42	301.44	
4	RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO (COMPACTADOR)	M3	24.66	6.60		2.92	6.60		2.92	72.01	162.76	
				TOTALES			TOTALES					
				ANTICIPIO:			ANTICIPIO:					
				MULTAS:			MULTAS:					
				RET. FUENTE:			RET. FUENTE:					
				VALOR ESTA PLANILLA			VALOR ESTA PLANILLA					
				IVA			IVA					
				LIQUIDO			LIQUIDO					
				CONTRATISTA			CONTRATISTA					
				SR. ALBERTO CHINBO			SR. ALBERTO CHINBO					
				FISCALIZADOR			FISCALIZADOR					
				ING. ELIZABETH INGA			ING. ELIZABETH INGA					
				DIRECTOR DE OO.PP.MM			DIRECTOR DE OO.PP.MM					
				ING. FABIAN VASCONEZ			ING. FABIAN VASCONEZ					

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

MEMORIA DE CÁLCULO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA								
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD APAHUA, PARROQUIA SALINAS							
UBICACIÓN:	COMUNIDAD DE APAHUA, PARROQUIA SALINAS							
RUBROS:	MEDIDAS (M)			Area (M2)	VOLUMENES		Total	Observaciones
	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal		
POZOS REV. f _c =210 kg/cm ² H=0-6m d=1.30 m (cuerpo)			1.25			1.25	28.9	Pz1
			2.5			2.5		Pz2
			0.97			0.97		Pz3
			1.25			1.25		Pz4
			1.5			1.5		Pz5
			1.25			1.25		Pz6
			1.5			1.5		Pz7
			1.2			1.2		Pz8
			1.1			1.1		Pz9
			1.2			1.2		Pz10
			2.15			2.15		Pz11
			1.05			1.05		Pz12
			1.5			1.5		Pz13
			1.2			1.2		Pz14
			1.2			1.2		Pz15
			1.2			1.2		Pz16
			0.9			0.9		Pz17
			0.75			0.75		Pz18
			1			1		Pz19
			1.6			1.6		Pz20
			1.65			1.65		Pz21
			0.95			0.95		Pz22
BASE Y LOSA DE POSO REV. F _c =210 kg/cm ² e=0.15m d=1.30 m (tapa)	1	22				22	22.0	PARA 22 POZOS
HORMIGÓN S. f _c =140 kg/cm ² EN RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO (COMPACTADOR)	1.33	22	0.05	1.46		1.46	1.46	PARA 22 POZOS
	1.33	22	0.10	2.92		2.92	2.92	PARA 22 POZOS



FISCALIZADOR

ING. ELIZABETH INGA



CONTRATISTA

SR. ALBERTO CHIMBO CUTIUPALA



FISCALIZADOR
ING. ELIZABETH INGA



CONTRATISTA
SR. ALBERTO CHIMBO CUTIOPALA

RESPALDO FOTOGRAFICO

POZOS REV. f'c=210 kg/cm² H=0-6m d=1.30 m (cuerpo)



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS



T.T.P.



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

BASE Y LOSA DE POSO REV. F'c=210 kg/cm² e=0.15m d=1.30 m (tapa)



T. J. P.



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS



HORMIGÓN S. $f'c=140$ kg/cm² EN REPLANTILLOS



RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO (COMPACTADOR)





DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÍNFIMA CUANTÍA

Acta de Entrega Recepción Ínfima Cuantía del proyecto, **“CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD APAHUA, PARROQUIA SALINAS”**, entregado por el SR. ALBERTO CHIMBO CUTIOPALA, previo orden de trabajo N.º 22-DOP-GADCG, de fecha 25 de octubre de 2022, emitida por la Dirección de OO.PP.MM. ING. FABIAN VASCONEZ.

En la ciudad de Guaranda a los 09 días del mes de diciembre del dos mil veinte y dos, comparece por una parte el ING. FABIAN VASCONEZ, Director de Obras Públicas Municipales, debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón, la Ing. Elizabeth Inga en calidad de Observador - Fiscalizador de la entrega, y por otra parte el Sr. Alberto Chimbo Cutiopala para el proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD APAHUA, PARROQUIA SALINAS”**; en calidad de contratista, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado de los TRABAJOS y la cantidad solicitada a su vez como se ejecutó la obra y proceder a realizar la recepción de los trabajos realizados bajo los siguientes rubros:

RUBRO Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES - IMPORTES	
				ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
1	POZOS REV. f'c=210 kg/cm2 H=0-6m d=1.30 m (cuerpo)	ML	119.75	28.90	3460.78
2	BASE Y LOSA DE POSO REV. F'c=210 kg/cm2 e=0.15m d=1.30 m (tapa)	U	94.52	22.00	2079.44
3	HORMIGÓN S. f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS	M3	105.77	1.46	154.42
4	RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO (COMPACTADOR)	M3	24.66	2.92	72.01
TOTAL PARCIAL					5766.65
IVA 12%					692.00
TOTAL					6458.64

LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de orden de Trabajo N.º: 25 de octubre del 2022

Plazo: 30 días a partir de la Orden de Trabajo

Oficio de terminación de Trabajos: 23 de noviembre del 2022

Días Trabajados: 30 días, no existe mora

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfono: (032) – 551088 – 551089
E – mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Mediante **Oficio N° 001-APAHUA-ACH**, emitido el 09 de diciembre del 2022, por el Sr. Alberto Chimbo Cutiopala, contratista del proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD APAHUA, PARROQUIA SALINAS”**, el cual informa que por motivos de salud, no se acercó a la firma del acta recepción, memoria de cálculo y planilla, por tal motivo se realiza el día de hoy la firma de la documentación y proceder con el trámite de pago.


RECEPCIÓN DE ÍNFIMA CUANTÍA:

Los miembros de comisión, proceden a la inspección de los trabajos, con la finalidad de suscribir el Acta de Entrega Definitiva de terminación de los trabajos, **“CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD APAHUA, PARROQUIA SALINAS”**.

Quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción, los diferentes rubros componentes de la orden de trabajo se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el responderá por los vicios ocultos de los mismos según el tiempo que determinada la ley civil en consecuencia es de responsabilidad del contratista, **“CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD APAHUA, PARROQUIA SALINAS”**, hacer las correcciones a su costo.

Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando de total acuerdo entre las partes.

Atentamente,



Ing. Fabián Vasconez
DIRECTOR DE OO.PP.MM



Ing. Civil. Elizabeth Inga S
TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRAS



Sr. Alberto Chimbo Cutiopala
CONTRATISTA

