

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÍNFIMA CUANTÍA

Acta de Entrega Recepción Ínfima Cuantía del proyecto, “**CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE HORMIGÓN CICLÓPEO, ADOQUINADO CON ACERAS Y BORDILLOS EN LA CALLE 5 DE JUNIO DE LA PARROQUIA FACUNDO VELA**”, entregado por el SR. JULIO AZAS AZOGUE, previo orden de trabajo N.º 25-A-DOP-GADCG, de fecha 05 de diciembre de 2022, emitida por la Dirección de OO.PP.MM. ING. FABIAN VASCONEZ.

En la ciudad de Guaranda a los 28 días del mes de diciembre del dos mil veinte y dos, comparece por una parte el ING. FABIAN VASCONEZ, Director de Obras Públicas Municipales, debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón, la Ing. Elizabeth Inga en calidad de Observador - Fiscalizador de la entrega, y por otra parte la Sr. Julio Azas Azogue para el proyecto “**CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE HORMIGÓN CICLÓPEO, ADOQUINADO CON ACERAS Y BORDILLOS EN LA CALLE 5 DE JUNIO DE LA PARROQUIA FACUNDO VELA**”; en calidad de contratista, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado de los TRABAJOS y la cantidad solicitada a su vez como se ejecutó la obra y proceder a realizar la recepción de los trabajos realizados bajo los siguientes rubros:

RUBRO Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES - IMPORTES	
				ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
1	ADOQUINADO VEHICULAR 400KG/CM2	M2	1.50	2316.95	3475.43
2	BORDILLOS NEGROS PREFABRICADOS 400KG/CM2	ML	1.50	775.90	1163.85
3	MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMÚN INCLUIDO TUBOS DE PASAMANO	M2	2.67	7.79	20.79
4	HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO f'c 210 kg/cm2	M3	26.91	36.87	992.06
5	HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS INC. ENCOF	M3	33.66	10.98	369.72
6	ACERO DE REFUERZO f'y= 4200 kg/cm2	KG	0.35	676.80	236.88
TOTAL PARCIAL					6258.73
IVA 12%					751.05
TOTAL					7009.77

LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de orden de Trabajo N°: 05 de diciembre del 2022

Plazo: 20 días a partir de la Orden de Trabajo

Oficio de terminación de Trabajos: 23 de diciembre del 2022

Días Trabajados: 19 días, no existe mora

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Mediante **OFICIO S/N**, emitido el 28 de diciembre del 2022, por la Sr. Julio Azas Azogue, contratista del proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE HORMIGÓN CICLÓPEO, ADOQUINADO CON ACERAS Y BORDILLOS EN LA CALLE 5 DE JUNIO DE LA PARROQUIA FACUNDO VELA”**, el cual informa que no se acercó a firmar el acta, planilla y memoria de cálculo por situaciones personales, por lo cual se tramita el día de hoy el trámite para el pago correspondiente.

RECEPCIÓN DE ÍNFIMA CUANTÍA:

Los miembros de comisión, proceden a la inspección de los trabajos, con la finalidad de suscribir el Acta de Entrega Definitiva de terminación de los trabajos, **“CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE HORMIGÓN CICLÓPEO, ADOQUINADO CON ACERAS Y BORDILLOS EN LA CALLE 5 DE JUNIO DE LA PARROQUIA FACUNDO VELA”**.

Quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción, los diferentes rubros componentes de la orden de trabajo se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el responderá por los vicios ocultos de los mismos según el tiempo que determinada la ley civil en consecuencia es de responsabilidad del contratista, **“CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE HORMIGÓN CICLÓPEO, ADOQUINADO CON ACERAS Y BORDILLOS EN LA CALLE 5 DE JUNIO DE LA PARROQUIA FACUNDO VELA”**, hacer las correcciones a su costo.

Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando de total acuerdo entre las partes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:

**ALEX FABIAN
VASCONEZ
CHAVEZ**



Firmado electrónicamente por:

**BETY
ELIZABETH
INGA**

Ing. Fabián Vasconez
DIRECTOR DE OO.PP.MM

Ing. Civil. Elizabeth Inga S
TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRAS



Firmado electrónicamente por:

**JULIO CESAR
AZAS AZOGUE**

Sr. Julio Azas Azogue
CONTRATISTA