

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

Acta de entrega y recepción PROVISIONAL de la OBRA CIERTA ADECENTEMIENTOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, EN CONVENIO DE COOPERACION TÉCNICA ECONOMICA MIES-GADCG No.DI-05-02-DO1-15129-D. Ejecutado con el ING: DIEGO EUDORO VISCARRA GUZMAN, previo contrato suscrito con el Gobierno Municipal del Cantón Guaranda. En la ciudad de Guaranda a los 23 días del mes de Marzo del 2023, se constituye la Comisión integrada por el ING. Galo Patín, Director de Obras Públicas Municipales (E), debidamente autorizado por el señor ALCALDE LUIS MEDARDO CHIMBOLEMA, el ING. MANUEL YÁNEZ OLALLA. En su calidad de Fiscalizador, y el ING. Carlos Orozco, En su calidad de Administrador del Contrato, según el contrato contractual, con el objeto de suscribir la presente acta de entrega y recepción provisional, bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA ANTECEDENTES

El Gobierno Municipal del cantón, legalmente representada por el Sr. Alcalde LUIS MEDARDO CHIMBOLEMA, en su calidad de Alcalde del cantón y por otra el ING: DIEGO EUDORO VISCARRA GUZMAN, en su calidad de contratista, proceden a firmar el contrato OBRA CIERTA ADECENTEMIENTOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, EN CONVENIO DE COOPERACION TÉCNICA ECONOMICA MIES-GADCG No.DI-05-02-DO1-15129-D, ejecutado con el ING: DIEGO EUDORO VISCARRA GUZMAN, bajo el siguiente detalle:

Contratante:	GOBIERNO AUTONO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
Contratista:	ING: DIEGO EUDORO VISCARRA GUZMAN
Objeto del Contrato:	OBRA CIERTA ADECENTEMIENTOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, EN CONVENIO DE COOPERACION TÉCNICA ECONOMICA MIES-GADCG No.DI-05-02-DO1-15129-D
Valor del contrato:	22,321.33 Dólares Americanos
Código de proceso;	MCO-GADCG-006-2022
Fecha del contrato:	08 de DICIEMBRE del 2022
Fecha del Anticipo:	29/DICIEMBRE/2022
Plazo:	60 días a partir de la entrega del anticipo
Anticipo:	11,160.67 UDS.

SEGUNDA: INFORME DE FISCALIZACIÓN:

La fiscalización informa que la obra objeto del contrato, ha sido ejecutada de conformidad con los planos y especificaciones técnicas y contractuales, los cambios existentes y órdenes de trabajo constan en los libros de obra, se autorizó los cambios de trabajos por pedido del Señor Alcalde Medardo Chimbolema con MEMORANDO INTERNO No.0862-MCh-A-GADCG, sumilla por el Director de Obras Públicas Municipales, Ing. Fabián Vascones, donde solicita la intervención de las unidades que constan bajo la firma del convenio suscrito entre este GADCG y el MIES, cuya vigencia es del 01 de enero de 2023, dentro de los montos contractuales, para lo cual se generó rubros nuevos, en lo referente a la construcción de cubiertas, conforme a la necesidad de dar mayor servicio a los centros que constan en el convenio firmado por la Municipalidad para el periodo del 2023, cambios realizados bajo conocimiento y aprobación del Administrador del Contrato Ing. Carlos Orozco.

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL	TOTALES	TOTAL A
Nº			UNIT.	CONTRATADO	FECHA	LA FECHA EN \$
CDI LOS GRILLITOS GUANTO CRUZ						
1	MAMPOSTERIA DE BLOQUE	M2	12.85	20.00	68.11	875.00
2	ENLUCIDO GENERAL	M2	6.23	60.00	200.01	1,246.00
3	PASTEADO	M2	3.37	103.90	-	-
4	VENTANAS DE HIERRO MAS PROTECTOR	M2	64.96	23.49	15.23	989.00
5	VIDRIO CLARO 4MM	M2	11.78	23.49	15.23	179.00
2	PUNTOS DE LUZ	PTO	29.81	8.00	8.00	238.00
3	PUNTOS DE TOMA CORRIENTE	PTO	21.82	5.00	8.00	175.00
4	CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	17.52	61.00	57.84	1,013.00
5	PINTURA CAUCHO SATINADA	M2	2.60	120.00	200.01	520.00
6	PUERTA DE MADERA - O - METAL CON SEGURIDAD	U	152.87	2.00	2.00	306.00
7	REJILLA DE PISO 3"	U	3.10	1.00	-	-
8	MASILLADO	M2	10.18	61.00	55.11	561.00
9	PICADO DEMOLIDO PARED HORMIGON MAPOSTERIA DESALOJO	M2	4.83	5.00	-	-
10	URINARIO NIÑOS	U	124.69	2.00	-	-
11	INODORO NIÑOS	U	128.89	2.00	-	-
12	PUNTO DESAGUE 4"-2"	PTO	12.95	4.00	-	-
13	TUBERIA PVC 4" 2"	ML	4.80	20.00	-	-
14	LAVAVO PARA NIÑOS	ML	233.40	1.00	-	-
15	PUNTO AGUA 1/2"	PTO	16.85	6.00	-	-
16	H. SIMPLE 210 KG/CM2	M3	139.18	0.50	0.09	13.00
17	ACERO REFUERZO	KG	1.90	10.00	24.50	47.00
18	EXCAVACION	M3	5.31	8.00	-	-
CDI GOTITAS DE MIEL MERCADO 10 DE NOVIEMBRE						
19	PINTURA CAUCHO SATINADA	M2	2.60	51.13	235.77	613.00
20	CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	17.52	55.00	49.69	871.00
21	ACCESORIOS PARA BAÑO LAVAVO	JGO	14.21	2.00	4.00	57.00
22	LUMINARIA TIPO TREVOL FOCO	U	11.22	22.00	22.00	247.00
23	LUMINARIA EMPOTRADA LET	PTO	60.56	4.00	4.00	242.00
24	CIELO RASO FALSO FIBROCEL (INC. SOPORTES ALUMINIO)	M2	15.98	55.00	46.68	746.00
25	ARREGLO ELÉCTRICO (TOMA CORRIENTES DOBLES)	PTO	18.88	6.00	11.00	208.00
26	REVESTIMIENTO CON CESPE SINTETICO	M2	21.33	60.00	121.60	2,594.00
27	CLOSET bajo de cocina	M2	95.85	3.00	2.50	240.00
28	ESTRUCTURA METALICA CORREAS	kg	3.83	-	659.74	2,527.00
29	CUBITEJA DE PREPINTADO e=0,40MM NO INCLUYE CORREAS	M2	13.17	-	166.08	2,187.00
30	H. SIMPLE 210 KG/CM2	m3	139.18	-	1.68	234.00
31	PICADO DEMOLIDO PARED HORMIGON MAPOSTERIA DESALOJO	M2	4.83	-	23.34	113.00
32	BAJANTES DE AGUA LLUVIA (PVC 4"-3"-2")	ML	4.59	-	24.70	113.00
33	INODORO NIÑOS	U	128.89	-	2.00	258.00
34	MASILLADO	M2	10.18	-	66.18	674.00
35	ARREGLO DE CUBIERTA	M2	6.13	-	10.79	66.00
CDI MIRAFLORES SIMIATUG BARRIO ARTURO YUMBAY						
36	EXCAVACION	M3	5.31	-	5.82	31.00
37	H. SIMPLE 210 KG/CM2	M3	139.18	-	4.17	580.00
38	ESTRUCTURA METALICA CORREAS	HG	3.83	-	303.26	1,161.00
39	CUBITEJA DE PREPINTADO e=0,40MM NO INCLUYE CORREAS	M2	13.17	-	66.25	873.00
40	REVESTIMIENTO CON CESPE SINTETICO	M2	21.33	-	44.60	951.00
41	DIVISION CON CONGLOMERADO	M2	35.28	-	2.61	92.00
42	MASILLADO	M2	10.18	-	47.15	480.00
					TOTALES	22,320.00

TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACION
ANTICIPO 50%	29/12/2022		11,160.67
PLANILLA No 1	UNO DE AVANCE DE OBRA PERIODO 29 /DICIEMBRE /2022- 24 /FEBRERO /2023	22,320.00	
REAJUSTE	RENUNCIA EN CONTRATO	0.00	
TOTAL PARCIAL		22,320.00	
IVA	12%	2,678.40	
LIQUIDACIÓN A LA FECHA SIN DESCUENTOS:		24,998.40	DÓLARES AMERICANOS

CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACION
ANTICIPO 50%	29/12/2022		11,160.67
PLANILLA No 1	UNO DE AVANCE DE OBRA PERIODO 29 /DICIEMBRE /2022- 24 /FEBRERO /2023	22,320.00	
REAJUSTE	RENUNCIA EN CONTRATO	0.00	
TOTAL PARCIAL		22,320.00	
IVA	12%	2,678.40	
LIQUIDACIÓN A LA FECHA SIN DESCUENTOS:		24,998.40	DÓLARES AMERICANOS

QUINTA: OBSERVACIONES:

Las decisiones tomadas dentro del proyecto se realizaron en mutuo acuerdo con el Administrador del contrato ING. Carlos Orozco, con esta fecha se realizó el recorrido, previo cumplimiento de las observaciones realizadas por fiscalización.

SEXTA: RECEPCIÓN PROVISIONAL

El Ing. Fiscalizador, juntamente con el ING: DIEGO EUDORO VISCARRA GUZMAN y demás miembros, proceden a la inspección de los trabajos con el objeto de suscribir las Actas de Recepción Provisional, verificando que la obra ha sido ejecutada de acuerdo a la cláusulas contractuales, sin embargo es responsabilidad exclusiva del constructor; dar mantenimiento hasta la firma del Acta Definitiva, según el contrato contractual, de conformidad con lo actuado y establecido en las cláusulas anteriores, los Miembros de la Comisión proceden a recibir provisionalmente la OBRA CIERTA ADECENTEMIENTOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, EN CONVENIO DE COOPERACION TÉCNICA ECONOMICA MIES-GADCG No.DI-05-02-DO1-15129-D una vez que se han concluido con los trabajos objeto del contrato, lo que se hace constar mediante la presente diligencia de recepción PROVISIONAL.

SÉPTIMA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

A la suscripción de la presente acta se deberá autorizar la devolución de las Garantías, según consta en la Cláusula Séptima del Contrato.

Para constancia y de conformidad con lo expresado, firman conjuntamente con el Director de Obras Públicas Municipales ING. Galo Patín Patín, debidamente autorizado por el Sr. Alcalde LUIS MEDARDO CHIMBOLEMA, ING: DIEGO EUDORO VISCARRA GUZMAN Contratista, ING. Carlos Orozco, En su calidad de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO para esta diligencia, y el ING. MANUEL YÁNEZ., como Fiscalizador.



Firmado electrónicamente por:
GALO XAVIER PATÍN
PATÍN

ING. Galo Patín Patín
Director de Obras Públicas (E)



Firmado electrónicamente por:
DIEGO EUDORO
VISCARRA GUZMAN

ING: DIEGO EUDORO VISCARRA GUZMAN
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
CARLOS GUILLERMO
OROZCO RUIZ

ING. CARLOS OROZCO
ADMINISTRADOR



Firmado electrónicamente por:
MANUEL MESÍAS YÁNEZ
OLALLA

ING. MANUEL YÁNEZ O
FISCALIZADOR