

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

Acta de entrega y recepción PROVISIONAL de la ejecución de la obra “**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DEL RECINTO CAMPO BELLO PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL CANTON GUARANDA**” ejecutado por el Contratista: ING. DANNY ROBERTO SAFLA MUÑOZ RUC: 1714664099001; previo contrato suscrito con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda.

En la ciudad de Guaranda a los dos días del mes de marzo del dos mil veinte y tres, se constituye la Comisión integrada por el Ing. Galo Patín Patín, Director de Obras Públicas Municipales (e), Administrador del Contrato Ing. Elizabeth Inga y el Ing. Carlos Orozco Ruiz, en su calidad de Fiscalizador, con el objeto de suscribir la presente acta de entrega y recepción PROVISIONAL, bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA ANTECEDENTES:

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón, legalmente representado por el Sr. LUIS MEDARDO CHIMBOLEMA CHIMBOLEMA, en su calidad de Alcalde del cantón y por otra el ING. DANNY ROBERTO SAFLA MUÑOZ, en su calidad de contratista, procede a firmar el contrato “**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DEL RECINTO CAMPO BELLO PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL CANTON GUARANDA**”, bajo el siguiente detalle:

Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda

Contratista: ING. DANNY ROBERTO SAFLA MUNOZ

Objeto del Contrato: “**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DEL RECINTO CAMPO BELLO PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL CANTON GUARANDA**”

Contrato No. :	010-2022
Código del proceso:	MCO-GADCG-008-2022
Valor del contrato:	\$ 8.928,41 dólares sin IVA
Fecha del contrato:	20 de diciembre del 2022
Plazo contrato:	90 días a partir de la entrega del anticipo
Anticipo 50%:	4.464,21 dólares sin IVA
Fecha anticipo:	03 de enero del 2023

SEGUNDA: INFORME DE FISCALIZACIÓN:

La fiscalización informa que la obra objeto del contrato, ha sido ejecutada de conformidad con los planos y especificaciones técnicas y contractuales, con resultados satisfactorios, emitiendo la Fiscalización el informe favorable con la aprobación de la planilla, en tal razón los trabajos se encuentran en estado de recepción provisional, cuyos rubros y cantidades ejecutadas se detallan en la planilla y anexos que se adjuntan.

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

TRABAJOS EJECUTADOS:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL RECINTO CAMPO BELLO SAN LUIS DE PAMBIL											
PERIODO 4 DE ENERO AL 4 FEBRERO DEL 2023											
RU BR O	DESCRIPCIÓN	UNI DA D	CONTRATADO			CANTIDADES			IMPORTES		
			PRECIO	TOTAL	PRESUPUESTO	TOTAL	ESTE	TOTAL A	TOTAL	ESTE	TOTAL A
Nº			UNITARIO	CONTRATADO		ANTERIOR	PERIODO	LA FECHA	ANTERIOR	PERIODO	LA FECHA
1	CAPTACION 1-2 LIMPIEZA Y DESBROCE INCL. NIVELACION	M2	1.71	10.00	17.100		10.00	10.00	-	17.10	17.10
2	EXCAVACION MANUAL EN SUELO ROCOSO	M3	11.63	5.00	58.150		5.00	5.00	-	58.15	58.15
3	ENCOFRADO RECTO Y DESENCOFRADO	M2	8.65	15.00	129.750		9.86	9.86	-	85.29	85.29
4	ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2	KG	2.23	100.00	223.000		103.66	103.66	-	231.16	231.16
5	HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 EN CONCRETERA	M3	170.63	1.00	170.630		1.37	1.37	-	233.76	233.76
6	HORMIGON CICLOPEO SIN ENCOFRADO FC=210 KG/CM2(40%PIEDRA)	M3	110.52	3.00	331.560		0.88	0.88	-	97.26	97.26
7	ENLUCIDO INTERIOR 1:2+IMPERMEABILIZANTE	M2	10.41	15.00	156.150		10.36	10.36	-	107.85	107.85
8	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO MORTERO 1:5	M2	8.55	15.00	128.250		1.42	1.42	-	12.14	12.14



Guaranda
ALCANTÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

9	TUBERIA DE SUBDRENAJE PERFORADA 4" INCLUYE MATERIAL FILTRANTE	ML	19.95	3.00	59.850		3.00	3.00	-	59.85	59.85
10	ACCESORIOS CAPTACION 2"	GLB	288.95	1.00	288.950		1.00	1.00	-	288.95	288.95
11	CERRAMIENTO CAPTACION EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR 0<H<2M	M3	8.74	0.50	4.370		0.50	0.50	-	4.37	4.37
12	HORMIGON CICLOPEO SIN ENCOFRADO FC=210 KG/CM2(40%PIE DRA)	M3	111.58	0.05	5.579		0.05	0.05	-	5.58	5.58
13	POSTES CERRAMIENTO HORMIGON 10*10*1.8	U	21.39	10.00	213.900		2.00	2.00	-	42.78	42.78
14	ALAMBRE DE PUAS	ML	0.97	50.00	48.500		59.10	59.10	-	57.33	57.33
15	PUERTA DE TUBO ESTRUCTURAL 39MM+TUBO POSTE 75MM	U	122.83	1.00	122.830		1.00	1.00	-	122.83	122.83
16	CONDUCCION CAPATACIONTA NQUE DE RESERVA DISTRIBUCION REPLANTEO Y NIVELACION	ML	0.21	355.00	74.550		355.00	355.00	-	74.55	74.55
17	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR 0<H<2M	M3	5.31	65.00	345.150		65.00	65.00	-	345.15	345.15
18	TUBERIA PVC ROSCABLE D=1" EN CONDUCCION PRUEBA	ML	3.47	80.00	277.600		80.00	80.00	-	277.60	277.60
19	VALVULA DE AIRE H.F D=25	U	44.56	1.00	44.560		1.00	1.00	-	44.56	44.56

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



Guaranda
ALCANTÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

	MM INC. ACCESORIOS										
20	TUBERIA HG ROSCABLE D=1" CONDUCCION +PRUEBA	ML	11.83	42.00	496.860		42.00	42.00	-	496.86	496.86
					3,197.29						
	CONTINUA						SUBTOTALES (HOJA 1)		0.00	2,663.12	2,663.12
		C ONTRATADO				CANTIDADES			I M P O R T E S		
RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL		TOTAL	ESTE	TOTALA	TOTAL	ESTE	TOTALA
Nº			UNITARIO	CONTRATADO	PRESUPUESTO	ANterior	PERIODO	LA FECHA	ANterior	PERIODO	LA FECHA
21	TUBERIA PVC ROSCABLE HG D=2" EDIFICACION+P RUEBA	ML	25.45	48.00	1,221.600		26.60	26.60	-	676.97	676.97
22	TUBERIA PVC E/C 1MPA RIEVER 63MM MAT/TRANS/INST	ML	4.88	60.00	292.800		60.00	60.00	-	292.80	292.80
23	ACCESORIOS DE CONDUCCION	U	38.11	1.00	38.110		1.00	1.00	-	38.11	38.11
24	RELLENO COMPACTADO CON MATE- EXCAVACION	M3	2.48	40.00	99.200		36.66	36.66	-	90.92	90.92
25	VALVULA DE COMPUERTA H.F D=63 MM INC ACCESORIOS	U	87.08	1.00	87.080		1.00	1.00	-	87.08	87.08
26	PLANTA TRATAMIENTO FILTRO ASCENDENTE- LIMPIEZA Y DESBROCE INCLU NIVELACION	M2	2.88	30.00	86.400		30.00	30.00	-	86.40	86.40

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

27	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR 0<H<2M	M3	8.74	5.00	43.700		5.00	5.00	-	43.70	43.70
28	EMPEDRADO BASE	U	6.09	6.00	36.540		10.25	10.25	-	62.42	62.42
29	ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	2.23	266.0 0	593.180		316.82	316.8 2	-	706.51	706.51
30	ENCOFRADO RECTO Y DESENCOFRAD O	M2	8.65	20.00	173.000		54.00	54.00	-	467.10	467.10
31	HORMIGON SIMPLE FC=210 KG/CM- CONCRETERA	M3	171.97	3.00	515.910		4.01	4.01	-	689.60	689.60
32	ENLUCIDO INTERIOR 1:2+IMPERMEAB ILIZANTE	M2	10.41	30.00	312.300		56.44	56.44	-	587.54	587.54
33	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO MORTERO 1:5	M2	9.22	30.00	276.600		10.53	10.53	-	97.09	97.09
34	GRAVA FILTRO	M3	135.79	1.00	135.790		2.02	2.02	-	274.30	274.30
35	ARENA FILTRO	M3	67.93	1.00	67.930		2.13	2.13	-	144.69	144.69
36	CAJA REVISION 0.60*0.6M	U	115.44	1.00	115.440		1.00	1.00	-	115.44	115.44
37	ACCESORIOS DESAGUE DESBROCE Y BAYPASS	GLB	620.59	1.00	620.590		1.00	1.00	-	620.59	620.59
38	ACCESORIOS ENTRADA FILTRO	GLB	80.75	1.00	80.750		1.00	1.00	-	80.75	80.75
39	ACCESORIOS DE SALIDA FILTRO	GLB	168.99	1.00	168.990		1.00	1.00	-	168.99	168.99
	CONTINUA				4,965.91		SUBTOTALES (HOJA 2)		0.00	5,331.00	5,331.00
		C O N T R A T A D O				C A N T I D A D E S			I M P O R T E S		
RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL		TOTAL	ESTE	TOTAL A	TOTAL	ESTE	TOTAL A
Nº			UNITARIO	CONTRA	PRESUPUESTO	ANterior	PERIODO	LA FEC	ANterior	PERIODO	LA FECHA

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

				TAD O				HA			
40	PINTURA LATEX BLANCA SIKA	M2	2.86	30.00	85.80		28.68	28.68	-	82.02	82.02
41	IMPERMEABILIZ ACION DE RESERVORIOS EXISTENTES PICADA DE ENLUCIDO VERTICAL	M2	0.86	60.00	51.60		60.96	60.96	-	52.43	52.43
42	HORMIGON SIMPLE FC=210 KG/CM2 CONCRETERA	M3	170.6 3	0.05	8.53		0.06	0.06	-	10.24	10.24
43	ENLUCIDO INTERIOR 1:2+IMPERMEAB IIZANTE	M2	10.41	30.00	312.30		30.87	30.87	-	321.36	321.36
44	ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	2.23	1.00	2.23		3.15	3.15	-	7.02	7.02
45	PINTURA CAUCHO	M2	2.24	100.0 0	224.00		169.15	169.1 5	-	378.90	378.90
46	ACCESORIOS ENTRADA	GLB	80.75	1.00	80.75		1.00	1.00	-	80.75	80.75
					3,197.29				-	2,663.1 2	2,663.1 2
					4,965.91				-	5,331.0 0	5,331.0 0
		TOT AL 1+2 +3=	8,928.41		765.21				-	932.72	932.72
TOTALES									-	8,926.8 4	8,926.8 4

Valores sin IVA

Las retenciones de ley se realizarán en la Dirección Financiera

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

OBRA	MONTO CONTRATO	PLANILLA No.-1	PLANILLA LIQUIDACION
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DEL RECINTO CAMPO BELLO PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL CANTON GUARANDA	\$ 8,928.41	\$ 8,926.84	\$ 8,926.84
ANTICIPO 50%	\$ 4,464.21	\$ 8,926.84	\$ 4,464.21
TOTAL	\$ 4.464.21	\$ 8,926.84	\$ 4.462,63

CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Plazo contratado:	90 días calendario a partir de la entrega del contrato.
Anticipo	03 de enero del 2023, a las 17:03:24 pm.
Comienzo de obra:	La obra da su inicio de construcción el 04 de enero del 2023 con acta de inicio, ya que el anticipo se hizo efectivo el 03 de enero del 2023, a las 17:03:24 pm.
Tiempo empleado construcción de obra:	32 DIAS
Fecha de entrega de la obra:	El Ing. Danny Roberto Safla Muñoz con oficio No. 001-DS-GADCG-23 de fecha 07 de febrero 2023 informa que la obra se culminó el 04 de febrero del 2023 , solicitando revisar la planilla y la elaboración del acta recepción provisional.
Días de mora	No existe mora

QUINTA: OBSERVACIONES:

Se realizan observaciones, se deja constancia que es responsabilidad del contratista realizar a su costo, los defectos de construcción y mantenimiento que aparecieran en la obra, durante el período comprendido entre la recepción provisional y la recepción definitiva, y de acuerdo a la ley civil.

SEXTA: RECEPCIÓN PROVISIONAL:

El Ing. Fiscalizador, Administrador del Contrato conjuntamente con el Ing. Danny Roberto Safla, en su calidad de contratista y demás miembros, proceden a la inspección de los trabajos con el objeto de suscribir las actas de recepción provisional, verificando que la obra ha sido ejecutada de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presenta vicios de construcción aparentes, sin embargo, es responsabilidad exclusiva del constructor realizar a su costo cualquier corrección que se presentare y de acuerdo a la ley civil.

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

De conformidad con lo actuado y establecido en las cláusulas anteriores, los Miembros de la Comisión proceden a recibir provisionalmente el contrato del **“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DEL RECINTO CAMPO BELLO PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL CANTON GUARANDA”** una vez que se han concluido con los trabajos objeto del contrato original, lo que se hace constar mediante la presente diligencia de recepción PROVISIONAL.

SÉPTIMA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:

A la suscripción de la presente acta se deberá autorizar la devolución de las Garantías, según consta en la Cláusula Séptima del Contrato.

Para constancia y de conformidad con lo expresado, firma el contratista el Ing. Danny Roberto Safla Muñoz, conjuntamente con el Director de Obras Públicas Municipales (e) Ing. Galo Patín Patín, Administrador del Contrato Ing. Elizabeth Inga debidamente autorizado por el Alcalde y el Ing. Carlos Orozco Ruiz, en su calidad de Fiscalizador del Contrato.



Firmado electrónicamente por:
GALO XAVIER PATÍN
PATÍN

ING. GALO PATIN PATIN
Director de Obras Públicas (E)



Firmado electrónicamente por:
CARLOS GUILLERMO
OROZCO RUIZ

ING. CARLOS OROZCO RUIZ.
Fiscalizador



Firmado electrónicamente por:
BETY ELIZABETH INGA
SINALUISA

ING. ELIZABETH INGA
Administrador del Contrato



Firmado electrónicamente por:
DANNY ROBERTO SAFLA
MUÑOZ

ING. DANNY ROBERTO SAFLA MUÑOZ
Contratista