



Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

Acta de entrega y recepción PROVISIONAL de la **OBRA CIERTA RECONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS SECTOR JULUPANA VIA CASIPAMBA CANTON GUARANDA**, ejecutado con el ING: DANNY ROBERTO SAFLA MUÑOZ, previo contrato suscrito con el Gobierno Municipal de Guaranda.

En la ciudad de Guaranda a los, 06 de Abril del 2023 se constituye la Comisión integrada por el ING. Galo Patín, Director de Obras Públicas Municipales (E), en su calidad de Administrador, debidamente autorizado por el señor LUIS MEDARDO CHIMBOLEMA, el ING. MANUEL YÁNEZ OLALLA. En su calidad de Fiscalizador, con el objeto de suscribir la presente acta de entrega y recepción PROVISIONAL, bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA ANTECEDENTES

El Gobierno Municipal del cantón, legalmente representada por el Sr. Alcalde LUIS MEDARDO CHIMBOLEMA, en su calidad de Alcalde del cantón y por otra el ING: DANNY ROBERTO SAFLA MUÑOZ en su calidad de contratista, proceden a firmar el contrato OBRA CIERTA RECONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS SECTOR JULUPANA VIA CASIPAMBA CANTON GUARANDA, bajo el siguiente detalle:

Contratante: GOBIERNO AUTONO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

Contratista: **ING: DANNY ROBERTO SAFLA MUÑOZ**

Objeto del Contrato: **OBRA CIERTA RECONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS SECTOR JULUPANA VIA CASIPAMBA CANTON GUARANDA**

Valor del contrato: 10,480.15 Dólares Americanos
Código de proceso; MCO-GADCG-009-2022
Fecha del contrato: **20 de ENERO del 2023**
FECHA DEL Anticipo: 17/FEBRERO/2023
Plazo: 30 días a partir de la entrega del anticipo
Anticipo 50% : **5,240.08 UDS.**

SEGUNDA: INFORME DE FISCALIZACIÓN:

La fiscalización informa que la obra objeto del contrato, ha sido ejecutada de conformidad con los planos y especificaciones técnicas y contractuales, en tal razón los trabajos se encuentra en estado de recepción PROVISIONAL cuyos rubros y cantidades ejecutadas se detallan en las planillas y anexos que se adjuntan, CONFORME A LOS TRABAJOS REALIZADOS.



**POR
GUARANDA
YO ME
sumo!**

Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 – (03) 2551088 – (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec

www.guaranda.gob.ec



Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

I UBR Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIR.	CANTIDADES		IMPORTE
				TOTAL CONTRATADO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL PERIODO
	REPLANTEO Y NIVELACION PARA LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA	ML	0.59	400.00	306.50	180.84
	EXCAVACION MANUAL	M3	5.75	8.00	266.02	1,529.62
	CAJAS DE REVISION H.S. 0.6X0.6 TAPA H.A	M3	93.72	10.00	18.82	1,763.81
	EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2 M	M3	1.54	120.00	-	-
	TUBERÍA PVC 315MM INEN 2059 ELASTOMERICA	ML	22.37	395.00	291.50	6,520.86
	RELLENO COMPACTADO COMPACTADO MANUAL (PIZON)	M2	3.00	80.00	161.43	484.29
TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS EN AUMENTO DE VOLÚMENES						10,479.41

TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACION
ANTICIPO 50%	17/02/2023		5,240.08
PLANILLA No 1	UNO DE Liquidación PERIODO 17 FEBRERO-16 MARZO/2023	10,479.41	
REAJUSTE	RENUNCIA EN CONTRATO	0.00	
TOTAL PARCIAL		10,479.41	
IVA	12%	1,257.53	
LIQUIDACIÓN A LA FECHA SIN DESCUENTOS:		11,736.93	DÓLARES AMERICANOS

CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

PLAZO	30 DIAS				
Anticipo	17/02/2023				
INICIO DE TRABAJO	17/02/2023				
DÍAS TRABAJADOS	28	NO EXISTE MORA			
OFICIOS		DÍAS JUSTIFICADOS			PARTE PERTINENTE
EMITIDO	PEDIDO	DESDE	HASTA	No.-DIAS	
ADMINISTRADOR	INICIO DE OBRA	17/02/2023	16/02/2023	0	INICIO DE TRABAJOS
CONTRATISTA	PEDIDO DE PAGO DE PLANILLA UNO	17/02/2023	16/03/2023	28	Liquidación DE LA OBRA
DÍAS TRABAJADOS				28	

QUINTA: OBSERVACIONES:



Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Las decisiones tomadas dentro del proyecto se realizaron en mutuo acuerdo con el Administrador del contrato, con esta fecha se realizó el recorrido.

SEXTA: RECEPCIÓN PROVISIONAL

El Ing. Fiscalizador, juntamente con el ING: DANNY ROBERTO SAFLA MUÑOZ y demás miembros, proceden a la inspección de los trabajos con el objeto de suscribir las Actas de Recepción provisional, verificando que la obra ha sido ejecutada de acuerdo a la cláusulas contractuales, sin embargo es responsabilidad exclusiva del constructor; dar mantenimiento durante el periodo de firma del acta definitiva, De conformidad con lo actuado y establecido en las cláusulas anteriores, los Miembros de la Comisión proceden a recibir provisionalmente la OBRA CIERTA RECONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS SECTOR JULUPANA VIA CASIPAMBA CANTON GUARANDA, una vez que se han concluido con los trabajos objeto del contrato, lo que se hace constar mediante la presente diligencia de recepción provisional.

SÉPTIMA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

A la suscripción de la presente acta se deberá autorizar la devolución de las Garantías, según consta en la Cláusula SEPTIMA del Contrato.

Para constancia y de conformidad con lo expresado, firman conjuntamente con el Director de Obras Públicas Municipales (E), en su calidad de Administrador, ING. GALO PATIN, debidamente autorizado por el Sr. Alcalde LUIS MEDARDO CHIMBOLEMA, ING: DANNY ROBERTO SAFLA MUÑOZ Contratista, y el ING. MANUEL YÁNEZ., como Fiscalizador.



Firmado electrónicamente por:
GALO XAVIER PATIN

ING.GALO PATIN
Director de Obras Públicas (E)

ADMINISTRADOR



Firmado electrónicamente por:
DANNY ROBERTO SAFLA MUÑOZ

ING: DANNY ROBERTO SAFLA MUÑOZ
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
MANUEL MESIAS YANEZ OLALLA

ING. MANUEL YÁNEZ O
FISCALIZADOR.



**POR
GUARANDA
YO ME
sumo!**

Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 – (03) 2551088 – (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec

www.guaranda.gob.ec

