



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Acta de Entrega de ADQUISICIÓN DE TUBERIA PVC- P E/C DE 32MM - 40MM Y 50MM DE 1.25MPA Y 1.0MPA, PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS RURALES DE SIMIATUG Y SALINAS, entregado por el proveedor, COMPAÑÍA FERSAMAX S.A., previo al contrato suscrito con el Gobierno Municipal de Guaranda.

En la ciudad de Guaranda a los 08 días del mes de febrero del dos mil veintitrés, comparece por una parte el ING. FABIAN VASCONEZ, Director de Obras Públicas Municipales, debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón LUIS MEDARDO CHIMBOLEMA, la ING. ELIZABETH INGA en calidad de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y el ING. GALO PATÍN en calidad de DELEGADOTÉCNICO DE LOS MATERIALES con el objeto de suscribir la presente acta de entrega y recepción de los materiales, bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA ANTECEDENTE

En el Gobierno Municipal del cantón Guaranda, legalmente representada por el Sr. Alcalde LUIS MEDARDO CHIMBOLEMA, en su calidad de Alcalde del cantón Guaranda y por otra la COMPAÑÍA FERSAMAX S.A., en su calidad de contratista, proceden a firmar el contrato denominado ADQUISICIÓN DE TUBERIA PVC- P E/C DE 32MM -40MM Y 50MM DE 1.25MPA Y 1.0MPA, PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS RURALES DE SIMIATUG Y SALINAS, bajo el siguiente detalle:

Contratante: Gobierno Municipal del cantón Guaranda legalmente representado por el Sr. Alcalde LUIS MEDARDO CHIMBOLEMA.

Contratista: COMPAÑÍA FERSAMAX S.A.

Objeto del Contrato: ADQUISICIÓN DE TUBERIA PVC- P E/C DE 32MM -40MM Y 50MM DE 1.25MPA Y 1.0MPA, PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS RURALES DE SIMIATUG Y SALINAS.

Valor del contrato: 15.477,80

Fecha del Contrato: 11 de Enero del 2023

Plazo: diez días

SEGUNDA: INFORME DE ADMINISTRADOR

El ingreso de los materiales a Bodega se realizó con el Comprobante de ingreso N° (14) de fecha 01 de Febrero del 2023 con el Ab. Ramiro Pazos, Guarda almacén del GADCG, conjuntamente con la Ing. Elizabeth Inga Administrador del Contrato y el Ing. Galo Patín en calidad de Delegado Técnico de los materiales los cuales informa sobre la recepción del material para ADQUISICIÓN DE TUBERIA PVC- P E/C DE 32MM -40MM Y 50MM DE 1.25MPA Y 1.0MPA, PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS RURALES DE SIMIATUG Y SALINAS compuesto de los siguientes materiales:

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

Comprobante de ingreso N° (14) de fecha 01 de Febrero del 2023					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TUBO PVC-P D=40mm x 1.25MPa x 6.0m E/C	U	765	6,37000	4.873,0500
2	TUBO PVC-P D=50mm x 1.25MPa x 6.0m E/C	U	889	11,01000	9.787,8900
3	TUBO PVC-P D=32mm x 1.00MPa x 6.0m E/C	U	340	2,40252	816,8568
TOTAL:					15.477,80

La Administración informa que la entrega de materiales tiene un retraso de **11 días**, generando una multa de **\$ 170,26 dólares** lo cual deberá ser descontado por el Departamento Financiero del GADCG, esta multa se calcula en la cláusula novena del contrato.

Las retenciones de ley se realizarán en la Dirección Financiera

Mismos que se encuentran establecidos en la cláusula tercera (objeto del contrato) y especificaciones técnicas (pliegos, oferta).

Los trámites de pago se realizan con esta fecha en vista que el proveedor por asuntos personales (imprevistos, fortuitos) no imputables a la institución, ni al administrador para el trámite de pago.

TERCERA: LIQUIDACIÓN DE PLAZO

El plazo para la entrega de los materiales de construcción para la ADQUISICIÓN DE TUBERIA PVC- P E/C DE 32MM -40MM Y 50MM DE 1.25MPA Y 1.0MPA, PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS RURALES DE SIMIATUG Y SALINAS es de días calendario a partir de la firma del contrato, la contabilización de los días se tomaron a partir del 11 de enero del 2023.

Se efectuó la entrega en bodega el 01 de febrero del 2023, el Administrador del contrato, en uso de sus atribuciones certifica que la contratista no han entregado dentro del plazo previsto, por lo tanto, ha incurrido en mora, se detalla a continuación los plazos.

Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE TUBERIA PVC- P E/C DE 32MM -40MM Y 50MM DE 1.25MPA Y 1.0MPA, PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS RURALES DE SIMIATUG Y SALINAS
Contrato No.	015 - 2022
Contratista	COMPAÑÍA FERSAMAX S.A
Código de proceso	SIE – GADCG – 019 – 2022
Monto del Contrato	\$ 15.477,80
Anticipo	CONTRA ENTREGA

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

Plazo contractual (días)	10 DIAS
Días de multa (días)	21/01/2023 - 31/01/2023 (11 días)
Mora 1/1000 del valor del contrato (\$15,4778)	\$ 170,26
Administrador de contrato	ING. ELIZABETH INGA
Delegado Técnico de los materiales	ING. GALO PATÍN

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIÓN
ANTICIPO 0%	CONTRA ENTREGA		-
DÍAS DE MORA	21/01/2023 - 31/01/2023	\$ 170,26	Existen 11 días de mora a partir de la culminación del plazo del contrato.
ACTA DE ENTREGA –DE CARÁCTER – RECEPCIÓN DEFINITIVA	08/02/2023	\$ 15.477,80	Por razones personales el contratista solicita el acta de recepción definitiva para los trámites de pago con esta Administración mediante (Oficio N.-018-FERSA-2023)
LIQUIDACIÓN A LA FECHA SIN DESCUENTOS: \$ 15.477,80 DÓLARES AMERICANOS (NO INCLUYE IVA)			

El Departamento Financiero del GADCG, deberá descontar un retraso de **11 días**, un valor de **\$15.4778** por día de retraso.

Las retenciones de ley se realizarán en la Dirección Financiera

QUINTA: OBSERVACIONES

La recepción de los materiales se lo realizo en coordinación conjuntamente con el Ab. RAMIRO PAZOS guarda almacén del GADCG, ING. ELIZABETH INGA como ADMINISTRADOR del contrato, ING. GALO PATÍN en calidad de DELEGADO TÉCNICO DE LOS MATERIALES y la COMPAÑÍA FERSAMAX S.A. contratista proveedora de los materiales para ADQUISICIÓN DE TUBERIA PVC- P E/C DE 32MM -40MM Y 50MM DE 1.25MPA Y 1.0MPA, PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS RURALES DE SIMIATUG Y SALINAS.

El motivo por el que se realiza el acta de entrega a recepción definitiva del contrato hoy 08 de febrero del 2023, es porque la contratista COMPAÑÍA FERSAMAX S.A., mediante **Oficio N.-018-FERSA- 2023**, emitido el 08 de febrero del 2023, solicita la firma de acta entrega a recepción, ya que no pudo acercarse a la municipalidad para firmar el acta de entrega recepción definitiva, por este motivo, la Municipalidad se deslinda de todo incumplimiento por la demora del pago.

SEXTA: RECEPCIÓN MATERIALES

Director de Obras Públicas Municipales, ING. FABIAN VASCONEZ, debidamente autorizado por el Sr. Alcalde LUIS MEDARDO CHIMBOLEMA CHIMBOLEMA, la ING. ELIZABETH INGA como ADMINISTRADORA, COMPAÑÍA FERSAMAX S.A como contratista proveedora, el ING. GALO PATIN en calidad de DELEGADO TÉCNICO DE LOS MATERIALES y el Ab. RAMIRO PAZOS GUARDA ALMACÉN DEL GADCG procede a la inspección de los materiales con el objeto de suscribir la acta de recepción definitiva, verificando que los materiales ha sido entregado de acuerdo a las cláusulas contractuales, sin embargo es responsabilidad exclusiva del proveedor realizar a su costo cualquier cambiode material, conformé la garantía técnica.

Mediante Oficio Puyo, del 08 de febrero de 2023, presenta la Garantía Técnica la cual tiene una duración de 12 meses contra defectos de fabricación, a partir del acta entrega-recepción.

De conformidad con lo actuado y establecido en las cláusulas anteriores, los Miembros de la Comisión proceden a recibir la ADQUISICIÓN DE TUBERIA PVC- P E/C DE 32MM -40MM Y 50MM DE 1.25MPA Y 1.0MPA, PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS RURALES DE SIMIATUG Y SALINAS, una vez que se han concluido con la entrega objeto del contrato, lo que se hace constar mediante la presente diligencia de recepción de materiales.

SEPTIMA: RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS MATERIALES

Declaración: Las partes libre y voluntariamente firman el **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA ADQUISICIÓN DE TUBERIA PVC- P E/C DE 32MM -40MM Y 50MM DE 1.25MPA Y 1.0MPA, PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS RURALES DE SIMIATUG Y SALINAS**, en la ciudad de Guaranda a los 08 días del mes de febrero del dos mil veintitrés.

Atentamente,



Ing. Fabián Vasconez
DIRECTOR DE OO.PP.MM



Ing. Civil. Elizabeth Inga S
ADMINISTRADORA DE CONTRATO



Ing. Galo Patín
DELEGADO TÉCNICO DE LOS MATERIALES



COMPAÑÍA FERSAMAX S.A
CONTRATISTA



Ab. Ra...ZOS
**GUARDA ALMACÉN DEL
GADCG**