

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Guaranda 20 de Octubre 2022

Ingeniero.

Fabián Vascones Chávez
Director de Obras públicas Municipales

Presente.

Informo a usted que los "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DE LOS TALLERES DE PROPIEDAD MUNICIPAL, previo ORDEN DE TRABAJO No 17- A - DOP-GADCG, al Señor. LUIS CALUÑA QUILLE, se encuentran terminados.

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTO ANTICIPO	LIQUIDO
ANTICIPO 0%	0.00		
PLANILLA No 1 LIQUIDACIÓN	4,828.60		4,828.60
IVA-	12%		579.43
TOTALES USD.			5,408.03

Por lo anotado, solicito a usted, autorizar el trámite para el pago de la planilla No 1 de liquidación a nombre de la Sr. LUIS CALUÑA QUILLE cuya liquidación es **4,828.60** dólares Americanos, sin considerar el IVA, las retenciones lo realizara el Departamento Financiero.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


ING. MANUEL YÁÑEZ OLALLA.
Fiscalizador Municipal



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Guaranda 20 de octubre del 2022

Oficio No. 411- FISC-O.P.M – 2022

PARA: ING.FABIAN VASCONEZ CH
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

De mi consideración:

Dando cumplimiento al a vuestra disposición, se está realizado el control y fiscalización de la EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DE LOS TALLERES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CONTRATO

INFORME No. 1	1 DE LIQUIDACION DE OBRA
Fecha de presentación	20 - OCTUBRE -2022
Periodo de trabajo	19/SEPTIEMBRE/2022-20/OCTUBRE/2022
Fiscalizador	Ing. MANUEL YANEZ OLALLA
Proyecto	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DE LOS TALLERES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.
Entidad contratante	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda.
Contratista	Sr. LUIS CALUÑA QUILLE
Proceso	INFIMA CUANTIA
Orden de trabajo	No 17- A - DOP-GADCG
Fecha de suscripción	19 de septiembre del 2022
Fecha de entrega del anticipo	CONTRA ENTREGA
Fecha de inicio de los trabajos	19 DE SPTIEMBRE
Monto del de existencia de fondos	4,829.92 Dólares Americanos
Monto del anticipo	0 UDS.
Monto trabajado en este periodo	4,828.60 UDS
Monto Trabajado Acumulado	4,828.60 UDS
% de avance este periodo	100 %
% de avance acumulado	100 %
Plazo Contratado	35 días
Oficio de avance de Obra	20 de OCTUBRE del 2022
Días trabajados	31 DÍAS - No existe Mora

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ANTECEDENTE:

Con Oficio sin N° del 20 de Octubre del 2022, el Contratista solicita el pago de la planilla uno de liquidación de los trabajos realizados y terminados según la orden de trabajo.

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANTIDADES-IMPORTE	
			ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
Derrocamiento de piso - paredes	m2	3.23	7.24	23.38
Mamposteria de bloque e=10 cm	m2	13.26	2.42	32.09
Instalación de Agua Potable (P.V.C. 1/2")	Pto	21.29	7.00	149.03
TABLERO DE CONTROL 2 PUNTOS	U	59.48	-	0.00
CABLE SOLIDO 1#10	ML	1.73	15.00	25.95
ENLUCIDO HORIZONTAL (PASTEADO)	M2	11.04	4.84	53.43
Lavabo corrido de H.S Y MARMETON	ml	165.09	1.40	231.13
CERAMICA DE PARED	m2	21.83	37.95	828.54
CERAMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE	m2	22.32	13.35	298.05
ESPEJO 0.8X0.6	u	33.64	1.00	33.64
Instalación Eléctrica (iluminación - foco 100w)	Pto	32.99	4.00	131.96
Pintura anticorrosiva	m2	2.78	19.78	54.98
Pintura de caucho(dos manos/limpieza)SATINADA	m2	2.94	192.02	564.55
DUCHA ELECTRICA	U	50.04	1.00	50.04
Inodoro blanco (con accesorios)	u	99.27	3.00	297.81
Urinario blanco (incluye accesorios)	u	135.56	1.00	135.56
Puerta de tol para aula escolar	u	138.00	4.00	552.00
Caja de revisión (0.60x0.60 con tapa de H.A.)	u	73.26	6.00	439.56
Excavación en conglomerado	m3	12.79	27.80	355.52
Canalización exterior (T.C. d=20cm)	ml	23.04	24.80	571.39
ARREGLO DEL HIDRONEUMATICO , INC. BOMBA	U	612.19	-	0.00
TOTAL PARCIAL=				4,828.60
IVA	12%			579.43
TOTAL				5,408.03

CONCLUSIONES:

Es procedente el pago de la planilla uno de liquidación de los trabajos efectuados por des tarjo.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente.

ING. MANUEL YÁNEZ OLALLA.
Fiscalizador Municipal

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UNICA

Acta de Entrega Recepción de la obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DE LOS TALLERES DE PROPIEDAD MUNICIPAL, previo ORDEN DE TRABAJO No 17- A - DOP-GADCG, al Señor. LUIS CALUÑA QUILLE

En la ciudad de Guaranda a los 20 días del mes de Octubre del dos mil Veintidós, comparece por una parte el ING. Fabián Vascones Chávez, Director de Obras Públicas Municipales, debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón, el Ing. MANUEL YANEZ OLALLA en calidad de Observador – Fiscalizador de la obra, y por otra parte el Sr. LUIS CALUÑA QUILLE, en calidad de contratista, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la orden de trabajo y ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado como se ejecutó la obra y proceder a realizar la recepción de los trabajos realizados con los siguientes rubros.

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANTIDADES-IMPOTES	
			ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
Derrocamiento de piso - paredes	m2	3.23	7.24	23.38
Mampostería de bloque e=10 cm	m2	13.26	2.42	32.09
Instalación de Agua Potable (P.V.C. 1/2")	Pto	21.29	7.00	149.03
TABLERO DE CONTROL 2 PUNTOS	U	59.48	-	0.00
CABLE SOLIDO 1#10	ML	1.73	15.00	25.95
ENLUCIDO HORIZONTAL (PASTEADO)	M2	11.04	4.84	53.43
Lavabo corrido de H.S Y MARMETON	ml	165.09	1.40	231.13
CERAMICA DE PARED	m2	21.83	37.95	828.54
CERAMICA DE PISO ANTIDESLISANTE	m2	22.32	13.35	298.05
ESPEJO 0.8X0.6	u	33.64	1.00	33.64
Instalación Eléctrica (iluminación - foco 100w)	Pto	32.99	4.00	131.96
Pintura anticorrosiva	m2	2.78	19.78	54.98
Pintura de caucho(dos manos/limpieza) SATINADA	m2	2.94	192.02	564.55
DUCHA ELECTRICA	U	50.04	1.00	50.04
Inodoro blanco (con accesorios)	u	99.27	3.00	297.81
Urinario blanco (incluye accesorios)	u	135.56	1.00	135.56
Puerta de tol para aula escolar	u	138.00	4.00	552.00
Caja de revisión (0.60x0.60 con tapa de H.A.)	u	73.26	6.00	439.56
Excavación en conglomerado	m3	12.79	27.80	355.52
Canalización exterior (T.C. d=20cm)	ml	23.04	24.80	571.39
ARREGLO DEL HIDRONEUMATICO , INC. BOMBA	U	612.19	-	0.00
TOTAL PARCIAL=				4,828.60
IVA	12%			579.43
TOTAL				5,408.03

LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:


Fecha de la Orden de Trabajo: 19 DE Septiembre del 2022
 Plazo: 35 días a partir de la Orden de Trabajo
 Oficio de terminación de Trabajos 20 de Octubre del 2022
 Días Trabajados: 31 días 4 no existe mora

RECEPCIÓN DE ÍNFIMA CUANTÍA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Los miembros de la comisión, proceden a la inspección de los trabajos, con la finalidad de suscribir las actas de terminación de los "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DE LOS TALLERES DE PROPIEDAD MUNICIPAL, previo ORDEN DE TRABAJO No 17- A - DOP-GADCG, al Señor. LUIS CALUÑA QUILLE, quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción, los diferentes materiales componentes del Convenio se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el contratista es responsable por vicios ocultos.


Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando en total acuerdo entre las partes.



ING. Fabián Vasconez Chávez
DIRECTOR DE O. P. M.



Ing. MANUEL YANEZ O
FISCALIZADOR



LUIS CALUÑA QUILLE
Contratista

GOBIERNO ATONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA



IRA: **MANTENIMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DE LOS TALLERES DE PROPIEDAD MUNICIPAL**
 UBICACIÓN **GUARANDA**

CONTRATIS

0

ANEXO:

1

UBICACION	MEDIDAS (M)				VOLÚMENES		OBSERVACIONES
	LARGO	ANCHO	ALTO	#	PARCIAL	TOTAL	
RUBRO: Derrocamiento de piso - paredes	M2				7.24		
PUERTA	0.9		1.93		1.737		
BAÑO	1.5		2		3		
INSTALACION DE TUBERÍA	6		0.2		1.2		
	2		0.2		0.4		
	1.5		0.2		0.3		
	1.5		0.2		0.3		
LAVAMANOS	1.5		0.2		0.3		
Mampostería de bloque e=10 cm	m3				2.42		
LAVAMANOS	0.40		0.80		0.32		
PUERTA INTERMEDIA	1.00		1.90		1.90		
EN DUCHA	1.00		0.20		0.20		
Instalación de Agua Potable (P.V.C. 1/2")					7.00		
BAÑOS				7.00	7.00		
TABLERO DE CONTROL 2 PUNTOS							
CABLE SOLIDO 1#10					15		
INSTALACION DE DUCHA	15			1	15		
ENLUCIDO HORIZONTAL (PASTEADO)					4.84		
PARED LAVAMANOS	2.42			2.00	4.84		
Lavabo corrido de H.S Y MARMETON					1.40		
BAÑO	1.40			1.00	1.40		
CERAMICA DE PARED					37.95		
BAÑO DE PERSONAL	5.60		2.00	1.00	11.20		
	16.30		1.58	1.00	25.75		
MESON	1.00		0.50	2.00	1.00		
CERAMICA DE PISO ANTIDESLISANTE					13.35		
BAÑO DE PERSONAL	4.48	2.60		1.00	11.65		
OFICINA	2.05	1.20		1.00	2.46		
PAREDES	-1.30	0.15		2.00	-0.39		
	-0.33	0.15		1.00	-0.05		
	-0.20	0.15		2.00	-0.06		
	-1.30	0.15		1.00	-0.20		
	-0.40	0.15		1.00	-0.06		
ESPEJO 0.8X0.6					1.00		
BAÑO	1.00			1.00			
Instalación Eléctrica (iluminación - foco 100w)					4.00		
BAÑO		1.00		2.00	2.00		
BODEGA		1.00		2.00	2.00		
Pintura anticorrosiva					19.78		
VENTANA	4.48		0.60	1.00	2.69		
PUERTAS OFICINA BODEGA	1.20		2.00	6.00	14.40		
BODEGA	4.48		0.60	1.00	2.69		
Pintura de caucho(dos manos/limpieza)SATINADA					192.02		
BAÑO CIELO RAZO	4.65	2.70		1.00	12.56		
PARED	4.65	0.55		2.00	5.12		
	2.20	0.30		1.00	0.66		
BODEGA CIELO RAZO	4.70	2.80		1.00	13.16		
PARED	2.70	1.25		2.00	6.75		

	2.70	0.65		1.00	1.76	
	1.60	1.25		1.00	2.00	
	1.00	0.20		1.00	0.20	
BAÑO OFICINA	2.00	1.15		2.00	4.60	
	0.90	0.50		2.00	0.90	
	0.60	0.50		1.00	0.30	
	0.35	1.15		1.00	0.40	
	0.30	0.70		1.00	0.21	
OFICINA	9.80	2.35		1.00	23.03	
	1.90	1.00		1.00	1.90	
CIELORAZO	13.45	4.60		1.00	61.87	
GUARDIA	1.60	2.35		1.00	3.76	
	2.35	1.10		1.00	2.59	
	1.00	1.46		1.00	1.46	
	0.95	1.10		1.00	1.05	
CIELO RAZO	1.65	1.90		1.00	3.14	
COCINA	2.60	2.45		1.00	6.37	
	2.45	1.50		1.00	3.68	
CIELO RAZO	1.60	2.60		1.00	4.16	
PARED OFICINA	2.45	8.50		1.00	20.83	
CIELO RAZO	3.20	3.00		1.00	9.60	
DUCHA ELECTRICA					1.00	1.00
Inodoro blanco (con accesorios)					3.00	3.00
Urinario blanco (incluye accesorios)					1.00	1.00
Puerta de tol para aula escolar					3.00	4.00
Caja de revisión (0.60x0.60 con tapa de H.A.)					6.00	6.00
Excavación en conglomerado						27.80
CAJA 1-2	6	0.85	0.63	1	3.21	
CAJA 2-3	14	0.85	1.123	1	13.36	
CAJA 3-4	8	0.85	1.65	1	11.22	
Canalización exterior (T.C. d=20cm)						24.80
INSTALACION	24.8				24.80	
ARREGLO DEL HIDRONEUMATICO , INC. BOMBA						0.00

Ing. MANUEL YANEZ OLALLA
FISCALIZADOR



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



Por Guaranda yo me sumo




Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec