

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Guaranda 24 de Octubre 2022

Ingeniero.

Fabián Vascones Chávez
Director de Obras públicas Municipales

gf
24/10/2022
PROCEED CON
EL TRAMITE
DE PAGO

Presente.

Informo a usted que los TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CASA ARTESANAL DE LA CIUDADELA NUEVOS HORIZONTES DE LA CUIDAD DE GUARANDA, previo ORDEN DE TRABAJO No 18--DOP-GADCG, se encuentran terminados.

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTO ANTICIPO	LIQUIDO
ANTICIPO 0%	0.00		
PLANILLA No 1 LIQUIDACIÓN	2,577.96		2,577.96
TOTALES USD.			2,577.96
LIQUIDACIÓN NO INCLUYE IVA.			

Por lo anotado, solicito a usted, autorizar el trámite para el pago de la planilla No 1 de liquidación a nombre de Sr. Javier Zurita Peña cuya liquidación es **2,577.96** dólares Americanos, sin considerar el IVA, las retenciones lo realizara el Departamento Financiero.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


ING. MANUEL YANEZ OLALLA.
Fiscalizador Municipal

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Guaranda 24 de octubre del 2022

Oficio No. 413- FISC-O.P.M – 2022

PARA: ING.FABIAN VASCONEZ CH
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

De mi consideración:

Dando cumplimiento al a vuestra disposición, se está realizado el control y fiscalización de la TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CASA ARTESANAL DE LA CIUDADELA NUEVOS HORIZONTES DE LA CUIDAD DE GUARANDA, previo ORDEN DE TRABAJO No 18--DOP-GADCG

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CONTRATO

INFORME No. 1	1 DE LIQUIDACION DE OBRA
Fecha de presentación	24 - OCTUBRE -2022
Periodo de trabajo	30-SEPTIEMBRE - 14 OCTUBRE-2022
Fiscalizador	Ing. MANUEL YANEZ OLALLA
Proyecto	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CASA ARTESANAL DE LA CIUDADELA NUEVOS HORIZONTES DE LA CUIDAD DE GUARANDA, previo ORDEN DE TRABAJO No 18--DOP-GADCG
Entidad contratante	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda.
Contratista	Sr. Javier Zurita Peña
Proceso	INFIMA CUANTIA
Orden de trabajo	No 18- - DOP-GADCG
Fecha de suscripción	30 de septiembre del 2022
Fecha de entrega del anticipo	CONTRA ENTREGA
Fecha de inicio de los trabajos	30 DE SPTIEMBRE
Monto del de existencia de fondos	2,578.10 Dólares Americanos
Monto del anticipo	0 UDS.
Monto trabajado en este periodo	2,577.96 UDS
Monto Trabajado Acumulado	2,577.96 UDS
% de avance este periodo	100 %
% de avance acumulado	100 %
Plazo Contratado	30 días
Oficio de avance de Obra	14 de OCTUBRE del 2022
Días trabajados	14 DÍAS - No existe Mora

ANTECEDENTE:

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Con Oficio sin N° del 14 de Octubre del 2022, el Contratista solicita el pago de la planilla uno de liquidación de los trabajos realizados y terminados según la orden de trabajo.

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANTIDADES-IMPORTES	
			ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
PICADO MASILLADO DE LOSA	M2	12.77	115.50	1474.94
PINTURA DE CAUCHO-ESMALTE	M2	3.06	360.47	1103.03
TOTALES=				2,577.96
NO INCLUYE EL 12% DE IVA				

CONCLUSIONES:

Es procedente el pago de la planilla uno de liquidación de los trabajos efectuados por des tarjo.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente.



ING. MANUEL YÁÑEZ OLALLA.
Fiscalizador Municipal

FORMULARIO DE PLANILLAS DE OBRA

RUBRO Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANTIDADES			IMPORTE			PRESUPUESTO	% A LA FECHA	OBSERVACIONES
				TOTAL CONTRATADO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO			
1	PICADO MASILLADO DE LOSA	M2	12.77	130.00		115.50	115.50			1,474.94	1,660.10	
2	PINTURA DE CAUCHO-ESMALTE	M2	3.06	300.00		360.47	360.47			1,103.03	918.00	
				TOTALES						2,577.96	2,578.10	
				Anticipo 0%						0	0	
				MULTAS						0	0	
				RET. FUEI 0.00%						2,577.96	2,577.96	
				VALOR ESTA PLANILLA						309.36	309.36	
				I V A 12%						2,887.32	2,887.32	
				LIQUIDO								

DIRECTOR OO. PP. MM

ING. FABIAN VASCONEZ

FISCALIZADOR

ING. MANUEL YÁNEZ O

CONTRATISTA

JAVIER ZURITA PEÑA

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UNICA

Acta de Entrega Recepción de la obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CASA ARTESANAL DE LA CIUADELA NUEVOS HORIZONTES DE LA CUIDAD DE GUARANDA, previo ORDEN DE TRABAJO No 18--DOP-GADCG, al Señor. Javier Zurita Peña

En la ciudad de Guaranda a los 24 días del mes de Octubre del dos mil Veintidós, comparece por una parte el ING. Fabián Vascones Chávez, Director de Obras Públicas Municipales, debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón, el Ing. Manuel Yáñez O en calidad de Observador – Fiscalizador de la obra, y por otra parte el Sr. Javier Zurita Peña, en calidad de contratista, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la orden de trabajo y ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado como se ejecutó la obra y proceder a realizar la recepción de los trabajos realizados con los siguientes rubros.

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANTIDADES-IMPORTES	
			ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
PICADO MASILLADO DE LOSA	M2	12.77	115.50	1474.94
PINTURA DE CAUCHO-ESMALTE	M2	3.06	360.47	1103.03
TOTALES=				2,577.96
NO INCLUYE EL 12% DE IVA				


LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:


Fecha de la Orden de Trabajo: 30 DE Septiembre del 2022
Plazo: 30 días a partir de la Orden de Trabajo
Oficio de terminación de Trabajos 14 de Octubre del 2022
Días Trabajados: 14 días no existe mora


RECEPCIÓN DE ÍNFIMA CUANTÍA:

Los miembros de la comisión, proceden a la inspección de los trabajos, con la finalidad de suscribir las actas de terminación de los "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CASA ARTESANAL DE LA CIUADELA NUEVOS HORIZONTES DE LA CUIDAD DE GUARANDA, previo ORDEN DE TRABAJO No 18--DOP-GADCG, quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción, los diferentes materiales componentes del Convenio se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el contratista es responsable por vicios ocultos.

Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando en total acuerdo entre las partes.


ING. Fabián Vascones Chávez
DIRECTOR DE O. P. M.


Ing. MANUEL YANEZ O
FISCALIZADOR


Sr. Javier Zurita Peña
Contratista

GOBIERNO ATONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA



OBRA:
UBICACIÓN:
CONTRATISTA:

MANTENIMIENTO DE LA CASA ARTESANAL DE LA CIUDELA NUEVOS
HORIZONTES DE LA CIUDAD DE GUARANDA
GUARANDA

ANEXO:

UVICACION	MEDIDAS (M)				VOLÚMENES		OBSERVACIONES
	LARGO	ANCHO	ALTO	#	PARCIAL	TOTAL	
RUBRO:	PICADO MASILLADO DE LOSA				m3	115.50	
TERRAZA	16.50	7.00		1.00	115.50		



PINTURA DE CAUCHO-ESMALTE

					m2	360.47
fachada detalles de pared	1.60	5.20		4.00	33.28	
	1.90	5.20		2.00	19.76	
fachada ventanas	1.95	6.60		3.00	38.61	
	2.00	6.60		3.00	39.60	
fachada antepecho	1.20		15.80	1.00	18.96	
fachada izquierda y derecha	6.65		5.20	2.00	69.16	
volado fachada izquierdo derecho	6.65		1.20	2.00	15.96	
fachada posterior	16.98		5.20	1.00	88.30	
ante pecho fachada posterior	15.70		1.20	1.00	18.84	
ventanas	2.00		0.90	10.00	18.00	
					0.00	



Ing. MANUEL YÁNEZ OLALLA
FISCALIZADOR