

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


Guaranda, 16 de Noviembre del 2022
Oficio N.-0297 -DP-GADCG-2022

Ingeniero
Fabián Vásconez
Director de OO.PP.MM del GADCG
En su despacho.-

Adjunto a la presente sírvase encontrar la planilla de la obra: “ADECENTAMIENTO (PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD DE GUARANDA)” y demás documentos habilitantes, ejecutados por el Sr. Willian Sánchez Guamán, cuyos valores ascienden a la cantidad de \$ 3.709.35 sin incluir el 12% del IVA, por tal motivo solicito de una manera muy comedida, disponer a quien corresponda se proceda a cancelar dichos valores.

Particular que comunico a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente



Ing. Civil David Peñaloza – Fiscalizador del GADCG

Adj.doc



HORA:
14:56 16 NOV 2022

 FIRMA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Guaranda, 16 de Noviembre del 2022

Oficio N.-0296-DP-GADCG-2022

Ingeniero

Fabián Vásconez Ch.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL GADC-G

En su despacho.-

De mi consideración:

En referencia a la orden de trabajo N.-22-A-DOP-GADCG, de fecha 28 de Octubre del 2022, suscrita entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda y el Sr. Willian Sánchez Guamán, para la ejecución de la obra "ADECENTAMIENTO (PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD DE GUARANDA)"; debo indicar lo siguiente:

INFORME DE LA FISCALIZACION DE INFIMA CUANTIA

INFORME No.	1
Fecha de presentación	16-Noviembre -2022
Período de trabajo	28-OCTUBRE-22 HASTA 02-NOVIEMBRE DEL 2022
Fiscalizador	Ing. Civil David Peñaloza Ulloa
Proyecto	ADECENTAMIENTO (PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD DE GUARANDA)
Entidad contratante	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda.
Contratista	Sr. Willian Sánchez Guamán
Orden de trabajo	22-A-DOP-GADCG
Fecha de Orden de Trabajo	28-OCTUBRE-2022
Fecha de inicio de los trabajos	02-NOVIEMBRE-2022
Monto del Proyecto	\$ 3710.40
Monto trabajado en este período	\$ 3709.35
Monto trabajado acumulado	\$ 3709.35
% de avance este período	100 %
Plazo contractual	10 días
Multas	Ninguna
Estado general de tiempo	SOLEADO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.-

- Pintura de Caucho
- Pintura de esmalte

CONTROL DE CALIDAD.-

Esta Fiscalización ha realizado el control de calidad y así exigiendo al contratista que cumpla con todas las especificaciones y parámetros de calidad en cada uno de los rubros ejecutados en el proyecto.

71

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PERSONAL Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA.-

En el libro de obra se registra la utilización de maquinaria y el personal que labora diariamente en el proyecto.

LABOR REALIZADA POR LA FISCALIZACION DEL CONTRATO.-

Seguimiento del proceso constructivo de la obra, de acuerdo a los diseños y especificaciones técnicas del Proyecto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

En los actuales momentos esta obra se encuentra en pleno funcionamiento, dando una buena imagen de ornato y limpieza para la ciudad.

Particular que comunico a usted, para los fines consiguientes.


Ing. Civil David Peñaloza Ulloa-Fiscalizador del GADCG

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA



PROVINCIA : BOLIVAR
 UBICACIÓN: CEMENTERIO GENERAL
 PROYECTO: ADECENTAMIENTO(PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DEL CERRAMIENTO C.G)
 OBRA : ADECENTAMIENTO(PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DEL CERRAMIENTO C.G)
 CONTRATISTA: Sr. Willian Sánchez
 PERIODO: nov-22
 FECHA: 16-nov-22
 Fiscalizador: Ing. David Penaloza U.
 Director OO.PP.MM: Ing. Civil Fabián Vásconez

MONTO : 3,709.35

RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			VALORES		
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	PINTURA DE CAUCHO	M2	1400.00	2.48	3,472.00		1428.26	1428.26		3542.08	3542.08
2	PINTURA DE ESMALTE	M2	80.00	2.98	238.40		56.13	56.13		167.27	167.27
					3,710.40	VALOR DE LA PLANILLA					
						IVA 12%					
						3709.35					
						445.12					

SON: TRES MIL SETECIENTOS NUEVE CON 35/100 DOLARES

SON: TRES MIL SETECIENTOS NUEVE CON 35/100 DOLARES

ELABORADO POR:
 Ing. David Penaloza U.

CONTRATISTA
 Sr. Willian Sánchez

VALOR TOTAL A PAGAR 4,154.47

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS INFIMA CUANTIA

Acta de Entrega y Recepción Única de la obra: “ADECENTAMIENTO (PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD DE GUARANDA)”, ejecutado por el Sr. Willian Sánchez Guamán, previa orden de trabajo N.-22-A-DOP-GADCG, de fecha 28 de Octubre del 2022, emitida por la Dirección de OO.PP.MM.

En la ciudad de Guaranda a los 16 días del mes de Noviembre del dos mil veinte y dos, comparecen por una parte el **Ing. Civil Fabián Vásquez, Director de Obras Públicas Municipales**, debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón, el **Ing. Civil Klever David Peñaloza Ulloa en calidad de Observador – Fiscalizador de la obra**, y por otra parte el Sr. Willian Sánchez Guamán, en calidad de contratista del proyecto, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado en que se encuentra la obra y proceder a realizar la recepción única de la obra bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, legalmente representado por el Sr. Medardo Chimbolema en su calidad de Alcalde del Cantón y por otra parte el Señor Willian Sánchez Guamán en calidad de contratista, proceden a construir el Proyecto: “ADECENTAMIENTO (PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD DE GUARANDA)” con la partida presupuestaria N° 00.00.001.113.530402.000.02.01.0.100 correspondiente a Edificios, Locales y Residencias, de acuerdo al siguiente detalle:

Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda
Contratista: Sr. Willian Sánchez Guamán
Objeto del contrato ADECENTAMIENTO (PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD DE GUARANDA)
Valor presupuesto original: USD 3.710.40
Fecha de inicio de trabajos: 28 de Octubre del 2022
Plazo: 10 días calendario, desde la orden de trabajo
Valor del anticipo: USD ninguno
Monto trabajado: USD 3.709.35

SEGUNDA: INFORME DE FISCALIZACION.-

La Fiscalización informa que la obra objeto del contrato ha sido ejecutada de conformidad con los planos y especificaciones técnicas y contractuales con resultados satisfactorios, emitiendo la Fiscalización el informe favorable, en tal razón los trabajos se encuentran en estado de recepción única, cuyos rubros y cantidades contratadas y ejecutadas se detallan a continuación

RUBRO Y CANTIDADES CONTRATADAS

N.-	RUBROS	CANTIDAD	U
1	PINTURA DE CAUCHO	1400.00	M2
2	PINTURA DE ESMALTE	80.00	M2

RUBROS Y CANTIDADES EJECUTADOS

N.-	RUBROS	CANTIDAD	U
1	PINTURA DE CAUCHO	1428.26	M2
2	PINTURA DE ESMALTE	56.13	M2

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TERCERA: LIQUIDACION ECONÓMICA.-

El Valor trabajado es de \$ 3.709.35

Liquidación que no incluye IVA

CUARTA: LIQUIDACION DE PLAZOS.-

Plazo contratado:	10 días
Fecha de inicio trabajos:	28 de Octubre del 2022
Fecha de entrega de la obra	02 de Noviembre del 2022
Ampliaciones autorizadas de plazo	0 días
Tiempo empleado	6 días
Días de mora	0 días

QUINTA: RECEPCION DE LA OBRA DE INFIMA CUANTIA

Los miembros de la comisión, proceden a la inspección final de los trabajos, con la finalidad de suscribir las actas de recepción, una vez que se ha verificado que la obra se encuentra en funcionamiento a entera satisfacción del GADCG ya que ha sido ejecutada de acuerdo a los planos, especificaciones generales y técnicas y a las cláusulas contractuales.

De conformidad con lo contratado y establecido en las cláusulas anteriores, los miembros de la comisión proceden a recibir definitivamente los trabajos de: "ADECENTAMIENTO (PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD DE GUARANDA)", quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción, los diferentes componentes de la estructura se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el Contratista responderá por los vicios ocultos de los trabajos correspondientes a la etapa a su cargo.

SEXTA: DEVULUCION DE GARANTIAS.-


Ninguna devolución de garantía.

Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando en total acuerdo de las partes, firman en la ciudad de Guaranda, el 16 de Noviembre del dos mil veinte y dos.



Ing. Civil Fabián Vásconez

Director de OO.PP.MM del GADCG



Fiscalizador-Observador



Sr. Wilman Sánchez Guamán
Contratista del GADCG



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ORDEN DE TRABAJO N.º 22-A-DOP-GADCG

Guaranda, 28 de octubre de 2022

Señor
Willian Sánchez Guamán
CONTRATISTA DEL GADCG
Presente. -

En vista de que es necesario realizar los trabajos de adecentamiento (pintura exterior e interior) del cerramiento del Cementerio General de la ciudad de Guaranda, para lo cual se cuenta con la partida presupuestaria correspondiente mucho agradeceré se sirva iniciar los trabajos correspondientes de este proyecto, para lo que adjunto una copia del presupuesto que asciende a la cantidad de USD 3,710.40 dólares sin IVA, siendo el fiscalizador el Ing. David Peñaloza con quien deberá coordinar el inicio de los trabajos y las instrucciones técnicas.

PLAZO Y FORMA DE PAGO

El plazo máximo para la ejecución de la obra descrita en el presente documento será de 10 días, contados a partir de la notificación del presente documento.

La forma de pago será mediante planilla única aprobada por el fiscalizador asignado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Guaranda, a través de la Dirección de Obras Públicas.

Se pagará el valor total de los trabajos una vez finalizada y entregada a satisfacción de la Entidad Contratante (Contra Entrega).

MULTAS

Para el caso en que el Contratista no entregare los trabajos en los plazos estipulados, se aplicará la multa diaria del uno por mil (1 /1000), del monto total del contrato, salvo caso fortuito o fuerza mayor conforme lo define el artículo 30 del Código Civil.

Los valores de las multas serán deducidos del valor del pago correspondiente.

Se deja constancia que es responsabilidad del contratista realizar a su costo las correcciones que aparecieren en la obra, durante el periodo comprendido de tres meses después de la suscripción del acta única de entrega.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente.

Ing. Fabián Vásconez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
FV/MAS

Recibi
28-10-22

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

OBRA: ADECENTAMIENTO-PINTURA

UBICACIÓN: CEMENTERIO GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	P.U	P.T
1	PINTURA CAUCHO	M2	1428.26		
2	PINTURA ESMALTE	M2	56.13		

--

71.

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

RUBRO: PINTURA DE CAUCHO

L(m)	H(m)	AREA(m2)	UBICACIÓN
7.00	20.00	140.00	CERRAMIENTO FRONTAL LOS LIRIOS
5.00	20.00	100.00	CERRAMIENTO FRONTAL LOS LIRIOS
4.10	20.00	82.00	CERRAMIENTO FRONTAL LOS LIRIOS
3.85	20.00	77.00	CERRAMIENTO FRONTAL LOS LIRIOS
3.53	20.00	70.50	CERRAMIENTO FRONTAL LOS LIRIOS
3.28	20.00	65.50	CERRAMIENTO FRONTAL LOS LIRIOS
2.65	17.00	45.05	CERRAMIENTO FRONTAL LOS LIRIOS
0.30	6.00	1.80	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS
0.30	2.30	0.69	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS
0.30	1.60	0.48	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS
0.80	1.00	0.80	MURO ENTRADA PRINCIPAL
21.75	0.90	19.58	GRADAS ENTRADA
1.20	0.75	0.90	GRADAS ENTRADA
6.10	3.60	21.96	FACHADA PRINCIPAL
0.85	3.00	2.55	DINTEL PUERTA PRINCIPAL
2.30	1.70	3.90	TRIANGULO PUERTA PRINCIPAL
2.30	1.70	3.91	TRIANGULO PUERTA PRINCIPAL
3.30	1.00	3.30	TRIANGULO PUERTA PRINCIPAL
4.20	2.45	10.29	MURO IZQUIERDO DE IGLESIA
2.50	1.45	3.63	MURO IZQUIERDO DE IGLESIA
2.50	1.45	3.63	MURO IZQUIERDO DE IGLESIA
6.70	2.40	16.08	MURO DERECHO DE IGLESIA
3.50	1.45	5.08	MURO DERECHO DE IGLESIA
6.00	0.60	3.60	MURO DERECHO DE IGLESIA
2.40	1.70	4.08	CERRAMIENTO DERECHO
3.00	2.15	6.45	CERRAMIENTO DERECHO
4.15	0.35	1.45	CERRAMIENTO DERECHO
4.40	0.35	1.54	CERRAMIENTO DERECHO
5.90	2.10	12.39	CERRAMIENTO DERECHO
8.45	0.60	5.07	CERRAMIENTO DERECHO
0.90	0.55	0.50	CERRAMIENTO DERECHO
3.60	3.05	10.98	CERRAMIENTO DERECHO
0.90	0.65	0.59	GRADAS ENTRADA
3.53	20.00	70.50	CERRAMIENTO PRINCIPAL
3.28	14.50	47.49	CERRAMIENTO PRINCIPAL
1.60	10.10	16.16	GRADA CANCHA
0.80	0.60	0.48	ESPALDAR
0.80	0.95	0.76	ESPALDAR
2.97	0.60	1.78	MURO CANCHA
0.14	1.00	0.14	CANCHA
1.00	3.75	3.75	COLUMNA TABLERO
1.00	3.75	3.75	COLUMNA TABLERO
3.08	20.00	61.50	CERRAMIENTO ABDON CALDERON
2.78	22.60	62.72	CERRAMIENTO ABDON CALDERON
1.45	2.80	4.06	DINTEL ENTRADA
4.25	2.15	9.14	PARED

71

4.25	4.00	17.00	PARED
4.90	3.35	16.42	ENTRADA PRINCIPAL
3.00	0.40	1.20	ENTRADA PRINCIPAL
5.20	3.40	17.68	CERRAMIENTO IGLESIA
16.80	1.73	28.98	CERRAMIENTO IGLESIA
6.90	0.95	6.56	CERRAMIENTO IGLESIA
20.60	0.40	8.24	BORDILLO
20.60	0.20	4.12	BORDILLO
7.60	0.30	2.28	BORDILLO
7.60	0.20	1.52	BORDILLO
6.60	0.30	1.98	BORDILLO
6.60	0.25	1.65	BORDILLO
11.20	0.30	3.36	BORDILLO
11.20	0.30	3.36	BORDILLO
12.40	0.35	4.34	BORDILLO
12.40	0.20	2.48	BORDILLO
12.00	0.63	7.60	BORDILLO
5.60	0.28	1.57	BORDILLO
5.60	0.15	0.84	BORDILLO
5.60	0.48	2.66	BORDILLO
5.00	0.12	0.60	BORDILLO
1.85	0.57	1.05	GRADA
1.20	0.25	0.30	GRADA
0.10	2.00	0.20	GRADA
0.95	0.70	0.67	GRADA
4.40	1.20	5.28	GRADA
6.35	0.20	1.27	GRADA
1.80	0.93	1.67	GRADA
1.70	0.20	0.34	GRADA
1.70	0.20	0.34	GRADA
8.10	0.30	2.43	BORDILLO
8.50	0.25	2.13	BORDILLO
2.50	0.35	0.88	GRADA
6.80	0.30	2.04	BORDILLO
6.80	0.30	2.04	BORDILLO
3.75	0.33	1.24	GRADA
2.60	0.40	1.04	GRADA
6.80	0.32	2.18	BORDILLO
6.80	0.20	1.36	BORDILLO
9.20	0.27	2.48	BORDILLO
9.20	0.22	2.02	BORDILLO
4.80	0.35	1.68	BORDILLO
4.80	0.19	0.91	BORDILLO
11.15	0.30	3.35	BORDILLO
11.15	0.27	3.01	BORDILLO
3.65	0.40	1.46	GRADA
2.80	0.36	1.01	GRADA
4.35	0.30	1.31	BORDILLO
4.35	0.30	1.31	BORDILLO
1.90	0.20	0.38	GRADA

71

2.85	0.20	0.57	GRADA
10.45	0.30	3.14	BORDILLO
7.55	0.35	2.64	GRADA
3.90	0.65	2.54	GRADA
2.85	0.50	1.43	GRADA
2.75	2.70	7.43	GRADA
6.90	0.38	2.59	GRADA
6.90	0.38	2.59	GRADA
6.00	0.37	2.22	GRADA
6.00	0.37	2.22	GRADA
0.40	1.55	0.62	GRADA BAÑO
0.45	4.70	2.12	GRADA BAÑO
2.40	1.40	3.36	GRADA BAÑO
1.00	0.65	0.65	GRADA BAÑO
2.15	0.88	1.88	GRADA BAÑO
0.70	0.50	0.35	GRADA BAÑO
5.40	0.70	3.78	REDONDEL
5.40	0.70	3.78	REDONDEL
5.40	0.70	3.78	REDONDEL
5.40	0.70	3.78	REDONDEL
3.50	2.40	8.40	MORGUE FACHADA
3.85	1.23	4.74	MORGUE FACHADA
1.20	6.30	7.56	VOLADO MORGUE
1.40	2.50	3.50	FACHADA MORGUE
0.90	2.00	1.80	FACHADA MORGUE
1.15	2.40	2.76	FACHADA MORGUE
5.00	1.70	8.50	FACHADA MORGUE
7.50	0.40	3.00	DINTEL
7.50	0.40	3.00	DINTEL
6.40	0.40	2.56	DINTEL
6.40	0.40	2.56	DINTEL
1.00	4.90	4.90	FACHADA MORGUE
2.00	1.40	2.80	FACHADA MORGUE
1.20	5.60	6.72	FACHADA MORGUE
3.00	42.25	126.75	CERRAMIENTO AZUAY
TOTAL		1428.26	

RUBRO: PINTURA DE ESMALTE

L(m)	H(m)	AREA(m2)	UBICACIÓN
1.15	3.00	3.45	PUERTA ENROLLABLE
10.90	0.95	10.36	PASAMANO PRINCIPAL
10.90	0.95	10.36	PASAMANO PRINCIPAL
3.00	2.90	8.70	PUERTA PRINCIPAL
1.50	1.10	1.65	TABLERO BASKET
1.50	1.10	1.65	TABLERO BASKET
2.40	2.20	5.28	PUERTA PRINCIPAL
4.30	0.70	3.01	PASAMANO MORGUE
4.30	0.70	3.01	PASAMANO MORGUE

41.

1.95	0.77	1.50	PROTECTOR VENTANA MORGUE
3.5	0.77	2.70	PROTECTOR VENTANA MORGUE
1.57	2.00	3.14	PROTECTOR PUERTA MORGUE
1.90	0.70	1.33	PROTECTOR PUERTA MORGUE
TOTAL		56.13	

7.1.

CERRAMIENTO CEMENTERIO GENERAL DE GUARANDA



f. 1.

JARDINERAS Y MORGUE CEMENTERIO GENERAL DE GUARANDA



71