



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Guaranda 01 de Julio de 2022

Ingeniero.
GALO PATIN.
Director de Obras públicas Municipales (E)

Presente.

Informo a usted que he realizado el control y fiscalización de la ejecución de: TRABAJOS DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA DEL TERMINAL TERRESTRE, previo ORDEN DE TRABAJO.

1. DATOS INFORMATIVOS:

Entidad Contratante:	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda
Contratista:	Sr. Carlos Pérez del Pozo
Orden de trabajo No.	No 08-A-DOP-GADCG
Fecha de suscripción:	07 DE Junio del 2022
Monto del Presupuesto:	6301.40 SIN IVA USD
Fecha de entrega del anticipo:	CONTRA ENTREGA POR DESTARJO
Porcentaje del anticipo 0%:	0

Por lo anotado, solicito a usted, autorizar el trámite para el pago de la planilla No 1 de liquidación a nombre de la Sr. Carlos Pérez del Pozo cuya liquidación es **6,301.07** dólares Americanos, sin considerar el IVA, las retenciones lo realizara el Departamento Financiero.

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTO ANTICIPO	LIQUIDO
ANTICIPO 0%	0.00		
PLANILLA No 1 LIQUIDACIÓN	6,301.07		6,301.07
TOTALES USD.			6,301.07
LIQUIDACIÓN NO INCLUYE IVA.			

Particular que llevo a su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

ING. MANUEL YÁÑEZ OLALLA.
Fiscalizador Municipal



ORA: 11:00
FIRMA

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA

FORMULARIO DE PLANILLAS DE OBRA

	PLANILLA: LIQUIDACIÓN	PERIODO: 07-JUNIO-28-JUNIO-2022	MONTO PLANILLA: 6,301.07
OBRA:	TRABAJO DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA DEL TERMINAL TERRESTRE		MONTO ANTICIPO: 0
UBICACIÓN :	CIUDAD DE GUARANDA		FECHA INICIO: jmm-22
MONTO DE CONTRATO:	6,301.40 PROCESO. MANO DE OBRA	FECHA CONTRATO: TRABAJOS POR DESTAJO	
CONTRATISTA :	CARLOS PEREZ DEL POZO		AMPLIACION DE PLAZO: CONTRAENTREGA

RUBRO N°	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANTIDADES			IMPORTE			PRESUPUESTO	% A LA FECHA	OBSERVACIONES
				TOTAL CONTRATADO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO			
1	COGIDA DE FALLAS	ML	4.13	100.00		6.00	6.00	24.78		413.00		
2	PINTURA SATINADA	M2	3.59	1,000.00		-	-	-		3,590.00		
3	PINTURA ESMALTE	M2	3.38	680.00		1,856.89	1,856.89	6,276.29		2,298.40		

Calculo de trabajos de pintura terminal terrestre

RUBRO	canti	distancia	altura	area	fotos	ubicación
	dad	(m)	(m)	(total)		
COGIDA DE FALLAS	1	2	1	2		ANTEPECHO
	1	2	1	2		
	1	1	2	2		
	TOTAL			6		
PINTURA ESMALTE	28	5.75	2.00	322.00		parte externa cerramiento
	31	0.95	1.70	50.07		columnas cerramiento
	1	5.45	1.18	6.45		garita de salida pared
	1	5.75	2.70	15.53		pared
	1	1.70	1.20	2.04		socalo en ventana
	1	0.80	0.40	0.32		dintel en puerta
	2	0.50	1.50	1.50		columnas
	1	14.80	0.60	8.88		antepecho
	1	7.00	2.20	15.40		garita de ingreso pared
	1	1.30	0.80	1.04		socalo en ventana
	1	2.25	1.00	2.25		socalo en ventana
	2	0.50	1.40	1.40		columnas
	1	12.40	0.60	7.44		antepecho
	1	24.50	3.70	90.65		fachada principal de ingreso
	2	1.15	0.25	0.58		socalo filete
	5	1.60	0.70	5.60		tumbado
	1	4.50	1.80	8.10		tumbado ingreso puerta princ
	1	2.70	0.75	2.03		pared
	2	1.70	1.00	3.40		socalo
	1	2.30	0.45	1.04		socalo
	1	6.00	0.80	4.80		socalo
	1	41.20	1.00	41.20		antepecho
	11	0.70	1.20	9.24		columnas
	1	11.45	4.75	54.39		fachada lateral parada de taxis
	1	3.70	4.75	17.58		pared
	2	2.30	4.30	19.78		columnas
	1	24.00	2.00	48.00		antepecho
	1	10.20	3.50	35.70		
	8	1.14	1.34	12.22		dintel de puertas
	7	0.80	4.80	26.88		columnas grandes
	6	0.40	0.50	1.20		columnas mochetas ventanas
	1	2.55	2.85	7.27		pared baño
	1	2.05	1.95	4.00		socalo en ventana
	1	4.95	1.00	4.95		pared arriba de losa en baño
	1	41.20	1.00	41.20		antepecho
	1	6.50	0.85	5.53		garita de tienda antepecho
	1	17.20	1.30	22.36		fachada lateral ingreso de buses
	4	0.90	1.10	3.96		mocheta en ventana
	1	3.50	2.80	9.80		filo en ventana
	1	1.70	2.10	3.57		socalo en ventana
	1	1.30	1.95	2.54		socalo en ventana
	1	1.40	2.30	3.22		socalo en ventana

1	0.80	1.40	1.12		filo en puerta
1	2.20	2.50	5.50		pared
1	1.00	1.70	1.70		filo en puerta
1	0.80	1.00	0.80		filo en ventana
1	1.80	2.50	4.50		filo en puerta
1	25.50	2.00	51.00		antepecho
1	1.80	2.30	4.14		pared en baño
1	1.70	1.80	3.06		pared en baño
1	35.00	13.50	472.50		parte interna tumbado salon
1	5.50	3.50	19.25		tumbado de ingreso a baño
2	8.00	2.50	40.00		pared arriba de oficinas
1	20.30	2.00	40.60		pared arriba de oficinas
1	3.30	4.80	15.84		pared leteral
1	2.80	1.50	4.20		pared leteral
1	1.80	0.60	1.08		dintel de puertas
1	4.20	1.50	6.30		pared cabinas claro
1	2.80	1.00	2.80		socalo
1	2.60	1.00	2.60		socalo
1	14.00	3.60	50.40		pared
3	1.20	0.55	1.98		dintel de puertas
2	1.00	0.70	1.40		tumbado
3	1.20	1.20	4.32		columnas
4	0.40	0.50	0.80		columnas
3	4.70	0.90	12.69		dintel en ventanas
1	3.80	4.80	18.24		pared puerta de ingreso
1	4.55	1.35	6.14		dintel puerta de ingreso
1	2.50	3.65	9.13		pared junto a tienda
1	2.00	1.00	2.00		socalo
4	0.50	2.30	4.60		columnas
1	10.40	1.05	10.92		pared debajo de ventanas
1	2.00	1.00	2.00		socalo
1	4.65	1.35	6.28		dintel puerta de salida parqu
1	7.60	4.80	36.48		pared junto a tickets
1	20.00	1.40	28.00		socalo en ventanillas
1	11.60	2.60	30.16		paredes ingreso a baños
2	2.20	1.70	7.48		mocheta en pared
1	1.20	0.40	0.48		dintel de puerta
1	23.7	3.6	85.32		tumbado
TOTAL TRABAJADO			1,920.87		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UNICA

Acta de Entrega Recepción de la obra: "TRABAJOS DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA DEL TERMINAL TERRESTRE, previo ORDEN DE TRABAJO No 08-A-DOP-GADCG, al Señor: Carlos Pérez del Pozo.

En la ciudad de Guaranda a los 1 días del mes de Julio del dos mil Veintidós, comparece por una parte el ING. Galo Patín, Director de Obras Públicas Municipales (E), debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón, el Ing. MANUEL YANEZ OLALLA en calidad de Observador – Fiscalizador de la obra, y por otra parte el Sr. Carlos Pérez del Pozo. En calidad de contratista, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la orden de trabajo y ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado como se ejecutó la obra y proceder a realizar la recepción de los trabajos realizados con los siguientes rubros.

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANTIDADES-IMPORTES	
			ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
COGIDA DE FALLAS	ML	4.13	6.00	24.78
PINTURA SATINADA	M2	3.59	-	0.00
PINTURA ESMALTE	M2	3.38	1,856.89	6276.29
TOTALES=				6,301.07
NO INCLUYE EL 12% DE IVA				

Por acuerdo de las partes se cancela la pintura satinada del cielo Razo en la parte interior del Terminal, con el precio de la pintura esmalte para poder cubrir mayor cantidad metros de pintura.

LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

Fecha de la Orden de Trabajo: 07 DE Junio del 2022
Plazo: 25 días a partir de la Orden de Trabajo
Oficio de terminación de Trabajos 28 de Junio del 2022
Días Trabajados: 21 días no existe mora

RECEPCIÓN DE ÍNFIMA CUANTÍA:

Los miembros de la comisión, proceden a la inspección de los trabajos, con la finalidad de suscribir las actas de terminación de los TRABAJOS DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA DEL TERMINAL TERRESTRE, previo ORDEN DE TRABAJO No 08-A-DOP-GADCG, quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción, los diferentes materiales componentes del Convenio se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el contratista es responsable por vicios ocultos.

Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando en total acuerdo entre las partes.

ING. GALO PATIN
DIRECTOR DE O. P. M. (E)

Ing. MANUEL YANEZ O
FISCALIZADOR

CARLOS PEREZ DEL POZO
Contratista

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Ab. Alexander García Núñez, Director (E) de la Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

CERTIFICO

Que, el Sr. CARLOS HOMERO PÉREZ DEL POZO con C.I: 020053430-3, ha realizado trabajos de pintura en la Terminal Terrestre de Guaranda tanto en interiores, exteriores y parte del cerramiento, sin presentar ninguna observación en las Instalaciones, actividades realizadas incluido los días de las manifestaciones que se dieron por el Paro Nacional; por ende, es satisfactorio la labor a él encomendado.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, pudiendo el interesado hacer uso de este documento como estime conveniente.

Guaranda, 01 de Julio de 2022

Atentamente;


Ab. Alexander García Núñez.
DIRECTOR DE LA UMTTTSVC-Guaranda (E)

Dirección: Av. Elisa Mariño de Carvajal (Terminal Terrestre)
Teléfonos: (03) 2980302
E-mail: umtttsvguaranda@gmail.com
www.guaranda.gob.ec

Camino al Bicentenario

**POR
GUARANDA
YO ME
sumo!**

GUARANDA
UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE
TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
DIRECCIÓN

