

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Oficio - 952-DPF-GADCG

Guaranda, 8 de diciembre de 2022

Ingeniero
ALEX FABAIN VASCONEZ CHAVEZ.
Director de Obras Públicas Municipales

[Firma]
08/12/2022
Dir. FINANCIERA
SOLICITO TRAMITE
DE PAGO

Presente:

En mi calidad de fiscalizador del "PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA DETERMINAR EL COSTO DE ENERGIZACION DE LA EXTENSION DE RED TRIFASICA PARA EL MONTAJE DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE 30 – 5KVA PARA EL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO EN EL SECTOR DE JULIO MORENO", que se han ejecutado de acuerdo a las especificaciones establecidas por el contratista la fiscalización ha procedido a elaborar la planilla única, que corresponde al periodo del 17 de octubre al 29 de noviembre 2022 de acuerdo a lo que se detallan en los formatos que se anexan y cuyo monto asciende a la cantidad de **USD 2.000,00 (DOS MIL, 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA)**

PLANILLA UNICA:	CANTIDAD TRABAJADA	Total+IVA
VALOR PLANILLA UNICA:	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00
IVA:		\$ 240.00
TOTAL	\$ 2.000,00	\$ 2.240.00

Por lo anotado, informo a usted, autorizar el trámite para el pago de la planilla única, a nombre del ING. RODRIGO GALARZA RAMOS, contratista y responsable de los estudios, según orden de trabajo No.-019-DOP-GADCG suscrito el 17 de octubre del 2022.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente;

[Firma]
ING. CARLOS OROZCO RUIZ.
Fiscalizador Municipal

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA DETERMINAR EL COSTO DE ENERGIZACION DE LA EXTENSION DE RED TRIFASICA PARA EL MONTAJE DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE 30 – 5KVA PARA EL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO EN EL SECTOR DE JULIO MORENO.

Acta de Entrega y Recepción Definitiva de la ejecución: “**PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA DETERMINAR EL COSTO DE ENERGIZACION DE LA EXTENSION DE RED TRIFASICA PARA EL MONTAJE DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE 30 – 5KVA PARA EL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO EN EL SECTOR DE JULIO MORENO**” ejecutado por el Ing.: RODRIGO GALARZA RAMOS, previa orden de trabajo No.- 019-DOP-GADCG del 17 de octubre de 2022 emitida por la Dirección de OO.PP.MM. En la ciudad de Guaranda a los ocho días del mes de diciembre del 2022, comparece por una parte el Ing. **Fabián Vasconez Chávez, Director de Obras Públicas Municipales**, debidamente autorizado por el Señor Alcalde del Cantón, el Ing. **Carlos Orozco Ruiz** en calidad de Fiscalizador del **PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA DETERMINAR EL COSTO DE ENERGIZACION DE LA EXTENSION DE RED TRIFASICA PARA EL MONTAJE DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE 30 – 5KVA PARA EL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO EN EL SECTOR DE JULIO MORENO**, y por otra parte el Ing.: **RODRIGO GALARZA RAMOS** en calidad de contratista, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la ley, se constituyen, en el sitio donde se está ejecutando la **CONSTRUCCION DEL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO PARA LA MANCOMUNIDAD DE BOLIVAR (FASE I)**” donde se determinó el proyecto de investigación científica, a proceder a realizar la recepción definitiva para la energización del nuevo relleno sanitario bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES. -

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, legalmente representado por el Sr. Medardo Chimbolema en su calidad de **Alcalde del Cantón** y por otra parte el Ing. Rodrigo Galarza Ramos en calidad de contratista, procede a realizar el **PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA DETERMINAR EL COSTO DE ENERGIZACION DE LA EXTENSION DE RED TRIFASICA PARA EL MONTAJE DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE 30 – 5KVA PARA EL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO EN EL SECTOR DE JULIO MORENO**, en la **CONSTRUCCION DEL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO PARA LA MANCOMUNIDAD DE BOLIVAR (FASE I)**” con la partida presupuestaria N° 00.00.003.320.730605.001.02.01.000.0.100 correspondiente “ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS”, de acuerdo al siguiente detalle:

Contratante:	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda
Contratista:	ING: RODRIGO GALARZA RAMOS
Objeto del contrato:	“ PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA DETERMINAR EL COSTO DE ENERGIZACION DE LA EXTENSION DE RED TRIFASICA PARA EL MONTAJE DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE 30 – 5KVA PARA EL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO EN EL SECTOR DE JULIO MORENO ”
Fecha de inicio de trabajos:	Orden No.-019-DOP-GADCG de trabajo del 17 de octubre del 2022
Plazo:	45 días calendario, desde la orden de trabajo

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUNDA: INFORME DE FISCALIZACIÓN. -

La fiscalización informa sobre el **PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA DETERMINAR EL COSTO DE ENERGIZACION DE LA EXTENSION DE RED TRIFASICA PARA EL MONTAJE DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE 30 – 5KVA PARA EL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO EN EL SECTOR DE JULIO MORENO**, ha sido ejecutada de conformidad a lo establecido en la oferta del contratista; con resultados satisfactorios, emitiendo la fiscalización el informe favorable, en tal razón los estudios de energización se encuentran en estado de recepción definitiva se detallan a continuación:

RUBRO Y CANTIDADES CONTRATADAS EJECUTADAS

No.-	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA DETERMINAR EL COSTO DE ENERGIZACION DE LA EXTENSION DE RED TRIFASICA PARA EL MONTAJE DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE 30 – 5KVA PARA EL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO EN EL SECTOR DE JULIO MORENO	U	1.00	2000.00	2000.00
	TOTAL				2.000,00

TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

El Valor trabajado es de \$2.000,00 dólares

Liquidación que no incluye IVA.

CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. -

Plazo contratado:	60 días
Fecha de inicio trabajos:	Orden de trabajo No.-019-DOP-GADCG del 17 de junio de 2020
Fecha de entrega del estudio:	El 29 de noviembre de 2022 con oficio No.-IEE-311122
Tiempo empleado:	44 días

QUINTO: RECEPCIÓN DE LA OBRA DE ÍNFIMA CUANTÍA:

Los miembros de la comisión, proceden a la revisión final de los proyecto de investigación científica de energización del nuevo relleno sanitario de la ciudad de Guaranda sector la Shunguna ubicado entre las parroquias Santa Fe y Julio Moreno, con la finalidad de suscribir las actas de recepción definitiva, una vez que se ha verificado que el estudio se encuentra de acuerdo a la propuesta del contratista a entera satisfacción del GADC-G ya que ha sido determinada de acuerdo a las especificaciones generales y técnicas del estudio, con memorando No.-CNEL-BOL-DIS-2022-0989-M de fecha 29 de noviembre del Ing. Cesar Augusto Vélez Burgos Director de Distribución, Encargado BOL para el Ing. Erik Paola Silva Arboleda Director Comercial Encargado – BOL asunto aprobación de proyecto eléctrico Relleno Sanitario Cantón Guaranda.

De conformidad en lo establecido en las cláusulas anteriores, los miembros de la comisión proceden a recibir definitivamente los documentos del: **"PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA DETERMINAR EL COSTO DE ENERGIZACION DE LA EXTENSION DE RED TRIFASICA PARA EL**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MONTAJE DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE 30 – 5KVA PARA EL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO EN EL SECTOR DE JULIO MORENO, quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción Definitiva, los estudios se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el Consultor responderá por los vicios ocultos y ante CNEL-BOLIVAR a los cambios que al tiempo se lo necesite de la **"PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA DETERMINAR EL COSTO DE ENERGIZACION DE LA EXTENSION DE RED TRIFASICA PARA EL MONTAJE DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE 30 – 5KVA PARA EL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO EN EL SECTOR DE JULIO MORENO"**.

SEXTA: OBSERVACIONES:

Se deja constancia que es responsabilidad del contratista realizar a su costo, los defectos de ejecución o vicio oculto que aparecieran en el **PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA DETERMINAR EL COSTO DE ENERGIZACION DE LA DE LA EXTENSION DE RED TRIFASICA PARA EL MONTAJE DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE 30 – 5KVA PARA EL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO EN EL SECTOR DE JULIO MORENO,** y de acuerdo a la ley civil, si el GADC-Guaranda necesita con el CNL-Bolívar realizar cambios y aprobaciones del estudio ya realizado y aprobado; el contratista será su obligación hacer el trámite correspondiente con CNEL-BOLIVAR.

SÉPTIMA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. -

Ninguna devolución de garantía.

Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando en total acuerdo de las partes, firman en la ciudad de Guaranda, a los ocho días del mes de diciembre días del dos mil veinte y dos.



ING. ALEX FABIAN VASCONEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE OO. PP. MM.



ING. CARLOS OROZCO RUIZ
OBSERVADOR-FISCALIZADOR



ING: RODRIGO GALARZA RAMOS
CONTRATISTA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Oficio - 953-DPF-GADCG

Guaranda, 8 de diciembre de 2022

Ingeniero
ALEX FABAIN VASCONEZ CHAVEZ.
Director de Obras Públicas Municipales

Presente:

INFORME DE FISCALIZACION

ANTECEDENTES. -

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, legalmente representado por el Sr. Medardo Chimbolema en su calidad de **Alcalde del Cantón** y por otra parte el Ing. Rodrigo Galarza Ramos en calidad de contratista, procede a realizar el **PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA DETERMINAR EL COSTO DE ENERGIZACION DE LA EXTENSION DE RED TRIFASICA PARA EL MONTAJE DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE 30 – 5KVA PARA EL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO EN EL SECTOR DE JULIO MORENO, en la CONSTRUCCION DEL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO PARA LA MANCOMUNIDAD DE BOLIVAR (FASE I)** con la partida presupuestaria N° 00.00.003.320.730605.001.02.01.000.0.100 correspondiente "ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS", de acuerdo al siguiente detalle:

Contratante:	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda
Contratista:	ING: RODRIGO GALARZA RAMOS
Objeto del contrato:	"PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA DETERMINAR EL COSTO DE ENERGIZACION DE LA EXTENSION DE RED TRIFASICA PARA EL MONTAJE DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE 30 – 5KVA PARA EL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO EN EL SECTOR DE JULIO MORENO"
Fecha de inicio de trabajos:	Orden No.-019-DOP-GADCG de trabajo del 17 de octubre del 2022
Plazo:	45 días calendario, desde la orden de trabajo

INFORME DE FISCALIZACIÓN. -

La fiscalización informa sobre el **PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA DETERMINAR EL COSTO DE ENERGIZACION DE LA EXTENSION DE RED TRIFASICA PARA EL MONTAJE DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE 30 – 5KVA PARA EL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO EN EL SECTOR DE JULIO MORENO**, ha sido ejecutada de conformidad a lo establecido en la oferta del contratista; con

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

resultados satisfactorios, emitiendo la fiscalización el informe favorable, en tal razón los estudios de energización se encuentran en estado de recepción definitiva se detallan a continuación:

RUBRO Y CANTIDADES CONTRATADAS EJECUTADAS

No.-	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA DETERMINAR EL COSTO DE ENERGIZACION DE LA EXTENSION DE RED TRIFASICA PARA EL MONTAJE DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE 30 – 5KVA PARA EL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO EN EL SECTOR DE JULIO MORENO	U	1.00	2000.00	2000.00
	TOTAL				2.000,00

TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

El Valor trabajado es de \$2.000,00 dólares

Liquidación que no incluye IVA.

CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. -

Plazo contratado:	60 días
Fecha de inicio trabajos:	Orden de trabajo No.-019-DOP-GADCG del 17 de junio de 2020
Fecha de entrega del estudio:	El 29 de noviembre de 2022 con oficio No.-IEE-311122
Tiempo empleado:	44 días

CONCLUSIONES:

Se deja constancia que es responsabilidad del contratista realizar a su costo, los defectos de ejecución o vicio oculto que aparecieran en el **PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA DETERMINAR EL COSTO DE ENERGIZACION DE LA DE LA EXTENSION DE RED TRIFASICA PARA EL MONTAJE DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE 30 – 5KVA PARA EL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO EN EL SECTOR DE JULIO MORENO**, y de acuerdo a la ley civil, si el GADC-Guaranda necesita con el CNL-Bolívar realizar cambios y aprobaciones del estudio ya realizado y aprobado; el contratista será su obligación hacer el trámite correspondiente con CNEL-BOLIVAR.

ING. CARLOS OROZCO RUIZ.

Fiscalizador Municipal

PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA DETERMINAR EL COSTO DE LA ENERGIZACION DE LA EXTENSION DE RED TRIFASICA PARA EL MONTAJE DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE 30-5 KVA PARA EL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO EN EL SECTOR DE JULIO MORENO

CONTRATISTA: ING. RODRIGO GALARZA RAMOS

TIPO CONTRATO:	OBRA CIERTA
----------------	-------------

PERIODO 17 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE 2022

POR:

2,000.00	USD
----------	-----

[illegible]